



KUMSP00RK20U

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
01275 poř. číslo	2019 rok	11/2 zk. odb.

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 01275/2019/IM

**I.
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800


Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. MH - STAVBY, s.r.o.

se sídlem: V Polji 904/16, 700 30 Ostrava

zastoupena: 
IČO: 27776506
DIČ: CZ27776506
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 210200449/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.: C 29410

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2019 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 01275/2019/IM (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 11. 2019.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a v soupisu prací, a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - a) **Stavební objekt 01 – Doplnění rozvaděče** - Vzhledem ke skutečnosti, že projekt byl zpracován již v roce 2016, nesplňuje rozvaděč (podomítkový) současnou platnou normu a tudíž pro splnění bezpečnostních požadavků podle současně platné normy musí být doplněn o proudovou ochranu.
Cena víceprací činí 9.320,00 Kč bez DPH.
 - b) **Stavební objekt 02 - Úprava podlahy u vstupu do objektu** - Z důvodu nutnosti slazení výškových úrovní dojde u vstupu do objektu k vybourání části betonové podlahy v tloušťce 100 mm a následnému vyrovnání cementovým potěrem v tloušťce 50 mm.
Cena víceprací činí 29.038,54 Kč bez DPH.
 - c) **Stavební objekt 02 - Klempířské práce** - Vzhledem k velmi špatnému stavu současných okapových svodů na objektu, jehož fasáda je vyspravována a nově natírána, jeví se jako vhodné namontovat nové 4 svody. Dále je nezbytné provést nové oplechování věnce kolem světlíku.
Cena víceprací činí 27.648,53 Kč bez DPH.
 - d) **Stavební objekt 02 - Dřevěné podbití římsy** - Stávající dřevěné podbití římsy provozní budovy ze severovýchodní strany je ve špatném stavu a tudíž je vhodné pro jeho dlouhodobou životnost provést obroušení původního nátěru a nově aplikovat dvojnásobný nátěr lazurou s mezibroušením.
Cena víceprací činí 5.297,28 Kč bez DPH.
4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které nemají vliv na řádné dokončení díla (dále jen „méněpráce“):
 - **Stavební objekt 01 a 02 - Protipožární ucpávky** - Umístění protipožárních ucpávek je nadbytečné, neboť prostupy byly prováděny pouze zděnými, případně betonovými konstrukcemi, u kterých použití protipožárních ucpávek není potřebné.
Cena méněprací činí 21.000,00 Kč bez DPH.
5. Rekapitulace položek víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.

3. **Cena víceprací činí 71.304,35 Kč bez DPH / 86.278,26 Kč včetně DPH.**
4. **Cena méněprací činí 21.000,00 Kč bez DPH / 25.410,00 Kč včetně DPH.**
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací , a činí:**

cena bez DPH	12.584.250,49 Kč
DPH 21 %	2.642.692,60 Kč
cena včetně DPH	15.226.943,09 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 75/6741 ze dne 25. 11. 2019.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací.

V Ostravě dne - 5 .12. 2019

v Ostravě dne 26.11.2019



za objednatele
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje
Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Janem Krkoškou
náměstkem hejtmána kraje



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tau03VCP,MP2
Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Moravskoslezský kraj

Zhotovitel:
MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2019

IČ: 70890692
DIČ:

IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů 50 304,35
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 50 304,35

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	50 304,35	10 563,91
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 60 868,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tau03VCP,MP2

Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Místo: Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	50 304,35	60 868,26
SO 01	SO 01 Doplnění proudové ochrany v rozvaděči RP	9 320,00	11 277,20
SO 01a	VCP - Doplnění proudové ochrany v rozvaděči RP	9 320,00	11 277,20
SO 01.3	SO 01.3 požární ucpávky	-10 500,00	-12 705,00
SO 01.3b	MP - požární ucpávky	-10 500,00	-12 705,00
SO 02, 02.1	SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků	51 484,35	62 296,06
SO 02, 02.1a	VCP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků	61 984,35	75 001,06
SO 02, 02.1b	MP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy - požární ucpávky	-10 500,00	-12 705,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		50 304,35	60 868,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Objekt:

SO 01 - SO 01 Doplnění proudové ochrany v rozvaděči RP

Soupis:

SO 01a - VCP - Doplnění proudové ochrany v rozvaděči RP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2019

IČ:

70890692

DIČ:

IČ:

27776506

DIČ:

CZ27776506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	9 320,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	9 320,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 320,00	21,00%	1 957,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 11 277,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Objekt:

SO 01 - SO 01 Doplnění proudové ochrany v rozvaděči RP

Soupis:

SO 01a - VCP - Doplnění proudové ochrany v rozvaděči RP

Místo:

Datum:

31. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	9 320,00
M - Práce a dodávky M	9 320,00
21-M - Elektromontáže - doplnění výzbroje Rozvaděče RP proudovou ochranou (v PD nebylo uvažováno)	9 320,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava
Objekt: SO 01 - SO 01 Doplnění proudové ochrany v rozvaděči RP
Soupis: SO 01a - VCP - Doplnění proudové ochrany v rozvaděči RP

Místo: Datum: 31. 10. 2019
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant:
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							9 320,00	
D	M		Práce a dodávky M				9 320,00	
D	21-M		Elektromontáže - doplnění výzbroje Rozvaděče RP proudovou ochranou (v PD nebylo uv				9 320,00	
270	K	210880010.1R	Chrániče 4 pol 25A	m	3,000	1 730,00	5 190,00	CS ÚRS 2018 01 obdobná položka
271	K	210880010.2R	svorky 6*6-2*25	m	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01 obdobná položka
272	K	210880010.3R	CYA 6	m	15,000	50,00	750,00	CS ÚRS 2018 01 obdobná položka
273	K	210880010.4R	Odpojovač 25A	kus	1,000	340,00	340,00	CS ÚRS 2018 01 obdobná položka
274	K	210880010.5R	nulové můstky	kus	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2018 01 obdobná položka
275	K	210880010.6R	držák nosník N/PE	kus	4,000	145,00	580,00	CS ÚRS 2018 01 obdobná položka
276	K	210880010.7R	drobný materiál	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2018 01 obdobná položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Objekt:

SO 01.3 - SO 01.3 požární ucpávky

Soupis:

SO 01.3b - MP - požární ucpávky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DIČ:

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ:

27776506

DIČ:

CZ27776506

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -10 500,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -10 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 500,00	21,00%	-2 205,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -12 705,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MH-STAVBY, s.r.o.

70

IČ: 27

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava
Objekt: SO 01.3 - SO 01.3 požární ucpávky
Soupis: **SO 01.3b - MP - požární ucpávky**

Místo:
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Datum: 31. 10. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	-10 500,00
M - Práce a dodávky M	-10 500,00
21-M - Elektromontáže	-10 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-10 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Objekt: SO 01.3 - SO 01.3 požární ucpávky

Soupis: **SO 01.3b - MP - požární ucpávky**

Místo: Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-10 500,00	
D	M		Práce a dodávky M				-10 500,00	
D		21-M	Elektromontáže				-10 500,00	
7	K	210020912	protipožár. ucpávka průchod stropem tl. 50cm - odpočet (s odkazem na PBŘ není potřebné provádět)	m2	-1,000	4 500,00	-4 500,00	SOD
8	K	210020922	protipožár. ucpávka průchod stěnou tl. 30cm - odpočet (s odkazem na PBŘ není potřebné provádět)	m2	-1,000	1 500,00	-1 500,00	SOD
30	M	799561	Požární ucpávka - BALENÍ HMOTY PRO UCPÁVKU 5kg	ks	-1,000	4 500,00	-4 500,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Objekt:

SO 02, 02.1 - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků

Soupis:

SO 02, 02.1a - VCP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2019

IČ:

70890692

DIČ:

IČ:

27776506

DIČ:

CZ27776506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

61 984,35

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

61 984,35

DPH základní
snižená

Základ daně

61 984,35

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

13 016,71

0,00

Cena s DPH

v CZK

75 001,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

ko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Objekt:

SO 02, 02.1 - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků

Soupis:

SO 02, 02.1a - VCP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků

Místo:

Datum:

31. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	61 984,35
HSV - Práce a dodávky HSV	29 038,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 497,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 927,72
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	10 613,22
PSV - Práce a dodávky PSV	32 945,81
764 - Konstrukce klempířské	27 648,53
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 297,28
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	61 984,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava
 Objekt: SO 02, 02.1 - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků
 Soupis: SO 02, 02.1a - VCP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků

Místo: Datum: 31. 10. 2019
 Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant:
 Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							61 984,35	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				29 038,54	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 497,60	
260	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu po vybourání části stávající betonové podlahy - u vstupních vrat srovnání výšky (4,8*2,9+4,0*2,6)	m2	24,320	555,00	13 497,60	CS ÚRS 2018 01
		vv			24,320			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 927,72	
43	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 vybourání části stávající betonové podlahy tl. 100mm - u vstupních vrat srovnání výšky (4,8*2,9+4,0*2,6)*0,1	m3	2,432	2 026,20	4 927,72	SOD
		vv	Součet		2,432			
		vv			2,432			
D		99	Přesun hmot a manipulace se suti				10 613,22	
102	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	5,350	368,19	1 969,82	SOD
103	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m + 2x30 m 5,35*6 Přepočtené koeficientem množství	t	32,100	58,44	1 875,92	SOD
		vv			32,100			
104	K	99701901	Odvoz suti (vč.cca 5% odpadu "N") na skládku, se složením, vč.poplatku	t	5,350	1 190,00	6 366,50	SOD
105	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,554	157,00	400,98	SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				32 945,81	
D		764	Konstrukce klempířské				27 648,53	
261	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm oplechování atiky světlíku - nebylo uvažováno v projektu, bylo provedeno na základě požadavku investora	m	17,200	592,00	10 182,40	CS ÚRS 2018 01
		vv	8,6*2		17,200			
262	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm pohled SV nové svody - Jedná se havarijní stav na stávající budově, výměna svodů nebyla obsahem projektové dokumentace.	m	16,800	1 030,00	17 304,00	CS ÚRS 2018 01
		vv	4,2*2*2		16,800			
116	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,098	1 654,41	162,13	SOD
D		783	Dokončovací práce - nátěry				5 297,28	
263	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	19,200	43,80	840,96	CS ÚRS 2018 01
		vv	nátěr podbití římsy - Jedná se havarijní stav na stávající budově, oprava nátěru podbití římsy nebyla obsahem projektové dokumentace.		19,200			
		vv	12,0*2*0,8		19,200			
264	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	19,200	66,50	1 276,80	CS ÚRS 2018 01
		vv	nátěr podbití římsy - Jedná se havarijní stav na stávající budově, oprava nátěru podbití římsy nebyla obsahem projektové dokumentace.		19,200			
		vv	12,0*2*0,8		19,200			
265	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	38,400	82,80	3 179,52	CS ÚRS 2018 01
		vv	nátěr podbití římsy - Jedná se havarijní stav na stávající budově, oprava nátěru podbití římsy nebyla obsahem projektové dokumentace.		38,400			
		vv	dvounásobná lazura		38,400			
		vv	12,0*2*0,8*2		38,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Objekt:

SO 02, 02.1 - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků

Soupis:

SO 02, 02.1b - MP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy - požární ucpávky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DIČ:

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ:

27776506

DIČ:

CZ27776506

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-10 500,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-10 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-10 500,00	21,00%	-2 205,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-12 705,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava
Objekt: SO 02, 02.1 - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků
Soupis: **SO 02, 02.1b - MP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy - požární ucpávky**

Místo: Datum: 31. 10. 2019
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant:
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	-10 500,00
M - Práce a dodávky M	-10 500,00
21-M - Elektromontáže	-10 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-10 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava
Objekt: SO 02, 02.1 - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků
Soupis: **SO 02, 02.1b - MP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy - požární ucpávky**

Místo: Datum: 31. 10. 2019
Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant:
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-10 500,00	
D	M		Práce a dodávky M				-10 500,00	
D	21-M		Elektromontáže				-10 500,00	
10	K	210020912	protipožár.ucpávka průchod stropem tl. 50cm - odpočet (s odkazem na PBR není potřebné provádět)	m2	-1,000	4 500,00	-4 500,00	SOD
11	K	210020922	protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm - odpočet (s odkazem na PBR není potřebné provádět)	m2	-1,000	1 500,00	-1 500,00	SOD
50	M	799561	Požární ucpávka - BALENÍ HMOTY PRO UCPÁVKU 5ks	ks	-1,000	4 500,00	-4 500,00	SOD

10



2
3

15506
