

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PU-002220

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Číslo smlouvy Poskytovatele: 18-112-01

Název související veřejné zakázky: **I/66 Příbram ul. Milínská oprava komunikace – DÚR, DSP, ZDS, IČ, AD**

uzavřená dne 03.01.2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 05061415
DIČ: CZ05061415
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 03. 01.2019 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/66 Příbram ul. Milínská oprav a komunikace - DÚR, DSP, ZDS, IČ, AD“, ISPROFIN: 500 121 0002 (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 5. Lhůty plnění odst. 5.1., a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 V průběhu projekčních prací byl rozsah díla konzultován se Stavebním úřadem, Městského úřadu v Příbrami. Ten Poskytovateli, dle předložené projektové dokumentace, dne 23.05.2019 sdělil, že se jedná o stavební úpravy, které nevyžadují územní rozhodnutí o umístění stavby (spis. zn.: MeUPB/48951/SÚÚP/Hří).

V rámci koordinace stavby se stavebními záměry města Příbrami proběhlo dne 07.08.2019 jednání za účasti zástupců města, Objednatele (ŘSD ČR) a Poskyvatele (projektanta). Na tomto jednání bylo dohodnuto, že se projektová dokumentace rozšíří o úpravy, které bude vhodné, s ohledem na pozdější úpravy uličního prostoru řešené městem Příbrami, zapracovat již do projektu opravy komunikace I/66.

Výše uvedené úpravy však svým charakterem na některých místech podléhají územnímu rozhodnutí a lze je zapracovat až poté, kdy bude provedeno sčítání dopravy hrazené městem Příbram. Jedná se o úpravy v rámci křižovatek: Milínská x Špitálská, Milínská x Dlouhá a Milínská x Mixova. Sčítání dopravy proběhne v průběhu 11/2019 a výsledky by město mělo předat ŘSD ČR a projektantovi nejpozději do konce 12/2019.

Na základě této skutečnosti Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 5. Lhůty plnění odst. 5.1. Smlouvy se mění u položky DÚR a nyní zní následovně:

- ***DÚR - Koncept do 2 měsíců od předání výsledků ze sčítání dopravy zajišťovaného městem Příbrami, Čistopis do 14 dnů od schválení konceptu objednatel***

- 1.2 Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3 Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní

strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.

- 2.4 Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne 05. 12. 2019

V Hradci Králové dne 29. 11. 2019

Ředitelství silnic a dálnic

M-PROJEKCE s.r.o.

M-PROJEKCE s.r.o.