



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

Město Slaný

se sídlem: Velvarská 136, 274 01 Slaný
IČ: 00234877
DIČ: CZ002348778 (je plátcem DPH)
zastoupení: Mgr. Martin Hrabánek, starosta
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel,“)

a

JETCON spol. s r.o.

se sídlem: Na Bělidle 275
zastoupení: [REDACTED], jednatel
IČ: 64650111
DIČ: CZ64650111
bankovní spojení: [REDACTED].
č. účtu [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel,“)

ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto

1173/2019/ÚRM
Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 1021/2018/ÚRM

I.

Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo ze dne 26. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“) schválenou Radou města Slaný usnesením č. 03/127/2018/RM dne 10. 10. 2018.

Název veřejné zakázky: „Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu v objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821“



Předmět dodatku

Ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy se mění celková cena předmětu díla následovně:

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	15 372 269,55
DPH ve výši 21 %	3 228 176,61
Celková cena včetně DPH	18 600 446,16

Cena díla je navýšena o rozdíl hodnot dodatečných prací odsouhlasených objednatelem v souladu s § 222 odst. 5, odst. 6 a odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jejich výše byla dohodnuta na základě změnových listů a zhotovitelem zpracovaných položkových rozpočtů změn. Tyto změnové listy včetně rozpočtů jsou přílohou tohoto dodatku.

Celková rekapitulace změn:

Dodatek 1	objekt	Nástavba odborných učebních prostor a venkovní výtah ZŠ Slaný, Rabasova 821 - III	-1 476 521,79	3 148 880,32	1 672 358,53
ZL01	SO 01 - objekt	Demontáž nového střešního pláště		55 169,43	55 169,43
ZL 02	SO 01 - objekt	Změna oken	-757 653,01	727 335,24	-30 317,77
	SO 04 - objekt				
	SO 01 - objekt	Okno 06 vedle dveří			
ZL03	SO 01 - objekt	Změna oken			
	SO 01 - objekt	Bilance zdiva	-422 623,75	427 359,14	4 735,39
ZL04	SO 01 - objekt	Zateplení			
ZL04	SO 01 - objekt	Dopojení stávajících střech		14 199,86	14 199,86
ZL05	SO 01 - objekt	Bourání komínu		6 626,48	6 626,48
ZL06	SO 01 - objekt	Roznášecí rošty pod lešení		21 701,43	21 701,43
ZL07	SO 01 - objekt	Podpěrné pilíře pod vybourané střechy		9 420,78	9 420,78
ZL08	SO 01 - objekt	Ocelové výztuhy původní atiky		54 084,50	54 084,50



ZL09	SO 01 - objekt	Úprava svodu ze střechy		4 778,81	4 778,81
ZL10	SO 01 - objekt	Dodatečný ocelový sloup + zaplentování		18 933,16	18 933,16
ZL11	SO 01 - objekt	Nosná konstrukce podhledu		55 051,96	55 051,96
ZL12	SO 01 - objekt	Přespádování nové střechy ze dvou vpustí do jedné		6 510,00	6 510,00
ZL13	SO 02 - výtah	Změna dojezdu výtahové šachty + Stabilizace podloží výtahové šachty + přeložka Cetin	-43 033,14	22 783,10	-20 250,04
ZL14	SO 02 - výtah	Čtečka čipů		59 207,40	59 207,40
ZL15	SO 01 - objekt	ocelový věnec technická záměna	-93 297,23	93 297,23	0,00
ZL 16	SO 01 - objekt	Elektroinstalace - rozvody elektroinstalace pro potřeby vybavení učeben	-159 914,66	1 133 212,01	973 297,35
ZL 17	SO 01 - objekt	Pronájem lešení 2 měsíce		197 837,50	197 837,50
ZL 18	SO 01 - objekt	Výztuž pilířů		92 259,77	92 259,77
ZL 19	SO 01 - objekt	Výroba a nátěr ocelové konstrukce		86 658,50	86 658,50
ZL 20	SO 01 - objekt	Změna použitého jeřábu		62 454,02	62 454,02

Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany objednatele budou vyžadovány dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací (jejich soulad se zákonem č. 134/2016 Sb.) – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu, samostatný soupis u každé faktury atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavku třetích stran (správní orgány, památkáři, archeologové, statici, hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musí být odsouhlaseny objednatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce objednatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo ze dne 26. 11. 2018, technický dozor investora, autorský dozor, zodpovědné osoby třetích stran, řádně podepsány.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimí míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
2. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

finanční kontrole.

4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku ani jeho příloh neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, dodatek zveřejnit, zavazuje se město Slaný, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Slaný, usnesením č 27/27/2019/RM a nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Ve Slaném, dne ..

V Praze, dne

za objednatele

za zhotovíte

.....
Mgr. Martin Hrabánek starosta města Slaný

.....

....., jednatel