

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-174 dne 15. 1. 2019
 (ev.č. SMVS 107V107V811001927 původně 107V801001707)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 1 - Hradčany

IČO: 601 62 694

zaměstnanec pověřený jednáním: [redacted] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

(technický dozor objednatele a technický dozor stavebníka dle §152
 stavebního zákona – dále jen „TDO“)

- koordinátor BOZP: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel :

WANDEL CZECH s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813

Sídlo: Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou

IČO: 289 77 955

DIČ: CZ28977955

Zastoupená: [redacted] jednatelem

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: 9c2e5hw

Adresa pro doručování: Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.9. čl.15. smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-174 ze dne 15. 1. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 7. 2019 na zhotovení díla – stavby „**Praha, Juliska – parkovací plochy s oplocením – rekonstrukce a přestavba turniketů na vrátnici**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

2. Účel dodatku č. 2

Účelem dodatku č. 2 je **doplnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla** z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací zjištěných při dokončovacích pracích pro plynulé napojení komunikace od parkoviště směrem k nové vrátnici, bez jejichž provedení by nemohlo dojít k řádnému dokončení celého díla dle smlouvy.

3. Předmět dodatku č. 2

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.1.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“). Konkrétně se jedná např. o vyrovnání výšek provedením nového schodiště, provedení kamenných opěr v napojení na opěrnou zeď, doplnění kamenných obrub, zpevnění podkladu vozovky, doplnění šterkové směsi u vjezdu do vrátnice, provedení dlažby z kostek pro vyrovnání spádových a odtokových poměrů dle skutečnosti, doplnění EPS a ochrany klimatizace.
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
3. Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 11-22 a ve Zjišťovacím protokolu víceprací a méněprací č. 2, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 a č. 2 nedílnou součástí dodatku č. 2 a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 751 891,94 Kč vč. DPH (621 398,30 Kč bez DPH, 130 493,64 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 105 007,22 Kč vč. DPH (86 782,83 Kč bez DPH, 18 224,39 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

646 884,72 Kč vč. DPH (534 615,47 Kč bez DPH, 112 269,25 Kč 21% DPH).

4. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se mění takto:

17 223 456,28 Kč bez DPH
3 616 925,82 Kč DPH 21%
20 840 382,10 Kč včetně DPH

(slovy: dvacet milionů osm set čtyřicet tisíc tři sta osmdesát dvě koruny českých deset haléřů vč. DPH)

Celková cena je rozepsána v Rekapitulaci stavby, která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí dodatku č. 2.

5. Dopisem čj. MO 330486/2019-6440 (Sp. zn. SpMO 8485/2019-6440/13/ORS/1) ze dne 15. 11. 2019 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem **dnem 15. 11. 2019 pozastaveno** provádění díla, a to do doby zajištění změny řídicí dokumentace. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti dodatku č. 2.

6. Dodatkem č. 2 se ve smlouvě ruší odst. 4.3. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.3. Termín dokončení díla (včetně doby pro odstranění případných vad z přejímacího řízení a doby pro vyklizení staveniště): **nejpozději do 18. 12. 2019**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4. Závěrečná ustanovení

- Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol víceprací a méněprací č. 2 – počet stran: 2
Příloha č. 2 - Změnové listy č. 11-22 – počet stran: 41
Příloha č. 3 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.
- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne - 6 -12- 2019


V Ledči nad Sázavou dne - 4 -12- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



zástupce ředitele - ředitel odboru
řízení staveb AHNM



jednatel
WANDEL CZECH s.r.o.

Nabytí účinnosti:

Rekapitulace stavby

akce: *Praha, Juliska – parkovací plochy s oplocením –
rekonstrukce a přestavba turniketů na vrátnici*

zhotovitel: *WANDEL CZECH s.r.o.*

smlouva o dílo č. *6440-OŘS1-2017-174*

Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1	cena bez DPH	16 688 840,81 Kč
	DPH	3 504 656,57 Kč
	cena vč. DPH	20 193 497,38 Kč

dodatek č. 2	cena bez DPH	534 615,47 Kč
	DPH	112 269,25 Kč
	cena vč. DPH	646 884,72 Kč

Smlouva včetně dodatku č. 2	cena bez DPH	17 223 456,28 Kč
	DPH	3 616 925,82 Kč
	cena vč. DPH	20 840 382,10 Kč