

CES 163/19

CV015116 Klášterec n.O., Ciboušovská, Souběžná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dodatek č. 2

k CES 163/19 (objednatele) Smlouvě ze dne 24.01.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**AQUA zemní práce s.r.o.**

se sídlem: Mlýnská 46, 435 42 Litvínov - Hamr
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13411
zastoupená: Ing. Karel Kopta, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 25031562
DIČ: CZ 25031562
bankovní spojení: KB Litvínov, č.ú.78-6964800237/0100
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu č. CES 163/19 (objednatele) ze dne 24.01.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva a dodatek č. 1 níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. III. odst. 3.2. na základě dohody obou smluvních stran a na základě změn:

- V průběhu stavby vznikly komplikace při přepojování jednotl. řadů v uzlu křižovatky ul. Souběžná a dále ztížené podmínky při realizaci řízeného podvrtu v úseku řadu A.

Dochází k posunutí termínu dokončení stavby a tím i k úpravě tohoto odst., který celý nově zní:

3.2. Dokončení stavby do: 30.06.2020

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. IV. odst. 4.1. :

Cena za dílo	10.885.000,00 Kč bez DPH
Méněpráce	- 130.134,00 Kč bez DPH
Méněpráce	- 242.270,70 Kč bez DPH
<u>Vícepráce</u>	<u>603.011,60 Kč bez DPH</u>
CELKEM cena za dílo	11.115.606,90 Kč bez DPH

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č.2 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General data protection regulation – GDPR. Znění nového ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTAVAJÍ BEZE ZMĚNY.

Příloha č. 1 – Změnový list 01/2019

V Teplicích dne

03 - 12 - 2019

V Litvínově dne

25. 10. 2019
AQUA zemní práce s.r.o.

Objednatel






Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Karel Kopta
jednatel společnosti

AQUA zemní práce s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 1/2019	
Zhotovitel:		AQUA zemní práce s.r.o., Mlýnská 46, 435 42 Litvínov – Hamr			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 31.10.2019	
Název akce: CV015116 Klášterec n.O. – Ciboušovská, Souběžná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum: 1.11.2019	poštou	E-mailem- 1.11.2019	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Rozpočet změny viz příloha č.1			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny je:					
1. <u>Změna skladby a rozsahu realizace komunikace</u>					
Popis prací : Na provizorní komunikaci v úseku ul. Ciboušovská bude provedena upravená skladba a zvětšený rozsah živičného krytu vozovky. TI. vrstvy živice ACP 16+ bude snížena z 110 mm na 80 mm, přičemž bude zvětšen rozsah oprav komunikace.					
Zdůvodnění : Na základě požadavku vlastníka (město Klášterec n.O.) a po vyhodnocení rozsahu poškození stávající komunikace dle skutečné polohy stávajících inženýrských sítí bude nezbytně nutné položit živičný kryt v celé šíři jízdního pruhu komunikace ul. Ciboušovská, tj. v celé délce souběhu řadu B a stoky A. V křižovatce s ul. Souběžná bude nutné provést celoplošnou opravu.					
2. <u>Vymezené činnosti – odpočet prací</u>					
Zdůvodnění : Na základě požadavku objednatele budou odpočteny doposud neprovedené vymezené činnosti provozovatele.					
3. <u>Změna termínu dokončení – prodloužení o 50 dní</u>					
Zdůvodnění : V průběhu stavby vznikly komplikace při přepojování jednotlivých řadů v uzlu křižovatky ul. Souběžná (přesun termínu odstávky při napojení stáv. řadů LT 300) a dále ztížené podmínky při realizaci řízeného podvrhu (geologické poměry) v úseku řadu A.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	X				X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 230 606,90 Kč bez DPH					

<p>Nově navržená změna sjednané ceny díla</p> <p>11.115.606,90 Kč bez DPH</p>	<p>Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):</p> <p>+ 243 dní, DO 30.6.2020</p>
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 230 606,90 Kč bez DPH.</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 603 011,60 Kč bez DPH, tj. 5,55 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 372 404,70 Kč bez DPH, tj. 3,43 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí bez 603 011,60 Kč DPH, tj. 5,55 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 372 404,70 Kč bez DPH, tj. 3,43 % nabídkové ceny.</p>	
<p>Počet připojených listů specifikací : změnový rozpočet – 3</p>	
<p>Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.1 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.</p> <p> <i>veřejní práce ÚO.</i> <i>46</i></p> <p style="text-align: right;">Datum 1.11.. 2019</p>	
<p>PŘIJETÍ ZMĚNY</p>	
<p>Posouzení změny:</p> <p>Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: <i>Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.</i></p> <p>Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)</p> <p>vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce vícepráce jsou nezbytné nedojde ke změně zhotovitele</p>	
<p>Stanovisko projektanta (AD): Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny</p> <p> Podpis  Datum <i>11. 11. 19</i></p>	
<p>Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny</p> <p> </p>	

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu (§ 222).

Datum..... 11. 11. 2019

Datum..... 11. 11. 2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.