



DODATEK č. 1

ke SMLouvě O Dílo za dne 23.9.2019

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen občanský zákoník)
**pro realizaci stavby „Úprava parkoviště ul. Průběžná a autobusový záliv s
chodníkem v
ul. Tyršova“**

Článek I.

Smluvní strany

Město Milovice

se sídlem: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 24

zastoupeno: Lukášem Pilcem, starostou města

IČ: 002 39 453, DIČ: CZ00239453

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Lukáš Pilc, starosta města

ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí Oddělení investic a rozvoje

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

sídlo: Jiřická 1000, 289 23 Milovice - Mladá registrace: U Městského soudu Praha oddíl C, vložka

159684 IČ: 29010161, DIČ: CZ29010161 zastoupeno: XXXXXXXXXXXX

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: XXXXXXXXXXXX

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

tel. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“ uzavírají dnešního dne a roku tuto smlouvu.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Čl. XIV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 23.9.2019, dohodli na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), následujícího znění:

A)

Článek V. (Termíny plnění) odst. 5.2 Smlouvy, jehož původní znění zní:

Požadovaný termín dokončení díla je nejpozději do 8 týdnů od zahájení prací, protokolárním předáním a převzetím zhotoveného díla bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému a bezpečnému užívání stavby uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, s termínem dokončení díla max. **nejpozději do 29.11.2019.**

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavby došlo k odkrytí energetické sítě společnosti ČEZ, která nebyla zařazena v jejich majetku a o jejíž existenci neměla záznam byla část stavebních prací zastavena do doby, než společnost ČEZ sdělí možný další postup. Dne 22.11.2019 byl sdělen další postup v této záležitosti, a proto bylo možné v realizaci stavebních prací pokračovat.

Na základě výše uvedeného článku 5.2 nově zní takto:

Termín dokončení díla je nejpozději do 20.12.2019.

B)

Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. I nedotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

Tento Dodatek č. I nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. I je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech a platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Objednatel prohlašuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Milovice na svém jednání č. 39/2019, dne 27. 11.2019, usnesením č. 629/2019

V Milovicích dne 04.12. 2019

V Milovicích dne

objednatel

zhotovitel
