

## Změnový list č. 1 ze dne 27. 11. 2019

Název stavby:	<b>Dodávka, kompletace a instalace cykloboxů</b>
Číslo smluvního vztahu:	64/1/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení <del>projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele</del> o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. VI, bodu 10 kupní smlouvy. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na <del>jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</del>	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Čl. III. bod 1 smlouvy: Prodávající dodá bezpečnostní boxy pro uložení kol včetně kompletace a instalace do 8 týdnů od dne podpisu smlouvy (19. 12. 2019)	
<u>Nové řešení:</u> Čl. III. bod 1 smlouvy: Prodávající dodá bezpečnostní boxy pro uložení kol včetně kompletace a instalace do 31. 3. 2020	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Bezpečnostní boxy je nutno z bezpečnostních důvodů kotvit do podkladu. Klimatické podmínky v plánované době instalace boxů nebudou vhodné pro kotvení do podkladní vrstvy a dodavatel nemůže zaručit správnou funkci kotvení. V zadávacích podmínkách veřejné zakázky na dodávku, kompletaci a instalaci cykloboxů byla možnost v případě nevhodných klimatických podmínek nutných pro montáž cykloboxů realizaci díla pozastavit.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	
<del>Ponížení</del> /navýšení ceny díla s DPH:	
Nová cena díla s DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	19.12.2019
Nový termín dokončení díla:	<b>31. 3. 2020</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): XXXXXXX, referent OI  
Datum: 28.11.2019 Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): XXXXXXX, referent OI  
Datum: 28.11.2019 Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Miloslav Křivánek, Boxline systém s.r.o.  
Datum: 28.11.2019 Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):  
Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega, primátor  
Datum: 6.12.2019 Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): XXXXXXX, ekonomka OI  
Datum: 5.12.2019 Podpis: