

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Sídlo: Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ: 190 03,
Zastoupena: Ing. Josefem Diesslem, generálním ředitelem,
IČO: 47114975,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7564

(dále jen „Objednatel“ nebo „VoZP ČR“)

a

ŠAFINVEST, s. r. o.,

Sídlo: Kollárova 511, 397 01 Písek,
Zastoupena: Ing. Rostislav Šafránek, jednatel,
IČO: 280 78 756,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15876

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dokument označený jako:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo



Smlouva o dílo na akci: „Rekonstrukce sociálních zařízení v 1. – 5. podlaží budovy Ústředí VoZP ČR“ se mění takto:

6. DOBA PLNĚNÍ

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu se Smlouvou nejpozději do 20. 12. 2019.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Praha dne: 20. 11. 19.....



Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení v 1. – 5. podlaží budovy Ústředí VoZP ČR“

K prodloužení termínu smlouvy došlo proto, že oproti zadávací dokumentaci byly při rekonstrukci zjištěny ještě tyto činnosti, které bylo potřeba udělat. Dodatek o prodloužení termínu jde na vrub požadavků objednatele.

5. patro – předělání topení, vystavění nové přičky, napojení kanalizace na litinu

4. patro – vybourání zvýšené podlahy na WC na oddělení OIS, předělání komplet kuchyňky na oddělení OIS s vybouráním zvýšené podlahy, nová vzduchotechnika – kuchyňka, WC oddělení OIS, výměna původních zárubní u dvou záchodů, možnost bouracích prací pouze o víkend

3. patro – napojení kanalizace na litinu, změna závěsných záchodů (geberit) dle požadavků objednatele

2. patro – navíc bourání přiček na všech třech záchodech v levé části budovy, předělání topení, výměna okna, které bylo vyrobeno na míru navíc

1. patro – vyndání původních zárubní u dvou záchodů na oddělení OZP
Zhotovení dalšího nového WC s předěláním topení

V celé budově se navíc dělaly „kaslíky“, do kterých se schovaly stoupačky.

