

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 1

Stavba: **Vrátnice Dolní Hejčínská**
 Objekt: **02 - Přístavba a stavební úpravy**
 Objednatel: **Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**
 Zhotovitel: **YouRak s.r.o.**
 TDS:
 Projektant:

Popis změny:


Kompletní příprava na stavební otvor pro vrata ve skladu PNEU, odbourání klenebního oblouku ve zdi. Úprava vstupu do skladu PNEU. Vrata do skladu PNEU změna na rolovací. Doplnění sádkokartonové příčky rozdělující vrátnici od skladu PNEU, byla prodloužena až ke stropu. Změna členění oken ve vrátnici a přemístění hlavního vstupu dveří do vrátnice. Navíc bylo umístěno okno v obvodové zdi vrátnice. Lehká oprava střechy. Retenční nádrž přemístěna do objektu vrátnice.

Odůvodnění změny:

Dveře dvoukřídla ocelová nahrazena vrata rolovacími z důvodu nájezdu autobusu do pneuservisů. Z důvodu budoucího umístění nové závory byl upraven vstup do objektu vrátnice z druhé strany. Prodloužení sádkokartonové příčky z důvodu dispozičního napojení na objekt skladu PNEU. Pro obsluhu vrátnice umístěno otevíravé okno a umístěno okno v obvodové zdi u skladu PNEU, z důvodu lepší orientaci pohybu osob a zajištění přehlednosti při výjezdu autobusů z areálu. Původní návrh umístění retenční nádrže měl špatné podloží v asfalt. cestě. Retenční nádrž umístěna na nepojezdovou část pozemku.

údaje o změně	Změnu vyvolal: investor		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
	dodatek PD		
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		
	celkem v Kč bez DPH	623 005,94 Kč	
	hodnota odpočtů (méněpráci)		
	celkem v Kč bez DPH	151 791,70 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	YouRak s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	471 214, 24 Kč	
	výše DPH sazba:	98 954,99 Kč	21 %
	náklady na změnu vč. DPH	570 169,23 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny: dle SoD		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): YouRak s.r.o., p. Svatopluk Jurák	3.12.2019	[Redacted Signature]
	Podzhotovitel (stavbyvedoucí): -----	/	
	TDI: p. Marcela Holásková, technik stavební přípravy	3.12.2019	
	Projektant: Ing. František Malina	3/12/19	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petr Kocourek, MBA – tech. náměstek DPMO	6/12 2019	
	Ing. Pavel Vychodil – vedoucí TO DPMO	3.12. 2019	
Přílohy protokolu:			

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 2

Stavba: Vrátnice Dolní Hejčinská			
Objekt: 02.1- Elektroinstalace			
Objednatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.			
Zhotovitel: YouRak s.r.o.			
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: Úprava elektroinstalace rozvodů a výměna rozvaděče v objektu skladu PNEU. Hlavní přívod el. energie k automatické závoře a úprava uzemnění hromosvodu.			
Odůvodnění změny: Úprava elektroinstalace z důvodů změny v návrhu vrat do prostoru skladu PNEU za rolovací a s tím spojená výměna el. rozvaděče a nutné napojení hl. přívodu el. energie k budoucí automatické závoře. Vlivem výstavby nové vrátnice nutná úprava uzemnění hromosvodu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal: investor		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn) dodatek PD dokumentace skut. provedení jiné	X
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	54 381,37 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	YouRak s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	54 381,37 Kč	
	výše DPH sazba:	11 420,09 Kč	21 %
	náklady na změnu vč. DPH	65 801,46 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny: dle SoD		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): YouRak s.r.o., p. Svatopluk Jurák	3. 12. 2019	
	Podzhotovitel (stavbyvedoucí): -----		
	TDI: p. Marcela Holásková, technik stavební přípravy	3. 12. 2019	
	Projektant: Ing. František Malina	3/12/19	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petr Kocourek, MBA – tech. náměstek DPMO	5/12/19	
Ing. Pavel Vychodil – vedoucí TO DPMO	7. 12. 2019		
přílohy	Přílohy protokolu:		

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 3

Stavba: Vrátnice Dolní Hejčínská			
Objekt: 03 – Retenční nádrž			
Objednatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.			
Zhotovitel: YouRak s.r.o.			
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: Přemístění retenční nádrže do objektu vrátnice. Jiný typ retenční nádrže a úprava nákladů na umístění a napojení na stávající kanalizaci.			
Odůvodnění změny: Špatné podloží pod asfaltovou vozovkou a hrozící poškození navržené retenční nádrže bylo nutné řešit přemístěním do objektu vrátnice.			
údaje o změně	Změnu vyvolal: investor		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	X	
	dodatek PD		
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		
	celkem v Kč bez DPH	187 912,77 Kč	
	hodnota odpočtů (méněpráci)		
	celkem v Kč bez DPH	189 849,69 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		YouRak s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		- 1 936,92 Kč
	výše DPH	sazba:	- 406,75 Kč 21 %
	náklady na změnu vč. DPH		- 2 343,67 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny: dle SoD		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): YouRak s.r.o., p. Svatopluk Jurák	5. 12. 2019	[Redacted Signature]
	Podzhotovitel (stavbyvedoucí): -----	/	
	TDI: p. Marcela Holásková, technik stavební přípravy	3. 12. 2019	
	Projektant: Ing. František Malina	3/12/19	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petr Kocourek, MBA – tech. náměstek DPMO	5/12 2019	
Ing. Pavel Vychodil – vedoucí TO DPMO	3. 12. 2019		
přílohy	Přílohy protokolu:		

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 4







Stavba:	Vrátnice Dolní Hejčínská
Objekt:	04 – Kanalizační přípojka
Objednatel:	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Zhotovitel:	YouRak s.r.o.
TDS:	
Projektant:	

Popis změny:

Úprava napojení objektu vrátnice na kanalizaci z důvodu změny v umístění retenční nádrže.

Odůvodnění změny:

Z důvodu změny v návrhu osazení retenční nádrže v objektu vrátnice došlo ke změnám v napojení na stávající kanalizační přípojku.

údaje o změně	Změnu vyvolal: investor		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
	dodatek PD		
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	224 449,26 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	YouRak s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	- 224 449,26 Kč	
	výše DPH sazba:	- 47 134,34 Kč	21 %
	náklady na změnu vč. DPH	- 271 583,60 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny: dle SoD		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): YouRak s.r.o., p. Svatopluk Jurák	15.12.2019	
	Podzhotovitel (stavbyvedoucí): -----	-	
	TDI: p. Marcela Holásková, technik stavební přípravy	3.12.2019	
	Projektant: Ing. František Malina	3/12/19	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petr Kocourek, MBA – tech. náměstek DPMO	3/12 2019	
Ing. Pavel Vychodil – vedoucí TO DPMO	3.12.2019		
přílohy	Přílohy protokolu:		