

2019/679

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo**

č. objednatele: 2017/010
č. zhotovitele: 557/2016

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku na akci:

"Chovy odchycených živočichů, Praha 2"

**Článek I.
Smluvní strany**

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Zástupce: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. děkan
IČO: 00216208
DIČ: CZ 00216208
Sídlo fakulty: Albertov 6, 128 00 Praha 2
Ve věcech technických: Oddělení správy budov a investic
(dále jen „objednatel“)

a

AND, spol. s r.o.

Se sídlem: Petra Bezruče 25/925, 182 00 Praha 8
Zastoupený: ve věcech smluvních
ve věcech technických

Číslo účtu:

IČ: 40767141
DIČ: CZ 40767141

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3489
(dále jen „zhotovitel“)

**Článek II.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci a autorský dozor na stavbu „Chovy odchycených živočichů,“ č. objednatele 2017/010, č. zhotovitele: 557/2016 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany konstatují, že během realizace díla zhotovitel provedl projektové a koordinační práce mimo samotnou stavbu zvířetníku, když tyto práce nebyly objektivně předvídatelné a jejich provedení bylo nezbytné pro řádné provedení stavby zvířetníku. Z časových důvodů nebylo možné tyto práce zadat jinému projektantovi. Hrozilo a stále hrozí reálné riziko, že stavba zvířetníku nebude dokončena do konce roku 2019, čímž by došlo k porušení dotačních podmínek projektu „Chovy odchycených živočichů,“ kterými je vázán objednatel. Během realizace díla došlo k následujícím zjištěním a muselo dojít k následujícím úkonům zhotovitele:
 - 2.1. Při budování příjezdové komunikace do prostoru stavby byly zjištěny napájecí kabely pro budovu PŘF UK Benátská 2, Praha 2, které byly uloženy pouze v 30cm pod stávajícím terénem a při pojiždění těžkými nákladními vozy by došlo k jejich poškození. Zhotovitel prováděl návrh na přeložku včetně specifikace podmínek pro přeložení.
 - 2.2. Při zakládání vlastní stavby v sousedství stávajícího pěstebního skleníku byla zjištěna kolize napájecích kabelů pro objekt Benátská 2 se stavbou Chovů v takovém rozsahu, že bylo nutné přistoupit k přeložce v délce 20m. Zhotovitel řešil způsob přeložky, technickou specifikací materiálů a koordinaci s ostatními podzemními sítěmi v okolí.
 - 2.3. Při napojování stavby na stávající vodovodní přípojku v areálu Viničná 5, byl zjištěn havarijní stav stávající litinové přípojky. Její stáří více jak 40let by mohlo znamenat časté poruchy a proto

objednatel přistoupil k výměně. Zhotovitel řešil novou trasu přípojky a koordinaci s ostatními podzemními sítěmi.

- 2.4. S ohledem na plánovanou výstavbu Voliér v areálu botanické zahrady a rozhodnutí objednatele o jejich napojení na datový a silový rozvaděč ve zvířetníku a sousedním skleníku bylo nutné přepočítat kapacitu přívodního kabelu z TS665 do objektu chovů navrhnout nutnou úpravu v rozvodně TS 665, projekčně dořešit nové pojistkové skříně na objektu Chovů a na objektu skleníku včetně tras propojení.
3. Smluvní strany výše uvedenou činnost zhotovitele, které nespadá pod autorský dozor ve smyslu odst. 11 čl. II Smlouvy, oceňují částkou:

37.190,08 Kč bez DPH
21% DPH
45.000,- Kč vč. DPH.

Tuto částku je zhotovitel oprávněn fakturovat ihned po účinnosti tohoto dodatku.

4. Smluvní strany dále konstatují, že autorský dozor byl ve Smlouvě oceněn na sedm měsíců. Stavba zvířetníku podle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby bude však trvat delší dobu; staveniště bylo předáno a autorský dozor byl zahájen 5. 3. 2019 a stavba má být podle smlouvy se zhotovitelem stavby dokončena do 20. 12. 2019. Smluvní strany proto při ocenění autorského dozoru po 5. 10. 2019 do kolaudace stavby budou postupovat podle odst. 4 čl. III smlouvy o dílo, tj. za každý započatý týden náleží zhotoviteli odměna ve výši:

7.035,70 Kč bez DPH (*původní cena bez DPH 197 000Kč / 28 týdnů, tj. 7 měsíců*)
21% DPH
8.513,20 Kč vč. DPH.

Odměna za výkon autorského dozoru po 5. 10. 2019 bude fakturována měsíčně zpětně. Splatnost 40% odměny za výkon autorského dozoru za prvních 7 měsíců se nemění, tj. bude zhotovitelem fakturována až po kolaudaci stavby Zvířetníku.

Při dokončení stavby a ukončení autorského dozoru v termínu 20. 12. 2019, tj. prodloužení o 11 týdnů, by navýšení dle tohoto článku činilo 77.392,7 Kč bez DPH, tedy **93.645,17 Kč vč. DPH.**

5. Zhotovitel ručí za odbornou úroveň a kvalitu projektových prací, které jsou předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě, v rozsahu stanoveném právními předpisy vydanými na úseku stavebního práva a příslušných ČSN. Záruka zhotovitele se stanoví na 36 měsíců od uzavření tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jeden stejnopis.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.

V Praze, dne 09-12-2019

V Praze, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan

AND, spol. s r.o.

jednatel

UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Albertov 6, 128 43 Praha 2
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
UK - 2

AND

AND, spol. s r.o.
architektonický atelier 2 / 2
Petra Bezručů 25/925
182 00 Praha 8 (4)

architektonický atelier 182 00 Praha 8 (4)