

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. OISM 1099.2 ze dne 30.8.2019

### **Český rozhlas**

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapíše se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro technická a věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“)

a

### **ISKOM spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C1735

se sídlem Vejprnická 1021/34, 318 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Václavem Tolarem, jednatelem společnosti

IČ 45355363, DIČ CZ45355363

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro technická a věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku V. smlouvy o dílo ze dne 30.8.2019, jejímž předmětem je „**provedení parkovací odstavné plochy v rámci pozemku Českého rozhlasu Plzeň a doprovodných vegetačních úprav**“ (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

### **I. Účel dodatku**

1. Smluvní strany spolu dne 30.8.2019 uzavřely smlouvu o dílo, jíž se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího v provedení parkovací odstavné plochy z betonové dlažby a plastových tvarovek včetně úprav přílehlého terénu v rámci pozemku Českého rozhlasu v Plzni.
2. Po odkopání zeminy v ploše parkoviště byl odhalen kolektor teplovodu, který nebyl uveden v podkladech předaných Plzeňskou teplárenskou, a.s., a který bránil provedení předepsané skladby pro pojízdnou plochu parkoviště. Bylo nutno rozebrat stávající zakrytí kolektoru a provést jeho nové zakrytí betonovou deskou na nižší úrovni tak, aby mohla být provedena betonová dlažba podle projektu, čímž došlo k vícepracím a k zvýšení původní ceny díla ve výši 999.155,91 Kč bez DPH o částku ve výši 27.322,60 Kč. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy reflektující změny v rozsahu prováděného díla, jakož i z toho vyplývající navýšení ceny díla.

### **II. Změny ve smlouvě**

1. Článek IV., odstavec 1, věta první smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Cena díla činí **1 026 478,51 Kč bez DPH** (dále jen „cena“).“

2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je „Změnový list č. 01 – úprava kolektoru teplovodu“, který obsahuje ocenění soupisu víceprací, a který doplňuje přílohu č. 2 smlouvy.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 01 – úprava kolektoru teplovodu.

V Praze dne .....	V ..... dne: .....
<b>Za objednatele: Český rozhlas</b>	<b>Za zhotovitele: ISKOM spol. s r.o.</b>
Mgr. René Zavoral generální ředitel	Ing. Václav Tolar jednatel