



KUMSP00RK1Z6

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
02757 poř. číslo	2019 rok	KŘ/1 zku odb.

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ev. číslo 02757/2019/KŘ**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-1650676349/0800  
(dále jen „objednatel“)

**2. COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
zastoupena: [REDACTED]  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 7408201/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  
(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 07. 2019 smlouvu o dílo ev. číslo 02757/2019/KŘ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Sanace svahu“ (dále jen „stavba“).
2. Z důvodu nepředvídaných okolností vzniklých při realizaci díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

- 1) Odvoz odkopaného materiálu na deponii mimo staveniště (Změna č. 1)

Z důvodu nedostatečné vůle kabelu se přeložka sítě společnosti CETIN nedá provést podle původního předpokladu po 3 etapách, s postupnou mezideponií odkopaného materiálu, ale kabelové vedení je potřeba podkopat v celé délce najednou. Takto je nutno veškerou odkopanou zeminu dočasně deponovat najednou a pro omezený prostor staveniště je potřeba odkopaný materiál odvézt mimo staveniště na mezideponii do vzdálenosti cca 2,5 km.

Návrh víceprací:

Navýšení nákladů zhotovitele za přepravu odkopané zeminy na mezideponii mimo staveniště.

## 2) Doplnění separační geotextilie (Změna č. 2)

Dle upozornění zhotovitele na odchylku projektové dokumentace ve vztahu k technicko kvalitativnímu předpisu - kapitole 30, kde je požadováno odseparování gabionové zdi geotextilií od strany zásypu, objednatel navrhl pro zkvalitnění ochrany, separace a filtrace tuto separační geotextilii v celé délce rubu gabionové zdi doplnit.

### Návrh víceprací:

Příplatek za navýšení množství separační netkané geotextilie.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále pak v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé vícepráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 této smlouvy.

## 4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

### 1) Snížení výšky gabionové zdi (Změna č. 3):

Opěrná gabionová zeď bude ze strany vjezdu do dvora na přilehlém pozemku ponížena v délce 13 m o 0,5 m.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále pak v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 této smlouvy.

## **III. Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací činí** 238.059,00 Kč bez DPH, DPH 21% je 49.992,39 Kč a cena víceprací včetně DPH je 288.051,39 Kč.
4. **Cena méněprací činí** 21.427,32 Kč bez DPH, DPH 21% je 4.499,74 Kč a cena méněprací včetně DPH je 25.927,06 Kč
5. **Cena za dílo**, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:

cena bez DPH	5.362.697,37 Kč
DPH 21%	1.126.166,45 Kč
cena včetně DPH	6.488.863,82 Kč
6. Příloha č. 1 smlouvy - „Souhrnný rozpočet stavby“ - se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Doplnuje se příloha č. 2 - Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 75/6733 ze dne 25. 11. 2019.


7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 - Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

- 6 .12. 2019

V Ostravě dne .....



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Ing. Jaroslavem Kaniou  
náměstkem hejtmána kraje



V Ostravě dne 26. 11. 2019



COLA  
provod  
Sládkova  
DIČ  
Tel: 5883

Příloha č. 1: **Souhrnný rozpočet stavby**

**Soupis stavebních prací, dodávek a služeb**

**Stavba:** Sanace  
svahu

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Celkem
<b>001 - Sanace svahu</b>	<b>1 996 253,74</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 684 461,51
PSV - Práce a dodávky PSV	311 792,23
<b>002 - Objekt SO 02, SO 03 - Vodoměrná šachta a odvodnění svahu</b>	<b>91 959,52</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	91 959,52
<b>004 - SO 04 Místní komunikace IV. třídy (chodník)</b>	<b>1 571 878,63</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 327 696,87
PSV - Práce a dodávky PSV	244 181,77
<b>006 - SO 06 Sadové úpravy</b>	<b>366 736,49</b>
18 - Povrchové úpravy terénu	298 504,83
185 - Listnaté stromy	33 048,40
99 - Staveništní přesun hmot	2,99
HSV - Práce a dodávky HSV	35 180,27
<b>007 - Demolice stávající opěrné zdi</b>	<b>930 422,62</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	929 344,79
PSV - Práce a dodávky PSV	1 077,83
<b>008 - Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>188 814,69</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	168 794,86
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 874,82
VRN3 - Zařízení staveniště	16 145,01
<b>000 - Více-méněpráce</b>	<b>216 631,68</b>
Změnový list č. 1	226 317,00
Změnový list č. 2	11 742,00
Změnový list č. 3	-21 427,32
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>5 362 697,37</b>

Rekapitulace		Cena
DPH		
Základ pro DPH	15%	0,00
DPH	15%	0,00
Základ pro DPH	21%	5 362 697,37
DPH	21%	1 126 166,45
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>6 488 863,82</b>

Příloha č. 2 - Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

ROZPOČET

ZL č. 1

Stavba: Sanace svahu v Novém Jičíně

Objekt: Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

SOD						VCP		MNP		
Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	Množství	Cena celk.	Množství	Cena celk.
<b>Stavba: 1913120919 - Sanace svahu v Novém Jičíně</b>										
Objekt: SO 01 - Sanace svahu										
HSV - Práce a dodávky HSV										
<b>1 - Zemní práce</b>										
005	171201201	Uložení sypaniny na skládky	51,1	m3	13,54	691,56	1050,0	14 217,00	0,0	0,0
		Výpočet množství: 1050,00 m3								
N2	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	0,0	m3	101,00	0,00	2100,00	212 100,00	0,0	0,0
		Výpočet množství: 2 x 1050,00 m3								
Celkem								226 317,00		0,00
Vícepráce						226 317,00				
Méněpráce						0,00				
Celkem vícepráce - méněpráce						226 317,00				
DPH 21%						47 526,57				
Vícepráce - méněpráce vč. DPH						273 843,57				

ROZPOČET

ZL č. 2

Stavba: Sanace svahu v Novém Jičíně

Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

SOD						VCP		MNP		
Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	Množství	Cena celk.	Množství	Cena celk.
<b>Stavba: 1913120919 - Sanace svahu v Novém Jičíně</b>										
Objekt: SO 01 - Sanace svahu										
HSV - Práce a dodávky HSV										
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>										
N3	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500g/m2	0,00	m2	51,50	0,00	228,000	11 742,00	0,00	0,00
		Výpočet množství: 228,00 m2								
Celkem								11 742,00		0,00
Vícepráce						11 742,00				
Méněpráce						0,00				
Celkem vícepráce - méněpráce						11 742,00				
DPH 21%						2 465,82				
Vícepráce - méněpráce vč. DPH						14 207,82				

**ROZPOČET**

ZL č. 3

Stavba: Sanace svahu v Novém Jičíně

Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

SOD							VCP		MNP	
Pař.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	Množství	Cena celk.	Množství	Cena celk.
<b>Stavba: 1913120919 - Sanace svahu v Novém Jičíně</b>										
Objekt: SO 01 - Sanace svahu										
HSV - Práce a dodávky HSV										
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>										
13	327215112	Opěrná zeď z gabionů vyplněná lomovým kamenem	324,75	m3	3 296,51	1 070 541,62	0,00	0,00	6,50	21 427,32
Celkem								0,00		21427,32
Vícepráce						0,00				
Méněpráce						-21 427,32				
Celkem vícepráce - méněpráce						-21 427,32				
DPH 21%						-4 499,74				
Vícepráce - méněpráce vč. DPH						-25 927,05				