

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2019
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 19000341

a

Zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
IČO: 25342100
DIČ: CZ25342100
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsán dne 12.června 1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně , oddíl C, vložka 27069
zastoupen
ve věcech běžného plnění smlouvy Přemyslem Veselým, jednatelem
ve věcech technických [REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: 19043

II.
Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 19. 7. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „SoD“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „**Prodloužení CS Rebešovická, Davidkova, Roviny**“.
- (2) Během realizace díla zhotovitelem byly zjištěny následující předem nepředvídatelné okolnosti, a to:
 - neúnosné podloží pod nově budovanou cyklostezkou, a proto bylo nutné provést odtěžení původního podloží a sanaci nenamrzavým materiálem, což sebou přineslo vícepráce a větší časovou náročnost na provedení díla;
 - nestabilní koryto Dvorského potoka pod nově budovanou lávkou v místech nových opěr, a proto muselo dojít ke zpevnění dlažbou z lomového kamene do betonu, a to za současného zatrubnění Dvorského potoka, jehož tok nebylo možné z důvodu jeho velkého průtoku převést provizorně čerpáním, což sebou přineslo vícepráce a větší časovou náročnost díla.
- (3) Smluvní strany konstatují, že pro všechny výše uvedené změny spočívající v dodatečných stavebních pracích, platí, že nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, a tedy ani v SoD, neboť je objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, avšak jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla, protože bez jejich provedení by nemohlo být dílo dokončeno.

- (4) Navýšení ceny díla stejně jako prodloužení lhůty k jeho realizaci bylo smluvními stranami sjednáno v návaznosti na položkový rozpočet víceprací, jenž je přílohou č. 1 tohoto dodatku, jakož i na povahu jednotlivých výše uvedených změn.

III.

Změna SoD

- (1) Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na změně následujících ustanovení SoD:
- Čl. III. odst. (3) SoD se nahrazuje zněním: **Dokončení a předání stavebních prací: do 30.12.2019. Dokončení a předání dokladové části: do 30 dnů ode dne dokončení stavebních prací.**
 - Čl. IV. odst. (1) SoD se nahrazuje zněním: **Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 2.379.620,- Kč.**
 - Čl. IV. odst. (5) SoD se na svém konci doplňuje o následující znění: **Součástí položkového rozpočtu díla je i položkový rozpočet díla přiložený k dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1, jež upravuje vícepráce na díle.**

IV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení SoD nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - vícepráce

Za objednatele:

Za zhotovitele:

- 9 -12- 2019

V Brně dne

V Brně dne 28.11.2019

Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Přemysl Veselý, jednatel