

DODATEK č. 1
ke smlouvě na zhotovení stavby

Název zakázky:
„Železniční zastávka Velký Luh obec“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 2448 ze dne 2. 5. 2018
Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy: **E618-S-1617/2019/PAL**
ISPROFOND: 5003520140

a

EDIKT a.s.
se sídlem: **Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**
IČ: **25172328**, DIČ: **CZ25172328**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Českých Budějovicích**,
spisová značka **B 904**
bank. Spojení: **██████████** č. účtu: **██████████**
zastoupena: **Pavlem Dolanským, předsedou představenstva**
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: **106/19 016/210**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 1 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 1 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o **vícepráce v celkové výši** [] ([] původní hodnoty závazku), které spočívají zejména v nutnosti úpravy výměny pražců a dále v úpravě softwaru zabezpečovacího zařízení v JOP) a **méněpráce v celkové výši** [] ([] původní hodnoty závazku), jedná se o úsporu při výměně pražců a při snížení počtu geodetických zajišťovacích značek.

Dále je důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 **úprava dílčích termínů postupu prací, přičemž termín dokončení stavebních prací a termín dokončení celého Díla, se nemění**. V souvislosti s přidělením výluk Drážním úřadem až v 04/2020, bude následné podbití realizováno v dubnu 2020.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3 a čl. 5, odst. 5.14, resp. přílohy č. 4 a č. 5. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1. Příloha č. 5 obsahuje aktuální termíny provádění Díla ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatel: **E618-S-1617/2019/PAL**, číslo zhotovitele: **106/19 016/210**, takto:

1. Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH: **13 800 490,00 Kč**

Změna Ceny Díla dle DOD 1 - **66 325,70 Kč**

Cena díla celkem dle SOD a DOD1 **13 734 164,30 Kč**

slovy: **třináct milionů sedm set třicet čtyři tisíc sto šedesát čtyři korun českých, třicet haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/16/19

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/10/18
- c) Zvláštní technické podmínky

| | |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 3:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rekapitulace Ceny Díla - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i> |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram postupu prací - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i> |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele |

3. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: **E618-S-1617/2019/PAL**, číslo zhotovitele: **106/19 016/210**, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 2 tohoto dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací

V Praze dne 29 -11- 2019

V Českých Budějovicích dne 20 -11- 2019

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ

Pavel Dolanský
předseda představenstva EDIKT a.s.

AKCE: Železniční zastávka Velký Luh obec

FINANČNÍ HARMONOGRAM

[kč bez DPH]

| SO/PS | POPIS | CENA SO/PS dle SoD | CENA PS/SO PO ZMĚNĚ | červenec 2019 | srpen 2019 | září 2019 | říjen 2019 | listopad 2019 | prosinec 2019 | únor 2020 | duben 2020 | kontrolní součet |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|------------------|
| PS 101 | Úprava zabezpečovacího zařízení PZZ v km 11,135, v km 11,389 a v km 11,837 | | | | | | | | | | | |
| SO 201-1 | Železniční svršek, úsek 1 | | | | | | | | | | | |
| SO 201-2 | Železniční svršek, úsek 2 | | | | | | | | | | | |
| SO 202 | Nástupiště | | | | | | | | | | | |
| SO 203 | Úprava přejezdu v km 11,837 | | | | | | | | | | | |
| SO 204 | Přístřešek pro cestující | | | | | | | | | | | |
| SO 205 | Orientační systém | | | | | | | | | | | |
| SO 206 | Elektrická přípojka nn a osvětlení | | | | | | | | | | | |
| SO 98-98 | Všeobecný objekt | | | | | | | | | | | |
| CENY CELKEM | | 13 800 489,74 | 13 734 164,04 | | | | | | | | | 13 734 164,04 |
| | | | | 13 734 164,04 | | | | | | | | |

AKCE: Železniční zastávka Velký Luh obec

HARMONOGRAM

| | | ROK 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROK 2020 | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----|----|-------|------------------|------------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
| SO/PS | POPIS | Týden | | dny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | týden | | | měsíc | | | | | | | | |
| | | 25 | 26 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.7 | 23.7 | 24.7 | 25.7 | 26.7 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 32 | 33 | 34 | listopad 2019 | prosinec 2019 | únor 2020 | duben 2020 | | | | |
| - | Zahájení stavby (předání staveniště) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Přípravné práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PS 101 | Úprava zabezpečovacího zařízení PZZ v km 11,135, v km 11,389 a v km 11,837 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 201-1 | Železniční svršek, úsek 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 201-2 | Železniční svršek, úsek 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | následné podbití | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 202 | Nástupiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 203 | Úprava přejezdu v km 11,837 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 204 | Přístřešek pro cestující | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 205 | Orientační systém | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 206 | Elektrická přípojka nn a osvětlení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Dokončovací práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 98-98 | Všeobecný objekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zahájení stavby: 18.6.2019

Přípravné práce: 24.6.-30.6.2019

Výluka: 1.7. - 30.7.2019

Celková lhůta pro dokončení Díla: 12 měsíců od zahájení stavby (tj. do 18.6.2020)

Lhůta pro dokončení stavebních prací: 6 měsíců od zahájení stavby (tj. do 18.12.2019)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 525590

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 794ba951-99ca-4f63-afab-dc85f6af7607

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2019 13:46:01



e270ba5b-7117-4e5f-994a-6550a0abe7c9