



Dodatek č. 9

Ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1087/2018/PaI, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-18-004/DIAC

ISPROFOND: 542 373 0003, uzavřené dne 26.3.2018

Název zakázky: „Revitalizace tratě Louny - Lovosice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

„Společnost Louny – Lovosice“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 7.8.2017

STRABAG Rail a.s. – správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. B 1370

bank. spojení: ██████████, č. účtu: ██████████

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

AŽD Praha s.r.o. – druhý účastník společnosti

se sídlem: Žirovnická 2/3146, Praha 10, 106 17

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ480 29 483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14616

bank. spojení: ██████████, č. účtu: ██████████

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, na základě plné moci

Korespondenční adresa: viz adresa sídla



a

Swietelsky Rail CZ s.r.o. – třetí účastník společnosti

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn. C 17888

bank. spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

bank. Spojení zhotovitele: č. účtu: [REDACTED], vedeného [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 9 je:

- 1) Úprava termínů harmonogramu postupu prací dle SOD a změna termínu dokončení díla dle SOD**, v souladu s čl. 5.1.5. ZTP a podčl. 8.1, 8.2 a 8.3 Obecných podmínek a Zvláštních smluvních podmínek pro výstavbu - z důvodu probíhajících změnových řízení **dochází k prodloužení termínu doby dokončení Díla**, v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách, **termín se tak mění z původního termínu do 30. 11. 2019 na termín do 30. 04. 2020, termín pro dokončení Díla dle 8.2 se mění z 30. 5. 2020 na 29. 5. 2020** (důvodem posunu je skutečnost, že původní den pro dokončení Díla dle 8.2 vycházel den pracovního klidu) **a dále se mění termín pro vydání Potvrzení o převzetí Díla z 30. 5. 2020 na termín 12. 6. 2020** (důvodem pro změnu termínu je soulad termínů ve vazbě na ustanovení Pod-článku 10.1 FIDIC).

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. Článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1087/2018/Pal**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-18-004/DIAC**, uzavřené dne 26.3.2018, takto:

1. Článek 16 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|---------------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny - <i>znění ke dni podpisu dodatku č. 8</i> |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby - <i>znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i> |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů - <i>znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i> |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9 |
| Příloha č. 5 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele |
| Příloha č. 6 | Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby |



2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací vycházející z požadované změny čl. 5.1.4 ZTP - Zhotovení stavby (Organizace výstavby a výluky). Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 9, které je současně přílohou č. 1 dodatku č. 9 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1087/2018/Pal , číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-18-004/DIAC** , uzavřené dne 26.3.2018, nedotčené tímto dodatkem č. 9, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 9 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) Harmonogram postupu prací - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

29 - 11 - 2019

Za objednatele:

18 - 11 - 2019

Za zhotovitele:

Ing. **Mojmír Nejezchleb**

náměstek GR pro modernizaci dráhy

Ing. **Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek**

předseda/člen představenstva STRABAG Rail a.s.

Ing. **Petr Faltus**

obchodní ředitel AŽD Praha spol. s.r.o.

Mgr. **Viliam Perknovský / Ing. Pavel Pechač**

Jednatelé Swietelsky Rail CZ s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 525689

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c25fd1b6-5f28-4b5a-a592-1b1748569d2e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2019 14:09:01



ff28f602-9894-4746-834d-270b83b3b607