

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Plynovod PE 225 NTL - přeložka Žabovřeská - Bráfova

Číslo SO/PS /
 / číslo Změny SO/PS:
C501/ 1

Číslo ZBV:
12.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V PDPS se předpokládalo, že přeložka bude realizována v rozsahu zajišťujícím zokruhování plynovodů v lokalitě přeložky, tj. propojení v lokalitě Bráfova – Žabovřeská. Na základě jednání ze dne 19.03.2019 došlo k úpravě v napojení plynovodů, nově bude navržena přeložka pouze v rozsahu potřebném pro napojení stávajících uživatelů. Ve změně tedy dojde ke zkrácení přeložky a u .vě posunutí napojení na SO C503. Aby bylo možno co nejvíce zkrátit přeložku SO C501 a zároveň eliminovat její křížení s obslužnou komunikací SO C105 byla poloha propojení SO C503 odsunuta před obslužnou komunikací. Jedná se o technicky i ekonomicky výhodnější řešení, kterým bude eliminováno dvojité křížení plynovodu s obslužnou komunikací a přeložka již nebude dotčena výstavbou Etapy II. Místo napojení na stávající plynovod je nově situováno pod asfaltovou komunikací. Výše popsaná změna vyvolá mírné prodloužení SO C503.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 824 659,74	795 960,30	-1 028 699,44

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 20 -11- 2019	podpis
Supervize	jméno	datum 20 -11- 2019	podpis
Správce stavby	jméno	datum 27 -11- 2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1,2)	jméno	datum 27 -11- 2019
Zhotovitel	jméno	datum 20 -11- 2019

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:12

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I
Číslo a název SO/PS: C 501 - Plynovod PE 225 NTL - přeložka Žabovřeská - Bráfova
Číslo a název rozpočtu: C 501 - Plynovod PE 225 NTL - přeložka Žabovřeská - Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C501

Skupina Změn: 5

[illegible]

3.6.18.9

Datum: 20.11.2019

Čas: 8:21:21

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 12

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I
 Číslo a název SO/PS: C 501 - Plynovod PE 225 NTL - přeložka Žabovřeská - Bráfova
 Číslo a název rozpočtu: C 501 - Plynovod PE 225 NTL - přeložka Žabovřeská - Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C501

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	899641.	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM											
26	89996-R.	HZS - nezměřitelné práce											
29	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM											
Nové položky													
101	141745R.	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM											
102	8733R.	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 150MM											
103	8764R.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM											
104	8783R.	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY											
105	899331.	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE											
106	899631.	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM											
Celkem								2 197 215,78	-1 824 659,74	795 960,30	1 168 516,34	-1 028 699,44	-46,82

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C206 / 1	Číslo ZBV: 16.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silniční most - MÚK Kníničská - oprava		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Popis Změny:

Změna vyplývá z odlišené úrovně zpracování PDPS a RDS tohoto objektu. V RDS bylo provedeno zpřesnění jednotlivých výměr. Hodnoty, které vyplývají z upřesnění PD, jsou v řádu doměrků.

- VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR V D DO 80MM
- KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
- VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505
- DROBNÉ DOPLŇK KONSTR HLINÍKOVÉ DRENÁŽNÍ PROFIL

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-31 877,70	0,00	-31 877,70

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	17 -10- 2019	podpis
Správce stavby	jméno	datum	27 -11- 2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) jméno datum **27 -11- 2019** podpis

Zhotovitel jméno Ing. Dušan Petrla datum **17 -10- 2019** podpis

Změna během výstavby (ZBV)

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:16

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 206 - Silniční most - MÚK Kníničská - oprava

Číslo a název rozpočtu: C 206 - Silniční most - MÚK Kníničská - oprava

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C206

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	261516.	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR V D DO 80MM											
21	31717.	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY											
25	333365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505											
83	93650-R.	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR HLINÍKOVÉ-DRENÁŽNÍ PROFIL											
Celkem								923 459,94	-31 877,70	8 083,33	899 665,57	-23 794,37	-2,58

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

17 -10- 2019

Datum:

17 -10- 2019

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silniční most - MÚK Kníničská - oprava	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C206 / 1	Číslo ZBV: 16.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Zhotovitel 												
Popis Změny: Ke změně dochází na základě rozpracování shodného technického řešení uvažovaného v PDPS do dalšího stupně projektové dokumentace, resp. RDS. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku PDPS předvídat. Odchylky se týkají položek - DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ - MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny.												
Údaje v Kč bez DPH:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-23 382,00</td> <td style="text-align: center;">32 071,70</td> <td style="text-align: center;">8 689,70</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-23 382,00	32 071,70	8 689,70				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
-23 382,00	32 071,70	8 689,70										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 17 -10- 2019 podpis										
Supervize	jméno	datum 17 -10- 2019 podpis										
Správce stavby	jméno	datum 27 -11- 2019 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.												
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 27 -11- 2019 podpis										
Zhotovitel	jméno	datum 17 -10- 2019 podpis										
		Číslo paré:										

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:16

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 206 - Silniční most - MÚK Kníničská - oprava

Číslo a název rozpočtu: C 206 - Silniční most - MÚK Kníničská - oprava

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C206

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	936501.	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ											
85	936541.	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI											
Celkem								181 261,30	-23 382,00	32 071,70	189 951,00	8 689,70	4,79

Za Zhotovitele

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C206 / 1	Číslo ZBV: 16.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silniční most - MÚK Kníničská - oprava		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V PDPS se vycházelo z platné DSP, hlavním podkladem DSP bylo zaměření povrchu mostu a původní dokumentace objektu z doby realizace. Již v DSP byl zjištěn mírný výškový nesoulad mezi zaměřením a původní dokumentací. S ohledem na dodržení normových parametrů na mostě a navazujících rampách byla v souladu se zaměřením vytvořena nová osa a nivelita s předpokladem, že dojde k upřesnění při realizaci. Po odbourání stávajícího příslušenství a vyrovnávacích vrstev mostu bylo na základě geodetického zaměření nosné konstrukce zjištěno, že skutečný povrch nosné konstrukce je oproti předpokladu výše (ne však konstantně v celé délce NK), vnější okraje NK jsou oproti ose mírně pokleslé (proměnný příčný spád) a rovněž skutečná šířka NK je po délce mírně proměnná (viz Vyjádření AD ze dne 26. 9. 2019). S ohledem na nutnost dodržet minimální tloušťky nové vyrovnávací vrstvy bylo navrženo nezbytné navýšení nivelity v celé délce mostu konstantně o +60 mm. Výškový rozdíl byl vyrovnán mimo most v navazujících úsecích komunikace

Tuto Změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 261 093,95	1 261 093,95

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jmeno	datum	17 -10- 2019	podpis
Supervize	jmeno	datum	17 -10- 2019	podpis
Správce stavby	jmeno	datum	27 -11- 2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

Mgr. David Fiala

datum

27-11-2019

podpis

Zhotovitel

jméno

Ing. Dušan Petrla

datum

podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:16

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 206 - Silniční most - MÚK Kníničská - oprava

Číslo a název rozpočtu: C 206 - Silniční most - MÚK Kníničská - oprava

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C206

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	11372.	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH											
22	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)											
23	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505											
34	457325.	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37											
35	457365.	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505											
44	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2											
45	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2											
47	574D78.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM											
48	574E78.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM											
49	574J54.	ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM											
59	711442.	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU											
Celkem								9 915 770,15	0,00	1 261 093,95	11 176 864,08	1 261 093,95	12,72

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

17 -10- 2019

Datum:

17 -10- 2019

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Vodovod DN 600 – zrušení– Brávo

Číslo SO/PS /
 / číslo Změny SO/PS:
C366 / 1

Číslo ZBV:
17.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1. Úvodu časové úspory a snížení nákladů na provedení díla nebude stávající potrubí DN 600 rušeného vodovodu vybouráno v celé původní trase, ale dojde pouze k jeho částečnému vybourání (viz Situace). Nově tedy bude část tohoto potrubí ponechána v zemi a zalita cementopopílkovou směsí. TDS Objednatele s navrženou změnou souhlasí (viz Stanovisko TDS ze dne 16.10.2019). Týká se pol. č. 4, 5, 6, 8, 9, 19, 21, 23, 101.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-907 391,26	302 299,24	-605 092,02

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	04 -11- 2019	podpis
Supervize	jméno	datum	04 -11- 2019	podpis
Správce stavby	jméno	datum	27 -11- 2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	27 -11- 2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	04 -11- 2019	podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:17

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 366 - Vodovod DN 600 - zrušení - Bráfova

Číslo a název rozpočtu: C 366 - Vodovod DN 600 - zrušení - Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C366

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	11511.	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN											
5	13273-01.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I											
6	17411-01.B	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
8	272313.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)											
9	33894.	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ											
19	76792.	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM											
21	966842.	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA											
23	969158.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM VODOVODNÍCH											
Nové položky													
101	45169.	PODKLA VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU											
Celkem								1 153 260,56	-907 391,26	302 299,24	548 168,55	-605 092,02	-52,47

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Kanalizace BVK – stoka DN 800/1200 - rekonstrukce

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

C305 / 2

Číslo ZBV:

18.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi
Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V návrhu PDPS se předpokládalo, na základě provedeného průzkumu z roku 2008 a doplňkového průzkumu z roku 2013, že bude potřeba čerpat podzemní vody z výkopu. Na základě empirických výpočtů se uvažovalo s použitím čerpadel o výkonu do 1000 L/MIN, viz vyjádření AD ze dne 31.10.2019. Během realizace se však ukázalo, že toto čerpání je nedostatečné a že se nedaří z výkopu odvádět podzemní vodu, viz vyjádření TDI. Během realizace Zhotovitel čerpal vodu z výkopu pomocí čerpadel o výkonu do 1 500 L/MIN ani tato čerpadla nestačila a vodní hladinu se ve výkopu nedařilo snížit. Zhotovitel proto předložil návrh na provedení celkem 7 vrtů DN 300 podél trasy kanalizace, tyto vrty budou vystrojeny perforovaným potrubím z PVC DN 200 a dále budou použity 2 čerpadla o kapacitě 4000 L/MIN, čerpadla budou přesouvány spolu s postupem budování kanalizace, viz zpráva „Čerpání vod ze stavební jámy“ zpracovaná Ing. Milanem Kučerou v září 2019.

Jedná se o nepředvídanou změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vznik změny zapříčinily nepředvídané fyzické podmínky, které se objevily až v průběhu realizace stavby, kdy bylo zjištěno, že původně navržené čerpání je nedostatečné a bude potřeba zvýšit potřebu a výkon čerpání vody ze stavební jámy.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	634 400,00	634 400,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

04 - 11 - 2019

podpis

Supervize

jméno

datum

04 - 11 - 2019

podpis

Správce stavby

jméno

datum

27 - 11 - 2019

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum

27 - 11 - 2019

podp

Zhotovitel

jméno

datum

04 - 11 - 2019

pc

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:18

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I
 Číslo a název SO/PS: C 305 - Kanalizace BVK - stoka DN 800/1200 - rekonstrukce
 Číslo a název rozpočtu: C 305 - Kanalizace BVK - stoka DN 800/1200 - rekonstrukce

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C305

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	11514.	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 4000L/MIN											
102	26635.	VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMÍ DO 12M TŘÍH D DO 300MM											
Celkem								0,00	0,00	634 400,00	634 400,00	634 400,00	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 04 - 11 - 2019

Datum: 04 - 11 - 2019

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Odvodnění komunikace – přeložka - větev Kníničská

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

C329 / 1

Číslo ZBV:

19.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Návrh základě požadavku správce kmenové stoky, vycházejícího z technických a bezpečnostních předpisů, došlo k úpravě polohy zaústění kanalizace C329. Konkrétně byla upravena poloha napojení do kmenové stoky DN1400, aby napojení nekolidovalo se stupadly ve stávající vstupní šachtě na kmenové stoce. Pro zaústění přeložky stoky DN400 bude zřízen nový otvor do stávající kmenové stoky DN1400. Následkem této úpravy dojde k prodloužení navrhované přeložky o 0,8 m (viz Záznam z VV ze dne 5. 9. 2019). Provedení změny je nezbytné z důvodu dodržení požadavku správce kmenové stoky.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeným touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoeconomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	7 992,48	7 992,48

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	22 -10- 2019	podpis
Supervize	jméno	datum	22 -10- 2019	podpis
Správce stavby	jméno	datum	27 -11- 2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum

27 -11- 2019

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

22 -10- 2019

podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:19

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I
 Číslo a název SO/PS: C 329 - Odvodnění komunikace - přeložka - větev Kníničská
 Číslo a název rozpočtu: C 329 - Odvodnění komunikace - přeložka - větev Kníničská

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C329

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	13273-01.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
5	17411-01.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
6	17511-01.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM											
7	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
15	82446.	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM											
18	899523.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)											
19	899662.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM											
20	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
Celkem								914 347,42	0,00	7 992,48	922 339,89	7 992,48	0,87

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

22 -10- 2019

Datum:

22 -10- 2019

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Trolejové vedení- tramvajová trať

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

C681 / 1

Číslo ZBV:

21.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi
Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 772,00	0,00	-2 772,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

jméno

datum

29 - 10 - 2019

Správce stavby

jméno

datum

27 - 11 - 2019

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum

27 - 11 - 2019 podpis

Zhotovitel

jméno

datum

29 - 10 - 2019 podpis

Změna během výstavby (ZBV)

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 21

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať

Číslo a název rozpočtu: C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C681

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	742542.												
Celkem								27 720,00	-2 772,00	0,00	24 948,00	-2 772,00	-10,00

Za Zhotovitele:

Datum:

29 -10- 2019

Za Objednatele:

Datum:

29 -10- 2019

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Trolejové vedení - tramvajová trať		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C681 / 1	Číslo ZBV: 21.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>			Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
Iniciátor změny: Zhotovitel													
Popis Změny: Ke změně dochází na základě rozpracování shodného technického řešení uvažovaného v PDPS do dalšího stupně projektové dokumentace, resp. RDS. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku PDPS předvídat. Týká se pol. č. 14, 23, 24 Během dopracování RDS bylo zjištěno, že u některých položek byly v soupisech prací PDPS uvedeny chybné výměry, viz vyjádření AD ze dne 24.10.2019. Ve změně tedy dochází k nápravě této skutečnosti. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat, jelikož projektová dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována profesionálem ve svém oboru. Týká se pol. č. 3, 5, 11, 22. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny. Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2													
Údaje v Kč bez DPH:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-51 301,10</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">39 186,20</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-12 114,90</td> </tr> </table>		Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-51 301,10	39 186,20	-12 114,90						
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem											
-51 301,10	39 186,20	-12 114,90											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:													
Projektant (autorský dozor) jméno		datum <u>29-10-2019</u> podpis											
Supervize jméno		datum <u>29-10-2019</u> podpis											
Správce stavby jméno		datum <u>27-11-2019</u> podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.													
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) jméno		datum <u>27-11-2019</u>											
Zhotovitel jméno		datum <u>29-10-2019</u>											
			Číslo paré:										

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 21

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať

Číslo a název rozpočtu: C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C681

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	742541.	Kabel vn - jednožilový, 6-CHBU do 70mm2											
5	744R10-R.	Cu proudová svorka											
11	74C145-R.	Převěs TV stožár											
14	74C243-R.	Závěs ED troleje přidavným lanem na převěsu											
22	74C977-R.	Objímka s vidlicí zesílená											
23	74C978-R.A	Pryžový držák											
24	74C978-R.B	Pryžový držák											
Celkem								172 611,40	-51 301,10	39 186,20	160 496,50	-12 114,90	-7,02

Za Zhotovitele:

Datum:

29 -10- 2019

Za Objednatele:

Datum:

29 -10- 2019

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Trolejové vedení - tramvajová trať	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C681 / 1	Číslo ZBV: 21.4										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Zhotovitel												
Popis Změny: Na základě požadavku správce trolejového vedení byly upraveny rozměry základů trakčních stožárů tak, aby minimální půdorysný rozměr základu byl 1,4 m. Rozměry základů menší než 1,4 m byly tedy zvětšeny na tuto hodnotu. Dodržení požadavku správce sítě a zvětšení základu je nezbytné z důvodu technologie provádění základů, bezpečnostních požadavků a ze zkušeností z následného provozování. Týká se pol. č. 1, 2, 6. Tuto Změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeným touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny. Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2												
Údaje v Kč bez DPH:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>96 401,62</td> <td>96 401,62</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	96 401,62	96 401,62				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
0,00	96 401,62	96 401,62										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 29 -10- 2019 podpis										
Supervize	jméno	datum 29 -10- 2019 podpis										
Správce stavby	jméno	datum 27 -11- 2019 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.												
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 27 -11- 2019 podpis										
Zhotovitel	jméno	datum 29 -10- 2019 podpis										
		Číslo paré:										

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 21

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať

Číslo a název rozpočtu: C 681 - Trolejové vedení - tramvajová trať

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO C681

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13173-01.	HILOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I											
2	17411-01.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
6	74A110-01.	Základ TV hloubený v jakékoliv třídě zeminy											
Celkem								391 188,70	0,00	96 401,62	487 590,32	96 401,62	24,64

Za Zhotovitele:

Datum: 29 -10- 2019

Za Objednatele:

Datum: 29 -10- 2019

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka zpětných a napájecích kabelů		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C683 / 1	Číslo ZBV: 22.4										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>			Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: V rámci detailnějšího zpracování RDS a na základě požadavku správce sítě došlo ke zvětšení krytí kabelovodu z původních 0,7 m jednotně na 0,8 m. Ve změně tedy dochází k úpravě hloubky kabelových komor (viz Záznam z VV ze dne 10. 9. 2019). Týká se pol. č. 1, 2, 3. Na základě požadavku správce sítě bylo doplněno obetonování kabelovodu vedeného v těsné blízkosti základů trakčních stožárů a zároveň bylo navrženo oddělení polystyrenovou deskou (viz Záznam z VV ze dne 10. 9. 2019). Týká se pol. č. 4, 19, 101. Na základě požadavku správce sítě bylo doplněno obetonování kabelovodu vedeného v těsné blízkosti základů trakčních stožárů a zároveň bylo navrženo oddělení polystyrenovou deskou. Provedení změny je nezbytné z důvodu dodržení požadavku správce sítě (viz Záznam z VV ze dne 10. 9. 2019). Tuto Změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeným touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny. Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2													
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-1 240,92</td> <td style="text-align: center;">33 504,42</td> <td style="text-align: center;">32 263,50</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-1 240,92	33 504,42	32 263,50				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem											
-1 240,92	33 504,42	32 263,50											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:													
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 29 -10- 2019	podpis										
Supervize	jméno	datum	podpis										
Správce stavby	jméno	datum 27 -11- 2019	podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.													
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)		jméno	datum 27 -11- 2019 po										
Zhotovitel		jméno	datum 29 -10- 2019 podpis										
			Číslo paré: 1										

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 22

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I Číslo a název SO/PS: C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů Číslo a název rozpočtu: C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů								Změna soupisu prací (SO/PS) SO C683 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13173-01.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
2	13273-01.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
3	17411-01.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
4	17511-01.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM											
19	89952.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU											
Nové položky													
101	931185.	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 50MM											
Celkem								310 091,84	-1 240,92	33 504,42	342 355,34	32 263,50	10,40

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

29 -10- 2019

Datum:

29 -10- 2019

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka zpětných a napájecích kabelů	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C683 / 1	Číslo ZBV: 22.5
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Příčina Změny:

V koordinaci s aktuálním návrhem PDPS navazující stavby VMO Žabovřeská Etapa II bylo zrušeno původně předpokládané přepojení kabelů na nový napáječ, které bude nově realizováno až v rámci Etapy II (viz Vyjádření AD ze dne 22. 10. 2019).

Pol. č. 6, 8, 11, 18

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-25 712,80	0,00	-25 712,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	29 -10- 2019	podpis
Supervize	jméno	datum	29 -10- 2019	podpis
Správce stavby	jméno	datum	27 -11- 2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	27 -11- 2019
Zhotovitel	jméno	datum	29 -10- 2019
			Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 22

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I Číslo a název SO/PS: C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů Číslo a název rozpočtu: C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů								Změna soupisu prací (SO/PS) SO C683 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	742F16.	Kabel NN jednožilový Cu s plastovou izolací průřezu od 300 do 400mm ²											
8	742J16.	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo přístroji od 300 do 400mm ²											
11	742O13.	Zatažení kabelu do chráničky do 4kg/m											
18	87633.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
Celkem								157 729,31	-25 712,80	0,00	132 016,51	-25 712,80	-16,30

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

29 -10- 2019

Datum:

29 -10- 2019