

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 59636011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: [REDACTED], vedoucí odboru SPKM, tel. [REDACTED],
[REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	Loučka Pardubice s.r.o.
IČ:	45537453
DIČ:	CZ45537453
zapsaný v OR vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
se sídlem:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení:	[REDACTED]
číslo účtu:	[REDACTED]
zastoupený:	Ing. Radek Loučka
(dále jen „zhotovitel“)	

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem NPÚ-440/0825/2018

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
„NPÚ, SZ Sychrov-rehabilitace interiérů 3.NP východního křídla na prohlídkovou trasu“.

Článek II.
Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě ve znění smlouvy ze dne 27.9.2018 ke změně čl.II. Předmět díla, který se doplňuje o nový odstavec č. 2.1.2 v tomto znění:

2.1.2 Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány v odsouhlasených změnových listech ZL č.1,2,3 a 4, které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku.

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č.NPÚ-440/0825/2018, týkající se rehabilitace 3.NP na prohlídkovou trasu na SZ Sychrov, je zapříčiněna potřebou provedení změn stavby vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn je uvedeno ve změnových listech ZL č.1,2,3 a 4.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. Cena díla a platební podmínky, odst.1., který nově zní takto:

2.2.1. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	2 476 833,36 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 navýšen bez DPH (vícepráce)	1 039 755,20 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 snížen bez DPH (méněpráce)	146 320,00Kč
Cena části díla dle Dodatku č. 1 bez DPH (balance)	893 435,20Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH	3 370 268,56Kč
DPH 21%	707 756,40Kč
Celková cena díla vč. DPH	4 078 024,96Kč

V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude

účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.

Důvodem této změny jsou výše uvedené vícepráce popsané v jednotlivých ZL č. 1,2,3 a 4.

Článek III.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Smlouva o dílo z 27.9.2018 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 9. 12. 2019


V Pardubicích dne 9. 12. 2019

PhDr. Miloš Kadlec
ředitel, ÚPS na Sychrově
za objednatele

Ing. Loučka Radek.
jednatel společnosti
za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ SZ Sychrov- rehabilitace interiérů 3.NP východního křídla na prohlídkovou trasu			
reg.č.projektu:	SMVS ID 134V131000056	číslo ZL:	
smlouva:	NPU-440/70979/2018 z 27.9.2018 (NEN ID smlouvy 6417971 / verze 6927087)	1	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL:	Vyzvednutí prohnutého stropu č. 141 a jeho výmalba		
dotčené st. objekty:	OPRAVA OBJEKTU		
předmět změny: Předmětem změny je zajištění propadlého stropu v místnosti č. 141 a jeho následná výmalba.			
zdůvodnění nezbytnosti změny: Po realizaci prací v místnosti 141 došlo ke zjištění, že konstrukce stropu vykazuje částečný pokles zapříčiněný dožilým stavem tesařských konstrukcí a že bude nutné provést sjednocení povrchové úpravy výmalby s historickým řešením prvků interiéru a tapet . Vzhledem k této situaci a s přihlédnutím ke stanovisku památkové péčebude nezbytné provést opravu, výměnu a výmalbu pro účely dokončení celého díla a jeho užívání.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Tento stav se objevil až po rozkrytí části stropních konstrukcí, současně byl proveden detailnější rozbor povrchové úpravy maleb a v této době byly objeveny původní výmalby stropu. V době zpracování PD, v rámci standardních materiálových průzkumů, nebylo reálné problémy identifikovat.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.			
méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	145 820,00	Kč
	21% DPH	30 622,20	Kč
	celkem	176 442,20	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	145 820,00	Kč
	21%DPH	30 622,20	Kč
	celkem	176 442,20	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.			
vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí s realizací změny.			
vyjádření orgánů památkové péče: Na základě kontrol, přítomnosti na kontrolních dnech a se znalostí uvedené změny orgán památkové péče souhlasí se změnou.			
další vyjádření:			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet.		

za zhotovitele:	
za TDI:	
za objednatele:	

Krycí list rozpočtu- vcp strop									
Číslo zakázky		Zakázka							
SZ Sychrov-rehabilitace interiéru 3 np									
Komentář									
Popis verze		Nabídka -							
Komentář verze									
Adresa				Datum zahájení					
Typ firmy		Název		Datum dokončení		Kontaktní osoba			
Význam (funkce)		Jméno							
Zpracovatel									
REKAPITULACE									
Stavební objekt		Cena bez DPH							
SO 01: Obnova zámecké budovy		145 820,00							
Celkem bez DPH		145 820,00							
DPH 21 %		30 622,20							
Celkem včetně DPH		176 442,20							
cena celkem-zaokrouhlená		176 442							

Rekapitulace	
Popis	Cena
SZ Sycrov 3. np	145 820,00
01D.1.1: Architektonicko-stavební řešení	145 820,00
01D.1.1.1: Umělecko - řemeslné práce	145 820,00
01D.1.4.06: Ostatní	145 820,00
Celkem (bez DPH)	145 820,00
DPH 21%	30 622,20
Celkem (včetně DPH)	176 442,20

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
------	-----	-------	-------------------	----	--------	------------	------

		SZ Sychrov-rehabilitace interiéru					145 820
		01D.1.1: Architektonicko-stavební řešení					145 820
		01D.1.1.1: Umělecko - řemeslné práce					145 820
		01D.1.4.4.06: Ostatní					145 820

		Výmalba stropu místnost 141					124 000
1.		penetrace, vyspravení, broušení,výmalba podkladu , nátěr pod fládr, fládrování,		kpl	1,000	124 000	124 000
		01D.1.4.4.06.01: Ostatní práce a přípomocce					21 820
1.		dodávka a montáž spojovacího materiálu-kotev, ocel		kpl	1,000	15 600	15 600
2.		dodávka a montáž tesařských k-ci-trámy 10x12		bm	3,000	780	2 340
3.		Zednické práce a přípomocce		hod	14,000	220	3 080
4.		Likvidace odpadu		kpl	1,000	800	800

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ SZ Sychrov- rehabilitace interiérů 3.NP východního křídla na prohlídkovou trasu		
reg.č.projektu:	SMVS ID 134V131000056	číslo ZL: 2
smlouva:	NPU-440/70979/2018 z 27.9.2018 (NEN ID smlouvy 6417971 / verze 6927087)	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	

název ZL:	Nové vitráže dveří a oken		
dotčené st. objekty:	OPRAVA OBJEKTU		

předmět změny:

Provedení nových vitráží u 12 ks oken a 7 ks dveří

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Okna a dveře byly restaurátory demontovány a převezeny do restaurátorské dílny. Následně bylo zjištěno, že poškození jednotlivých vitráží je rozsáhlejší, než se jevílo při vizuálním posuzování. Olověný profil ztrácí svou konstrukční funkci. Na řadě míst byl přetržen či jinak přerušen, čímž došlo k průhybu a na řadě míst i ke zborcení vitrážového plátu. Z tohoto důvodu je nutné přeložit nepoškozené vitráže do nového olova. Ty vitráže, které již byly vlivem degradace olova úplně zborceny a poškozeny, se musí nahradit novými. Postupem času došlo také k degradaci jednotlivých skleněných výplní šupinatěním. Při opravách v minulosti byly použity různé profily výplní, a proto je nutné jejich sjednocení. Realizace změny je

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

V době podání cenové nabídky byla tato okna a dveře uvedena v PD jako vitráže určené k repasi. Při restaurátorský prováděné demontáži vitráží bylo zjištěno, že vykazují stav, který neumožňuje jejich repasi, ale je nutná jejich nová výroba pro zajištění požadovaného vzhledu při současném zachování funkčnosti truhlářských konstrukcí.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 5, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

méněpráce	bez DPH	86 800,00	Kč
	21%DPH	18 228,00	Kč
	celkem	105 028,00	Kč
vícepráce	bez DPH	365 400,00	Kč
	21% DPH	76 734,00	Kč
	celkem	442 134,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	278 600,00	Kč
	21%DPH	58 506,00	Kč
	celkem	337 106,00	Kč
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření TDI:

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatel a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí s realizací změny.


vyjádření orgánů památkové péče:

Na základě kontrol, přítomnosti na kontrolních dnech a se znalostí uvedené změny orgán památkové péče souhlasí se změnou.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.

za zhotovitele:
za TDI:
za objednatele:
ostatní:



Krycí list rozpočtu vcp vitráže

Číslo zakázky	Zakázka											
SZ Sychrov-rehabilitace interiéru 3 np												
Komentář												
Popis verze	Nabídka -											
Komentář verze												
Adresa			Datum zahájení									
			Datum dokončení									
Typ Firmy	Název		Kontaktní osoba		Telefon							
Význam (funkce)	Jméno											
Zpracovatel												
REKAPITULACE												
Stavební objekt		Cena bez DPH										
SO 01: Obnova zámecké budovy		278 600,00										
Celkem bez DPH		278 600,00										
DPH 21 %		58 506,00										
Celkem včetně DPH		337 106,00										
cena celkem-zaokrouhlená		337 106										

Rekapitulace

Popis	Cena
SZ Sycrov 3. np	278 600,00
01D.1.1: Architektonicko-stavební řešení	278 600,00
01D.1.1.1: Umělecko - řemeslné práce	278 600,00
01D.1.1.1.04: Výplně otvorů	278 600,00
Celkem (bez DPH)	278 600,00
DPH 21%	58 506,00
Celkem (včetně DPH)	337 106,00


-
-

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		SZ Sychrov-rehabilitace interiéru						278 600
		01D.1.1: Architektonicko-stavební řešení						278 600
		01D.1.1.1: Umělecko - řemeslné práce						278 600
		01D.1.1.1.04: Výplně otvorů						278 600
		01D.1.1.1.04.1: Okna						165 200
1.	O-001	Okno , Popis: Dřevěné okno.. Okno bude kompletně repasováno včetně vitráže	odečet repase vitráže		ks	12,000	2 600	- 36 400
2.	O-001	Okno , Popis: Dřevěné okno.. Okno bude kompletně repasováno včetně vitráže	výroba nových vitráží		ks	12,000	16 800	201 600
		01D.1.1.1.04.2: Dveře						113 400
3.	D-001	Interiérové dveře Popis: Interiérové dvoukřídlé dřevěné dveřevčetně dř. obložek na nasazovacích kuličkových závěsech. Dveřní mosazné kování s přidavným zámkem nad klikou. - Materiál: dřevěný masiv / sklo Povrch. Úprava: fládr	odečet repase vitráží		ks	7,000	7 200	- 50 400
4.	D-001	Interiérové dveře Popis: Interiérové dvoukřídlé dřevěné dveřevčetně dř. obložek na nasazovacích kuličkových závěsech. Dveřní mosazné kování s přidavným zámkem nad klikou. - Materiál: dřevěný masiv / sklo Povrch. Úprava: fládr	výroba nových vitráží		ks	7,000	23 400	163 800

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ SZ Sychrov- rehabilitace interiérů 3.NP východního křídla na prohlídkovou trasu			
reg.č.projektu:	SMVS ID 134V131000056		3
smlouva:	NPU-440/70979/2018 z 27.9.2018 (NEN ID smlouvy 6417971 / verze 6927087)		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL: Fládrování			
dotčené st. objekty: OPRAVA OBJEKTU			
předmět změny:			
Předmětem změny je provedení fládrů na truhlářských konstrukcích (vnitřní okna, okenice, lišty a výzdoba chodby).			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Sjednocení povrchové úpravy truhlářských prvků s historickým řešením truhlářských prvků interiéru. Tuto změnu je nutné provést na základě požadavku orgánu státní památkové péče.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
Reakce na nové nálezy a detailnější rozbor zdegradované povrchové úpravy truhlářských prvků. V průběhu realizace provádění restaurátorského průzkumu byly objeveny původní povrchové úpravy truhlářských konstrukcí. Při průzkumných pracích při tvorbě PD nebylo možné zachytit bez rozsáhlých invazivních zásahů původní povrchové úpravy. Sondy byly prováděny dle standardu materiálových průzkumů, a v tomto rozsahu nezachytily původní povrchové úpravy.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Jedná se o změnu technologie prováděných prací z titulu náleзовých situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§222 odst 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.			
méněpráce			
	bez DPH	59 520,00	Kč
	21%DPH	12 499,20	Kč
	celkem	72 019,20	Kč
vícepráce			
	bez DPH	353 600,00	Kč
	21% DPH	74 256,00	Kč
	celkem	427 856,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací			
	bez DPH	294 080,00	Kč
	21%DPH	61 756,80	Kč
	celkem	355 836,80	Kč
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření TDI:			
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.			
vyjádření objednatele:			
Objednatel souhlasí s realizací změny.			
vyjádření orgánů památkové péče:			
Na základě kontrol, přítomnosti na kontrolních dnech a se znalostí uvedené změny orgán památkové péče souhlasí se změnou.			
další vyjádření:			
přílohy:			
příloha č.1	Název přílohy		
	Položkový rozpočet.		

za zhotovitele:
za TDI:
za objednatele:
ostatní:



Krycí list rozpočtu vcp fládr

Číslo zakázky		Zakázka	
SZ Sychrov-rehabilitace interiéru 3 np			
Komentář			
Popis verze	Nabídka -		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
		Datum dokončení	
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	
		Telefon	
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel			
REKAPITULACE			
Stavební objekt	Cena bez DPH		
SO 01: Obnova zámecké budovy	294 080,00		
Celkem bez DPH	294 080,00		
DPH 21 %	61 756,80		
Celkem včetně DPH	355 836,80		
cena celkem-zaokrouhlená	355 837		

Rekapitulace	
Popis	Cena
SZ Sycrov 3. np	294 080,00
01D.1.1: Architektonicko-stavební řešení	294 080,00
01D.1.1.1: Umělecko - řemeslné práce	294 080,00
01D.1.1.04: Vyplně otvorů	294 080,00
Celkem (bez DPH)	294 080,00
DPH 21%	61 756,80
Celkem (včetně DPH)	355 836,80

-
-

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		SZ Sychrov-rehabilitace interiéru					294 080
		01D.1.1: Architektonicko-stavební řešení					294 080
		01D.1.1.1: Umělecko - řemeslné práce					294 080
		01D.1.1.1.04: Výplně otvorů					294 080
		01D.1.1.1.04.1: Okna odpočet nátěrů					- 59 520
1.	O-001	Okno , Popis: Dřevěné okno.. Okno bude kompletně repasováno včetně vnitřáže	odpočet nátěrů	ks	26,000	1 480	38 480
2.	O-002	Okno , Popis: Dřevěné okno,	odpočet nátěrů	ks	6,000	1 230	7 380
3.	O-003	Okno , Popis: Dřevěné okno.	odpočet nátěrů	ks	5,000	1 420	7 100
4.	O-004	Okenice, Popis: výroba dí. Okenic	odpočet nátěrů	ks	4,000	1 640	6 560
		Fládrování					353 600
1.		Okno vnitřní		m2	67,000	2 210	148 070
3.		okenice		m2	81,000	2 210	179 010
4.		lišty chodba		m2	12,000	2 210	26 520

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ SZ Sychrov- rehabilitace interiérů 3.NP východního křídla na prohlídkovou trasu			
reg.č.projektu:	SMVS ID 134V131000056	číslo ZL:	
smlouva:	NPU-440/70979/2018 z 27.9.2018 (NEN ID smlouvy 6417971 / verze 6927087)	4	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		

název ZL:	Rrstaurování dříku schodiště věže		
dotčené st. objekty:	OPRAVA OBJEKTU		

předmět změny:

Předmětem změny je restaurování dříku schodiště věže.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Restaurování dříku schodiště věže za účelem obnovení historické výmalby. Tuto změnu je nutné provést na základě doporučení požadavku orgánu státní památkové péče. Při provádění prací je nezbytný dozor restaurátora.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Reakce na nové nálezy a detailnější rozbor zdegradované povrchové úpravy dříku schodiště. V průběhu realizace provádění restaurátorského průzkumu byly objeveny původní malby dříku schodiště.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o změnu technologie prováděných prací z titulu náleзовých situací. Nelze oddělit a samostatně zadat samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst. 4

méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	174 935,20	Kč
	21% DPH	36 736,39	Kč
	celkem	211 671,59	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	174 935,20	Kč
	21%DPH	36 736,39	Kč
	celkem	211 671,59	Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření TDI:	
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.	
vyjádření objednatele:	
Objednatel s návrhem změny souhlasí a doporučuje realizaci prací v restaurátorském režimu, čímž se zlepší památková i vzhledová hodnota schodiště.	
vyjádření orgánů památkové péče:	
Na základě kontrol, přítomnosti na kontrolních dnech a se znalostí uvedené změny orgán památkové péče souhlasí se změnou.	
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.

za zhotovitele:

za objednatele

za TDI:

Krycí list rozpočtu vcp restaurování dřívku schodiště věže

Číslo zakázky		Zakázka									
		SZ Sychrov-rehabilitace interiéru 3 np									
Komentář											
Popis verze		Nabídka -									
Komentář verze											
Adresa				Datum zahájení							
				Datum dokončení							
Typ Firmy		Název		Kontaktní osoba							
Význam (funkce)		Jméno									
Zpracovatel											
REKAPITULACE											
Stavební objekt		Cena bez DPH									
SO 01: Obnova zámecké budovy		174 935,20									
Celkem bez DPH		174 935,20									
DPH 21 %		36 736,39									
Celkem včetně DPH		211 671,59									
cena celkem-zaokrouhlená		211 672									

SZ Sychrov- rehabilitace interiéru 3. np restaurování dříku schodiště věže

Rekapitulace	
Popis	Cena
SZ Sycrov 3. np	
01D.1.1: Architektonicko-stavební řešení	174 935,20
01D.1.1.2: Restaurátorské práce	174 935,20
01D.1.1.2.02: Povrchy stěn, stropů vnitřní - restaurátorské práce	174 935,20
Celkem (bez DPH)	174 935,20
DPH 21%	36 736,39
Celkem (včetně DPH)	211 671,59

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		SZ Synchron-rehabilitace interiéru					174 935
		01D.1.1: Architektonicko-stavební řešení					174 935
		01D.1.1.2: Restaurátorské práce					174 935
		01D.1.1.2.02: Povrchy stěn, stropů vnitřní - restaurátorské práce					174 935
		RS W: Restaurování a rekonstrukce dochované výmalby - stěny					174 935
1 003.	RS W_001	Opatrné mechanické odstranění nátěrových vrstev pod dohledem restaurátora		m2	38,600	168	6 485
1 004.	RS W_002	Drobné tmelení		m2	38,600	224	8 646
1 005.	RS W_003	Restaurování dochované výmalby		m2	38,600	1 300	50 180
1 006.	RS W_004	Rekonstrukce nezachovalých částí výmalby		m2	38,600	2 840	109 624