

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224004615

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0224004615

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,
IČO: 282 44 532,
DIČ: CZ699003361,
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,
(dále jen „**Objednatel**“)

a

MIRONSTAV s.r.o.

se sídlem: Aubrechtové 3107/2, 106 00 Praha 10-Záběhllice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166875
IČO: 24696668
DIČ: CZ24696668
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu (CZK): 5462144001/5500
(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 8.3.2019 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Výstavba zázemí pro OMZ“ ev. č. Objednatele 0224004615 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** v průběhu realizace Díla byly zjištěny skutečnosti popsané Objednatelem blíže v Pokynu k provedení změny č. 1,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynu k provedení změny č. 1, který tvoří Přílohu č. 1/D1 tohoto Dodatku, se Ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„1.3.1 zhotovení stavby s názvem "Výstavba zázemí pro OMZ" specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci nazvané Stavební úpravy pro zásahovou jednotku PČR vypracované DESKRIPTO s.r.o., z 9/2018, schválené a předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy, ve znění jejich pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech:

- Pokyn k provedení změny č. 1

(dále též „**Stavba**“), při dodržování provozních opatření Objednatele,“

1.2 V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynu k provedení změny č. 1, který tvoří Přílohu č. 1/D1 tohoto Dodatku, se cena Díla zvyšuje z původní částky ve výši 2.731.647,24 Kč bez DPH o částku ve výši 212.806,54 Kč bez DPH na částku ve výši 2.944.453,78 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy zcela ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 2.944.453,78 Kč (slovy: dva miliony devět set čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta padesát tři korun českých a sedmdesát osm haléřů) bez DPH (dále též „**Cena Díla**“).“

1.3 Vzhledem k výše uvedené změně Ceny Díla se upravuje Příloha č. 4 Smlouvy - Rozpočet Díla, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1/D1 tohoto Dodatku – Pokyn k provedení změny č. 1.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku netvoří obchodní tajemství.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv.

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

3.5 Přílohy. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

3.5.1 Příloha č. 1/D1 – Pokyn k provedení změny č. 1 (včetně rozpočtu)

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:

Datum:

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Letiště Praha, a. s.

MIRONSTAV s.r.o.