

Dohoda o prominutí smluvní pokuty č. 2019/13/0838

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.
osoba oprávněná k podpisu dohody: Jan Dekický, místostarosta

(dále jen „věřitel“)

a

ŠIMA PETR

se sídlem: Dělnická 323/33, 708 00 Ostrava - Poruba
zapsaný v živnostenském rejstříku č.j. ZURZP/8726/11BOJ/6,
Sp.značka: ZURZP/8726/11/BOJ.

zastoupen: Šimou Petrem
IČO: 12658758
DIČ: CZ6606260881

(dále jen „dlužník“)

uzavírají podle ustanovení § 1995 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto dohodu o prominutí smluvní pokuty (dále jen „dohoda“).

Čl. 1

- 1.1** Věřitel - statutární město Ostrava, městský obvod Poruba jako objednatel a dlužník – ŠIMA PETR jako zhotovitel uzavřeli dne 6. 6. 2019 Smlouvu o dílo č. 2019/12/0429 (dále jen „Smlouva“), kde se dlužník zavázal provést pro objednatele dílo „Vybudování přeložky rozvodného tepelného zařízení umístěného v budově Dělnická 411 v Ostravě-Porubě, které je ve vlastnictví společnosti Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „vlastník“) v souladu s trojstrannou Smlouvou o zajištění vybudování přeložky rozvodného tepelného zařízení, vzájemné součinnosti a uvedení do provozu č. 2018/12/01/0999. (dále jen „Smlouva o součinnosti“).
- 1.2** Ve Smlouvě se dlužník zavázal v bodu 3.1.2 ukončit práce a předat dílo věřiteli do 23. 8. 2019. V případě, že by dlužník nedodržel termín předání dokončeného díla podle Smlouvy, měl podle bodu 8.1 Smlouvy uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, i započatý, den prodlení.

1.3 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 2.390.143,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony tři sta devadesát tisíc jedno sto čtyřicet tři korun českých), a to v bodu 4.1 Smlouvy.

1.4 Dílo bylo předáno a převzato Zápisem o předání a převzetí předmětu díla, ze kterého vyplývá, že datum zahájení přejímacího řízení, kdy dlužník dílo dokončil a předal podklady potřebné k přejímce, bylo 16. 9. 2019.

Čl. 2

2.1 Z důvodu nedodržení termínu ukončení prací a předání a převzetí hotového díla, jehož prodloužení činilo 24 dnů, vznikla dlužníkovi povinnost uhradit věřiteli smluvní pokutu 2.390,14 Kč / den, což v celkové výši činí 57.363,36 Kč.

2.2 Žádostí ze dne 8. 10. 2019 požádal Petr Šíma o prominutí smluvní pokuty z důvodu dlouhé dodací lhůty předizolovaného potrubí, kterou nemohl ovlivnit.

Čl. 3

3.1 Věřitel dlužníkovi promíjí smluvní pokutu za nedodržení termínu předání dokončeného díla ve výši 57.363,36 Kč, dle Smlouvy o dílo č. 2019/12/0429 ze dne 6. 6. 2019.

Čl. 4

4.1 Dlužník souhlasí s prominutím dluhu ve shora uvedené výši.

4.2 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


4.3 Smluvní strany prohlašují, že dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek což stvrzují svými podpisy.

4.4 Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

4.5 O uzavření této dohody rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba na svém 8. zasedání konaném dne 12. 11. 2019 a to usnesením č. 110/ZMOB1822/8.


V Ostravě-Porubě

dne 4. 12. 2019



věřitel

dne 4. 12. 2019



dlužník