



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## DODATEK č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO NA DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ - VÝSTAVBU

**Název zakázky: „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku  
Nedakonice – Říkovice“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3007/2019**

ISPROFOND: 5713520010

a

**Společnost NEDAŘÍ 2019**

se sídlem: **nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle**

**Vedoucí účastník společnosti: Elektrizace železnic Praha a.s.**

IČO: **47115921**, DIČ: **CZ47115921**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **B 1809**

bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva**

**Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva**

**Druhý účastník společnosti: AŽD Praha s.r.o.**

**IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze,**

spisová značka **C 14616**

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem**

Korespondenční adresa: **Společnost NEDAŘÍ 2019, nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **73/19-OZ/SOD**

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“, která nabyla účinnosti dne 22. 8. 2019.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

- 1.1 Na základě claimu Zhotovitele ze dne 27.9.2019 se smluvní strany dohodly na prodloužení doby splnění závazných postupných milníků o dva měsíce.

Objektivním důvodem pro posun závazných milníků je skutečnost, že byly ve smlouvě stanoveny pevným datem a nereflktují tak situaci, která nastala podpisem smlouvy dne 22.8.2019 a pokynem k zahájení prací vydaným dne 2.9.2019.

Právo přístupu Zhotovitele na Staveniště bylo v Příloze k nabídce v podčlánku 2.1. uvedeno v předpokládaném termínu 05/2019. Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky tedy předpokládaly zahájení prací na předmětu plnění v měsíci květnu 2019, nikoli až v měsíci září 2019.

- 1.2 Nové znění podčlánku **4.28 Postupné závazné milníky** zní následovně:

Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky:

DSP se zpracovanými připomínkami ke schválení: **4/2020**

Začátek realizace stavebních prací: **7/2020**

- 1.3 Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 1, která je přílohou tohoto dodatku č. 1, obsahuje **aktualizovaný Harmonogram prací**, který reflektuje časovou lhůtu pro zpracování projektu, částečně možnou akceleraci a nové závazné milníky.

Doba pro uvedení do provozu v délce 26 měsíců od data zahájení prací a doba dokončení podle článku 8.2 v délce 44 měsíců od data zahájení prací se nemění a zůstávají zachovány.

- 1.4 Zhotovitel současně prohlašuje, že mu prodloužením doby splnění závazných postupných milníků a související aktualizací harmonogramu postupu prací nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:  
Příloha č. 4 - Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 1
- 2.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 4.12.2019

V Praze dne

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....  
**Ing. Petr Faltus**  
obchodní ředitel  
AŽD Praha s.r.o.

**Příloha č. 4**

**Harmonogram postupu prací**

– změna dle dodatku č. 1











**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 526487

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1027627d-6f7a-453a-89a8-fff0cfa76cad

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.12.2019 09:01:01



b61d9a26-85f3-4d6c-9fe6-0bc9de086b66