



VACLAV HAVEL AIRPORT PRAHA

Projekt:	Výstavba Zázemí pro OMZ / PČR ve SO S1059	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	1

Komu : Mironstav s.r.o.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Letiště Praha, Terminál 2, SO č.m. S1059

Předmět změny:
 1) vícepráce stavby pro výstavbu OMZ
 2) stavebně technický průzkum na azbest - přeneseno na zhotovitele díle SÚ

Žádost vznesl: Letiště Praha a.s.

Odkazy na výkresy:

Důvod změny: 1) Změna zadání vznikla na základě platných stavebních standardů z 1.1.2019 OJ/ LP. Bez dodržení standardů by nebylo možné stavbu finálně převzít do užívání OJ / LP a zkolaudovat.

Časové ohodnocení: má vliv na dokončení díla výstavby

Dopad do celkových termínů: 0 kalendářních dnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

- Důvodem vzniklých víceprací bylo, že v době zadání PD nebyli aktualizovány Standardy LP. V době realizace výstavby OMZ již byly k 1.1.2019 aktualizovány standardy LP a předmětem všech OJ je tedy dodržovat standardy při prohlídkách samotné výstavby.
- Z tohoto důvodu se musela cena navýšit u všech OJ dle platných standardů LP.
- Dále se přenesl na zhotovitele posudek na azbest, který vyplýval z žádosti a doložení ke kolaudačnímu řízení od stavebního úřadu.
- Dále z PBRŠ vyplývalo, že musejí být doplněny PO EPS čidla nad podhled dle rozvržení nových místností. Důvodem byla změna zadání OMZ/ PČR, že všechny SDK stěny byly z důvodu bezpečnosti vytaženy do konstrukční části stropu ve SO.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

viz. cenová nabídka Zhotovitele - vícepráce

ASŘ	40 169,90 Kč
Vytápění	15 918,10 Kč
Silnoproud	308 632,40 Kč
Slaboproud	23 678,90 Kč
VZT	19 067,40 Kč
Stavebně technický průzkum na azbest	12 750,00 Kč
Připočty celkem (dokumentace a inženýring)	420 216,70 Kč
Méně práce	-207 410,16 Kč
Celkem navýšení	212 806,54 Kč

Zhotovitel: Mironstav s.r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

28.