

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení stavebních prací, uzavřené podle §2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL : Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Zastoupený :Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
Sídlo : Ruská 260, 417 03 Dubí
IČ : 00080837
DIČ : CZ 00080837

.....
.....
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL : RRR spol. s r.o.
Se sídlem :17. listopadu 5349, 430 01 Chomutov
Zastoupený : Vlastimilem Rindošem, jednatelem společnosti
IČ : 254 10 946
DIČ : CZ 25410946

.....
.....
.....
.....
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo , čl. III, Doba plnění, na realizaci stavební zakázky „Most ev.č. 0159-1 Svobodná Ves“

I. Předmět dodatku: Doba plnění:

Článek III. Doba plnění, odstavec 2 Termín dokončení díla se prodlužuje z termínu do 30. 11. 2019 na nový termín dokončení do 30. 08. 2020.

Termín dokončení se prodlužuje z důvodu nezajištění stavebního povolení projekční kanceláří.

II. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv

V Dubí dne:

V Chomutově dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Vlastimil Rindoš
jednatel společnosti