

číslo dodatku č. 1 objednatele:
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

940 /OÚR/D1/19

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

(číslo smlouvy objednatele: 632/OÚR/19)

(číslo smlouvy zhotovitele: 190502/1)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
- ve věcech technických: xxx vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referentka oddělení investic OÚR
- ve věcech výkonu TDS: xxx s.r.o., V Zimním dole 747, 735 11 Orlová-Lazy
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **OSBAU s.r.o.**
se sídlem: Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57221
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, jednatel
- ve věcech technických: xxx, jednatel
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
xxx, zástupce stavbyvedoucího
xxx, osoba vykonávající odborné vedení při dodávce a montáži VZT

ID datové schránky: p46z65a
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 287133360/0300
Identifikační číslo: 02117436
DIČ: CZ02117436

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 4.7.2019 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 632/OÚR/19, číslo smlouvy zhotovitele 190502/1) na provedení stavby číslo 18022 - „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- po demontáži stávající tartanové podlahy byly zjištěny nesoudržné vrstvy podkladních betonů, které musely být odstraněny a vzniklé výškové rozdíly byly vyrovnány nivelační stěrkou v potřebné tloušťce
 - bylo nutno provést demontáž 2 ks vzduchotechnických jednotek a doplňkových ocelových konstrukcí z ocelových vazníků stropu a navíc provést novou nosnou konstrukci pro uchycení opony
 - v místnosti Doskočiště byly z důvodu sjednocení vzhledu vybourány stávající výplně z luxferů a nahrazeny 2 ks plastových oken
 - z důvodu nemožnosti uvažovaného kotvení akustického podhledu do spodní strany žeber bylo nutno provést rastr z doplňkových U-profilů, kotvených do boční strany žeber stropních panelů
 - nevyhovující basketbalové desky a koše byly nahrazeny 8 ks nových basketbalových košů včetně příslušenství
 - z důvodu malého průjezdného profilu a travnatého terénu byla pro příjezd na staveniště vybudována dočasná komunikace z kameniva s podkladní geotextílií
 - nové rozvody elektroinstalace nebylo možné vést pod omítkou a z tohoto důvodu byly rozvody elektroinstalace vedeny ve stávajících podlahách; velké množství stávajících neznámých a nepřehledných rozvodů slaboproudu bylo nutno prověřit a zjistit jejich funkčnost
 - vzhledem k tomu, že dosud nedošlo k plánované rekonstrukci regulační stanice, bylo nutno upravit napojení a ovládání nových rozvodů vytápění na stávající výměník
 - po demontáži stávajících okenních výplní bylo zjištěno, že ocelová výztuž železobetonových sloupů je lokálně obnažena, je nutno ji ošetřit a provést její sanaci
- v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce:

- stav betonových střešních panelů byl vyhodnocen jako uspokojivý a nebylo nutno provést jejich vyspravení, stav spodní hydroizolace byl vyhodnocen jako dostatečný a nebylo nutné provádět novou hydroizolaci
- stávající atiky byly odbourány a jejich plánované sešití nebylo nutno provádět
- objednatel nepožaduje osazení odrazových desek, místa pro odraz budou vyznačena lajnováním na finální podlaze, dále nebude proveden nátěr 4 ks stávajících konstrukcí basketbalových košů
- nebyl proveden nátěr VZT potrubí a nebyly dodány termostatické hlavice na otopná tělesa
- zhotovitel po dohodě s objednatelem neprovedl příjezdovou komunikaci ke staveništi z betonových panelů, ale z kameniva.

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/181/OÚR/19 – „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeřkové“, na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 11.11.2019, usn. č. 1377/29RM/2019 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 1 605 481,83 Kč bez DPH (1 942 633,01 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -991 007,52 Kč bez DPH (-1 199 119,10 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 632/OÚR/19	21 245 910,80 Kč	4 461 641,27 Kč	25 707 552,07 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	1 605 481,83 Kč	337 151,18 Kč	1 942 633,01 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-991 007,52 Kč	-208 111,58 Kč	-1 199 119,10 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	21 860 385,11 Kč	4 590 680,87 Kč	26 451 065,98 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Část D **Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 11.11.2019, č. usnesení 1377/29RM/2019.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 26.11.2019

Orlová 27.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
jednatel společnosti

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR
Havířov 9.12. 2019