

ZMĚNOVÝ LIST	ČÍSLO ZMĚNY	STAVEBNÍ OBJEKT	POLOŽKA ROZPOČTU	POPIS MATERIÁLU/PROVEDENÍ DLE PD	POPIS NAVRHOVANÉ ZMĚNY MATERIÁLU/PROVEDENÍ	DŮVOD ZMĚNY	INICIÁTOR ZMĚNY	CENA MATERIÁLU/PROVEDENÍ DLE SOD BEZ DPH	CENA MATERIÁLU/PROVEDENÍ PO ZMĚNĚ BEZ DPH	VLIV NA CENU - VCP X MCP	VCP	MNP
I.	1	001	77	sanace střešních panelů	neprovádět	není nutno provést	Objednatel, AD	157 813,12	0,00	-157 813,12	0,00	-157 813,12
	2	001	112, 127, 128	nerezová výztuž	neprovádět	není nutno provést	AD	17 778,83	0,00	-17 778,83	0,00	-17 778,83
	3	001	oddíl 711	penetrace, pás asfaltový	neprovádět	není nutno provést	AD	273 251,83	0,00	-273 251,83	0,00	-273 251,83
	4	001	oddíl 764	oplechování hrany vazníků	změna tloušťky plechu	pevnost, odolnost	Objednatel, AD	85 611,75	0,00	-85 611,75	0,00	-85 611,75
	5	001	236	odrazové desky	neprovádět	požadavek objednatele	Objednatel	8 050,00	0,00	-8 050,00	0,00	-8 050,00
	6	001	238	nátěr nosné kce košů	neprovádět, dodat nové	požadavek objednatele	Objednatel	5 520,00	0,00	-5 520,00	0,00	-5 520,00
	7	002	SO 002	elektroinstalace, bourání	změna vedení elektro	tech.řešení	Zhotovitel	81 758,24	0,00	-81 758,24	0,00	-81 758,24
	8	003	SO 003	nátěr vzt potrubí	neprovádět	požadavek objednatele	Objednatel	35 880,00	0,00	-35 880,00	0,00	-35 880,00
	9	004	oddíl 713	tepelná izolace rozvodů ÚT	neprovádět	požadavek objednatele	Objednatel	3 132,15	0,00	-3 132,15	0,00	-3 132,15
	10	004	oddíly 734, 735	termoregulační ventily otopných těles	neprovádět	požadavek objednatele	Objednatel, AD	8 261,60	0,00	-8 261,60	0,00	-8 261,60
	11	006	oddíl 999	panelová komunikace	neprovádět, jiné řešení	tech.řešení	Objednatel, Zhotovitel	313 950,00	0,00	-313 950,00	0,00	-313 950,00
II.	12	001	oddíl 4, oddíl 998		zřízení a odstranění bednění	oprava VV	Zhotovitel	0,00	40 520,49	40 520,49	40 520,49	0,00
	13	001	99, oddíl 997		bourání betonových podlah	nesoudržný podklad	Zhotovitel, AD	0,00	137 374,37	137 374,37	137 374,37	0,00
	14	001	115		demontáž VZT jednotek	oprava VV	Zhotovitel	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00
	15	001	oddíl 771	samonivelační stěrka tl. 10 mm	samonivelační stěrka tl. 30 mm	tech. řešení	Zhotovitel, AD	0,00	615 471,16	615 471,16	615 471,16	0,00
	16	001	oddíl HSV	stávající výplň otvorů z luxferů	D+M 2ks plastových oken, vč. souvisejících prací	tepelně-technické řešení, vzhled	Objednatel	0,00	21 266,78	21 266,78	21 266,78	0,00
	17	001	171A, 171B		SDK kufr sloupu	vzhled, provoz	Objednatel	0,00	12 829,80	12 829,80	12 829,80	0
	18	001	171C		doplňkové U-profilý akustického podhledu	tech. řešení	Zhotovitel	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00

III.	19	001	211A		odstranění ocelových prvků z vazníků	vzhled, provoz	Objednatel	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00
	20	001	227A - 227E		provedení nosné konstrukce závěsů	tech. řešení	Zhotovitel	0,00	5 875,85	5 875,85	5 875,85	0,00
	21	001	238A, 238B		D+M nových basketbalových košů	provoz, vzhled	Objednatel	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	22	006	oddíl 999	panelová komunikace	komunikace z kameniva	tech. řešení	Objednatel, Zhotovitel	0,00	208 650,00	208 650,00	208 650,00	0,00
IV.	23	001, 002	SO 001, oddíl D1 a D5, pol. 104 - 108	rozvody elektro pod omítkou	rozvody elektro v podlahách	tech. řešení	Zhotovitel	0,00	102 279,39	102 279,39	102 279,39	0,00
	24	002	92D, 99, 99A, 101A, 101B		dohledání a přeložení stávajících rozvodů, demontáž elektro	tech. řešení, provoz, vzhled	Objednatel	0,00	61 247,50	61 247,50	61 247,50	0,00
V.	25	004, 007	SO 004, SO 007		napojení výměníku, MaR	tech. řešení	AD	0,00	161 317,57	161 317,57	161 317,57	0,00
VI.	26	001	oddíl 9		sanace obnažené oceli	tech. řešení	Objednatel, AD	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00
VI.	27	001	oddíl 764	oplechování hrany vazníků tl. 0,55 mm	oplechování hrany vazníků tl. 1,0 mm	tech. řešení	AD, Objednatel	0,00	125 848,92	125 848,92	125 848,92	0,00

614 474,31 1 605 481,83 -991 007,52