

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

18022 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeřikové

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

001 - Energetické úspory objektu tělocvičny

Číslo změny stavby:

II. VCP

Číslo smlouvy o dílo: **632/OÚR/19 ze dne 4.7.2019**

Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Osbau s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **Atris s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava**

Technický dozor objednatele/investora: **Lukáš Kačáni s.r.o., V Zimném dole 747, 735 11 Orlová-Lazy**

Přílohy:

Počet paré:

Změnový rozpočet víceprací

2x	Objednatel
1x	Zhotovitel
1x	Projektant (autorský dozor)
1x	Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

1) Pro provedení ztužujících věnců bylo zjištěno, že je potřeba provést bednění v množství 70,070 m² nad rámec rozpočtu. 2) Po demontáži stávající tartanové podlahy byly zjištěny nesoudržné vrstvy podkladních betonů v tl. 20 - 40 mm, které musely být odstraněny a suť odvezena a zlikvidována. 3) Během realizace bylo zjištěno, že je potřeba provést demontáž 2 ks vzduchotechnických jednotek nad rámec rozpočtu. 4) Po vybourání nesoudržných vrstev podlah a vybroušení byla zaměřena skutečná nivelita podlah, která vykazuje výškové rozdíly až 45 mm. Pro řádné provedení nové sportovní podlahy bude nivelační stěrka provedena v průměrné tloušťce 30 mm.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

Změna nemá vliv na výslednou kvalitu nebo podobu díla. Souhlasíme se změnou a nemáme připomínek.

Vyjádření technického dozoru investora : Souhlasím se změnami.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
21 245 910,80 Kč	796 816,02 Kč	3,75%		22 042 726,82 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				26 671 699,45 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Lukáš Kačáni	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Ladislav Zahradníček	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Michal Osička	podpis