

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

18022 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeřikové

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

001 - Energetické úspory objektu tělocvičny, 002 - Elektroinstalace

Číslo změny stavby:

IV. VCP

Číslo smlouvy o dílo: **632/OÚR/19 ze dne 4.7.2019**

Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Osbau s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **Atris s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava**

Technický dozor objednatele/investora: **Lukáš Kačáni s.r.o., V Zimném dole 747, 735 11 Orlová-Lazy**

Přílohy:

Počet paré:

Změnový rozpočet víceprací

2x	Objednatel
1x	Zhotovitel
1x	Projektant (autorský dozor)
1x	Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Po provedení sond do nosných železobetonových sloupů a stěn bylo zjištěno, že nové rozvody elektroinstalace není možné vést pod omítkou bez nutnosti zásahu do ŽB nosných prvků. Z tohoto důvodu budou rozvody elektroinstalace vedeny ve stávajících podlahách.
- 2) V průběhu realizace bylo zjištěno, že se v tělocvičně nachází velké množství stávajících neznámých a nepřehledných rozvodů slaboproudu, školních zvonků a silnoproudu, které je nutno vyhledat, definovat, zjistit jejich funkčnost a popř. je demontovat.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

Změna nemá vliv na výslednou kvalitu nebo podobu díla. Souhlasíme se změnou a nemáme připomínek.

Vyjádření technického dozoru investora : Souhlasím se změnami.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
21 245 910,80 Kč	163 526,89 Kč	0,77%		21 409 437,69 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				25 905 419,60 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Lukáš Kačáni	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Ladislav Zahradníček	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Michal Osička	podpis