

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]
TDS: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

TOMIreko, s.r.o.

Sídlo: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 63551
Zastoupený: Milanem Šťastným, jednatelem společnosti
Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti
IČO: 283 59 216
DIČ: CZ28359216
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 6. 9. 2019 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (stavební práce) s názvem „**Moutnický p., ř. km 6,265 – 7,833, Moutnice, Těšany, oprava toku a bet. objektu**“, číslo smlouvy objednatele 1971/2019-SML (dále jen „smlouva o dílo“). Předání staveniště zhotoviteli proběhlo dne 16. 9. 2019.
2. Při provádění prací v korytě toku byl v celé délce řešeného úseku zjištěn značně zvodnělý sediment, jehož konzistence byla v době zadávacího řízení naprosto jiná – v korytě byl minimální průtok. Důvodem zvodnění jsou aktuální klimatické podmínky (větší úhrn srážek), a tím vyšší průtok v korytě toku. Aby mohl být sediment uložen na skládky uvedené v zadávací dokumentaci, je nutná delší doba pro jeho odvodnění. Pro řádné provedení díla v celém rozsahu je tedy nutné prodloužit termín dokončení díla.
3. V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 30. 4. 2020.
4. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 30. 4. 2020**

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou **přílohy**:
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele díla o prodloužení termínu dokončení díla

V Brně dne:

V Třebíči dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
TOMIreko, s.r.o.
Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti

TOMIreko, s. r. o., Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216, ID datové schránky: 8y9kcv3

Povodí Moravy s.p.
Dřevařská 932/11
602 00 Brno

V Třebíči 21.11.2019

Žádost o prodloužení termínu realizace díla

Tímto dopisem bychom chtěli reagovat na skutečnost vyplývající z realizace díla pod názvem „**Moutnický p., ř. km 6,265 – 7,833, Moutnice, Těšany, oprava toku a bet. objektu**“.

Při provádění stavebních prací byl v korytě toku zjištěn značně zvodnatělý sediment, který byl způsoben vyšším úhrnem srážek v době realizace. Situace je vyvolána aktuálními klimatickými podmínkami (množstvím srážek). Aby mohl být sediment uložen na skládky uvedené v zadávací dokumentaci, je nezbytné prodloužení termínu realizace.

Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu realizace díla do 30.4.2020.

Za kladné vyřízení předem děkuji

S pozdravem

Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti