



TSKRP008XGWK

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
„Jižní spojka – svodidla, Praha 10, č. akce 103“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/13

číslo smlouvy zhotovitele: 7 - 0164A/19

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Bc. Petra Pavlasová, TDS

Zhotovitel: PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1006

zastoupena Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci), a Petrem Janulíkem, vedoucím provozu Střed úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci)

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hirsch, Petr Janulík

- ve věcech technických: Petr Janulík, Jan Hanibal

- hlavní stavbyvedoucí: Jan Hanibal

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 4.6.2019, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „**Jižní spojka – svodidla, Praha 10, č. akce 1031**“ (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním předmětu díla (vícepráce), a současně neprovedení části prací, které byly původně součástí sjednaného předmětu díla (méněpráce).

Jedná o upřesnění rozsahu prací při přejímce staveniště. Na základě pochůzky staveništěm byl shledán vyhovující stav stávajících betonových svodidel i svodidel SAB bez nutnosti výměny. Dále byly zjištěny poruchy v asfaltovém krytu, které bylo nezbytné zahrnout do rozsahu opravovaných ploch. Po odfrézování stávající obrusné a ložné vrstvy byla provedena prohlídka podkladu, při které byla označena místa poruch k opravě. Také bylo upřesněno množství skutečného provedení (obrub, krajnice, zářez, VZD).

Konkrétní vymezení méněprací a víceprací je obsaženo v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Ustanovení čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	41.194.800,00 Kč
DPH 21 %:	8.650.908,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	49.845.708,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	3.928.672,80 Kč
DPH 21%:	825.021,29Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	4.753.694,09Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 501.856,55 Kč
DPH 21%:	- 105.389,88Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 607.246,43Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	44.621.616,25 Kč
DPH 21%:	9.370.539,41 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	53.992.155,66 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Změnové listy
 - b) Příloha č. 2 - Plná moc pro Ing. Pavla Hirsche a Petra Janulíka
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 10. 12. 2019

za Objednatele:

.....


Mgr. Jozef Sinčák




Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70


V Praze dne

27-11-2019

za Zhotovitele:

.....


Ing. Pavel Hirsch
ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb, Oblast Čechy - Střed
PORR a.s.
(na základě plné moci)



Petr Janulík
vedoucí provozu Střed úseku Dopravních a
inženýrských staveb, Oblast Čechy - Střed
PORR a.s.
(na základě plné moci)

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-143-

Soupis objektů

Stavba: 0164a19 - Jižní spojka - svodidla, č. akce 1031, Praha 4

Varianta: var. 1 -

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]	44 621 616,25
			OC
SO 100.1	Etapa z centra		26 735 134,44
SO 100.2	Etapa do centra		12 199 331,20
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		5 687 150,61

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 1-ZBV 1

Evidenční číslo a název stavby: 0164a19 - Jižní spojka - svodidla, č. akce 1031, Praha 4

Číslo a název SO/PS: SO 100.1 - Etapa z centra

Číslo a názov rozpočtu: SO 100.1 - Etapa z centra

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

[illegible]