

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Ev.číslo zhotovitele : 1702 062 1

Ev.číslo objednatele :

uzavřený podle § 2568 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Lomnice nad Popelkou – úplná rekonstrukce Komenského ulice

mezi

1. objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287,
511 01 Turnov

IČ : 49295934

DIČ : CZ49295934

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat:

Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce pro věci technické:

Ing. Milan Hejduk, Marcela Červová, Bc. Ondřej Šimůnek

telefon :

fax :

email :

bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. : .

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Technický dozor investora (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)

Ing. Jaromír Beran

Dolní 445, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

IČ : 66793866

mobil :

e-mail :

„dále jen objednatel „

2. zhotovitel : Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Kontaktní adresa : Křížkova 2393, 415 01 Teplice

Zastoupený :

Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatel

Vilémem Řáhou , jednatelem

IČO : 40233308

DIČ : CZ 40233308

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Dvořák , jednatel

Vilém Řáha , jednatel

Pracovník pověřený řízením stavby: Ing. Petr Pohl

Stavbyvedoucí 1: Josef Hanzl

Telefon :

Stavbyvedoucí 2 : Jaroslav Ryjáček

Telefon :

e-mail :

„dále jen zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 2. 2016 mezi Vodohospodářským sdružením Turnov a Vodohospodářskými stavbami, společností s ručením omezeným na akci „Lomnice nad Popelkou – úplná rekonstrukce Komenského ulice“ (dále jen smlouva).

Článek I.

Předmět dodatku č. 2

předmětem dodatku je navýšení ceny díla, dle seznamu změn během výstavby, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2

V návaznosti se tak mění čl. SoD Článek II. Cena díla a platební podmínky takto :

Cena díla dle SoD včetně rezervy	15 699 410,- Kč
Rezerva díla	1 000 000,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2	1 616 216,- Kč
Nová cena díla celkem bez rezervy a DPH	16 315 626,- Kč
DPH 21%	3 426 281,46 Kč
Nová cena díla celkem vč. DPH	19 741 907,46 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Přílohy : 1) seznam změn během výstavby

V Turnově dne 19. 12. 2016

.....

Ing. Milan Hejduk
Předseda Rady sdružení VHS Turnov
Objednatel

.....

Ing. Zdeněk Dvořák
jednatel společnosti
Zhotovitel

.....

Vilém Řáha
jednatel společnosti
Zhotovitel



SEZNAM ZMĚN BĚHEM VÝSTAVBY

Označení stavby

Název: Lomnice nad Popelkou – úplná rekonstrukce Komenského ulice
Kraj: Liberecký
Katastrální území: Lomnice nad Popelkou [686751]
Obec: Lomnice nad Popelkou [577308]

Investor stavby

Název: Vodohospodářské sdružení Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČ: 49295934

Zhotovitel stavby

Název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČ: 40233308

Popis změnových listů

Název změny: Změna dimenze kanalizačního potrubí ul. J. Kábrta v km 0,000 – 0,035 (ZMĚNA Č. 1)
Popis změny: Změna řeší sjednocení dimenze kanalizačního potrubí DN250 na DN300 v ul. J. Kábrta se zbytkem trasy dle požadavku objednatele.

Název změny: Odpočet a přípočet materiálu vodovodu dle SOD a DSPS (ZMĚNA Č. 2a + 2b)
Popis změny: Změna narovnává rozpor materiálu vodovodního potrubí mezi smluvním rozpočtem a dokumentací skutečného provedení stavby dle požadavku objednatele.

Název změny: Změna materiálu obrubníků ul. J. Kábrta v km 0,000 - 0,285 (ZMĚNA Č. 3)
Popis změny: Změna řeší materiály chodníkových obrubníků v ul. J. Kábrta dle požadavku objednatele.

Název změny: *Přeložka kamenného kanálu ul. J. Kábrta v km 0,005 (ZMĚNA Č. 4)



- Popis změny: Změna řeší opravu stávajícího kamenného kanálu dešťové kanalizace na hranici křiž. J. Kábrta a A. Staška dle požadavku objednatele.
- Název změny: Stabilizace podloží vozovky ul. J. Kábrta v km 0,000 - 0,285
(ZMĚNA Č. 5)
- Popis změny: Změna řeší zlepšení geologických podmínek podloží komunikace v ul. J. Kábrta dle geotechnické zprávy a požadavku objednatele.
- Název změny: Kamerová zkouška kanalizace v ul. J. Kábrta a ul. Komenského
(ZMĚNA Č. 6)
- Popis změny: Změna řeší náklady na pracovní kamerovou zkoušku v rámci celé trasy kanalizačního potrubí dle požadavku objednatele.
- Název změny: Změna řešení oplocení ul. J. Kábrta v km 0,062 – 0,182
(ZMĚNA Č. 7)
- Popis změny: Změna řeší oplocení nad gabionovou zdí v ul. J. Kábrta dle požadavku objednatele.
- Název změny: Odvodnění zemní pláně ul. J. Kábrta v km 0,000 – 0,285
(ZMĚNA Č. 8)
- Popis změny: Změna řeší odvodnění zemní pláně v ul. J. Kábrta dle geotechnické zprávy a požadavku objednatele.
- Název změny: Ostatní změny v ul. J. Kábrta
(ZMĚNA Č. 9)
- Popis změny: Změna řeší drobné změny vyvolané v průběhu provádění stavebních prací v ul. J. Kábrta dle požadavku objednatele.
- Název změny: Změna zatřídění hornin kanalizačního potrubí v ul. J. Kábrta a Komenského
(ZMĚNA Č. 10)
- Popis změny: Změna řeší skutečné zatřídění hornin v trase kanalizačního potrubí dle zápisů ve stavebním deníku.
- Název změny: Změna zatřídění hornin vodovodního potrubí v ul. J. Kábrta a Komenského
(ZMĚNA Č. 11)
- Popis změny: Změna řeší skutečné zatřídění hornin v trase vodovodního potrubí dle zápisů ve stavebním deníku.
- Název změny: Změna konstrukce vozovky ul. Komenského v km 0,285 - 0,460
(ZMĚNA Č. 12)
- Popis změny: Změna řeší skladbu konstrukce komunikace v ul. Komenského dle geotechnické zprávy a požadavku objednatele.
- Název změny: Změna konstrukce vozovky ul. Komenského v km 0,460 - 0,722
(ZMĚNA Č. 13a+13b)
- Popis změny: Změna řeší skladbu konstrukce komunikace v ul. Komenského dle geotechnické zprávy a požadavku objednatele.



- Název změny: Nájezd do ul. Komenského od nádraží v km 0,280 - 0,300
(ZMĚNA Č. 14)
Popis změny: Změna řeší úpravu nájezdu do ul. Komenského od nádraží dle požadavku objednatele.
- Název změny: Změny v chodnících ul. Komenského v km 0,285 - 0,722
(ZMĚNA Č. 15)
Popis změny: Změna řeší materiály a provedení chodníků v ul. Komenského dle požadavku objednatele.
- Název změny: Změna zatřídění hornin a kanalizační přípojky dle DSPS
(ZMĚNA Č. 16)
Popis změny: Změna řeší skutečné zatřídění hornin v trase kanalizačních přípojek dle zápisů ve stavebním deníku a délky kanalizačních přípojek dle dokumentace skutečného provedení stavby.
- Název změny: Nová plynová přípojka ul. Komenského pro NNP v km 0,460
(ZMĚNA Č. 18)
Popis změny: Změna řeší novou plynovou přípojku pro Nemocnici následné péče dle požadavku objednatele.
- Název změny: Úprava kanalizace ul. Komenského u DDM v km 0,500
(ZMĚNA Č. 19)
Popis změny: Změna řeší úpravu kanalizačního potrubí pro Dům dětí a mládeže dle požadavku objednatele.
- Název změny: Úprava vjezdu pana Opočenského v ul. Komenského v km 0,340
(ZMĚNA Č. 20)
Popis změny: Změna řeší výškovou úpravu vjezdu na pozemek pana Opočenského dle požadavku objednatele.
- Název změny: Ostatní změny v ul. Komenského
(ZMĚNA Č. 21)
Popis změny: Změna řeší drobné změny vyvolané v průběhu provádění stavebních prací v ul. Komenského dle požadavku objednatele.
- Název změny: Odpočet a přípočet ploch komunikací a chodníků dle SOD a GDSPS
(ZMĚNA Č. 22a + 22b)
Popis změny: Změna narovnává rozpor ploch komunikací a chodníků mezi smluvním rozpočtem a geodetickou dokumentací skutečného provedení stavby dle požadavku objednatele.
- Název změny: Narovnání chyb komunikací a chodníků dle ZL Č. 3, 5, 9, 13a, 13b, 15
(ZMĚNA Č. 23)
Popis změny: Změna narovnává rozpor předešlých změnových listů dle geodetické dokumentace skutečného provedení stavby a požadavku objednatele.

**Rekapitulace změnových listů**

Číslo změny	Název změny	Cena změny
1	Změna dimenze kanalizačního potrubí ul. J. Kábrta v km 0,000 – 0,035	14 765,00
2a	Odpočet materiálu vodovodu dle SOD	-1 977 333,54
2b	Přípočet materiálu vodovodu dle DSPS	1 922 106,73
3	Změna materiálu obrubníků ul. J. Kábrta v km 0,000 - 0,285	-44 019,49
4	Přeložka kamenného kanálu ul. J. Kábrta v km 0,005	191 747,94
5	Stabilizace podloží vozovky ul. J. Kábrta v km 0,000 - 0,285	53 525,52
6	Kamerová zkouška kanalizace v ul. J. Kábrta a ul. Komenského	11 511,36
7	Změna řešení oplocení ul. J. Kábrta v km 0,062 – 0,182	-81 592,48
8	Odvodnění zemní pláně ul. J. Kábrta v km 0,000 – 0,285	26 676,34
9	Ostatní změny v ul. J. Kábrta	366 121,29
10	Změna zatřídění hornin kanalizačního potrubí v ul. J. Kábrta a Komenského	-75 808,33
11	Změna zatřídění hornin vodovodního potrubí v ul. J. Kábrta a Komenského	-66 912,59
12	Změna konstrukce vozovky ul. Komenského v km 0,285 - 0,460	184 705,29
13a	Změna konstrukce vozovky ul. Komenského v km 0,460 - 0,722	146 285,12
13b	Změna konstrukce vozovky ul. Komenského v km 0,460 - 0,722	390 109,00
14	Nájezd do ul. Komenského od nádraží v km 0,280 - 0,300	50 719,20
15	Změny v chodnicích ul. Komenského v km 0,285 - 0,722	78 596,99
16	Změna zatřídění hornin a kanalizační přípojky dle DSPS	224 515,26
18	Nová plynová přípojka ul. Komenského pro NNP v km 0,460	57 252,28
19	Úprava kanalizace ul. Komenského u DDM v km 0,500	82 922,52
20	Úprava vjezdu pana Opočenského v ul. Komenského v km 0,340	44 414,10
21	Ostatní změny v ul. Komenského	1 12 326,17
22a	Odpočet ploch komunikací a chodníků dle SOD	-5 905 979,56
22b	Přípočet ploch komunikací a chodníků dle GDSPS	5 744 913,68
23	Narovnání chyb komunikací a chodníků dle ZL Č. 3, 5, 9, 13a, 13b, 15	64 648,13
	Celkem změny	1 616 215,93
	Rezerva	- 1 000 000,00
	Celkem dodatek č. 2	616 215,93

.....
Bc. Ondřej Šimůnek
investiční technik.....
Ing. Jaromír Beran
technický dozor investora.....
Petr Hašek
zást. vedoucího střediska