



TSKRP008XHC5

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rovního pluku, Trocnovská, Praha 3 a 8, č. akce 887 - vypracování PD a zajištění IČ“

č. smlouvy objednatele: A/3/19/4230/73

č. smlouvy zhotovitele: 4357/2/2019

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Pavla Chaurová, technik oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8

Zastoupen: Ing. Karlem Janochem – předsedou představenstva

Bankovní spojení: ČSOB a. s. Praha 1

Číslo účtu: 581094323/0300

DIČ: CZ 26760312

IČO: 26760312

zapsán u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 8111

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Miroslav Čepa, hlavní inženýr projektu

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. **A/3/19/4230/73** ze dne 08.10.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla, čl. IV – Doba plnění díla a čl. V. Smlouvy – Cena díla, a to z níže uvedených

důvodů.

Na žádost objednatele dochází ke zmenšení rozsahu díla v návaznosti na zpracování projektové dokumentace a projednání koncepce přestavby s ohledem na koordinovanou stavbu v okolí Negrelliho viaduktu a rozšíření samostatně připravované studie IPRu včetně záměru přípravy územního rozhodnutí, které duplikuje rozsah záměru akce „Prvního pluku, Trocnovská, Praha 3 a 8, č. akce 887 – vypracování PD a zajištění IČ“.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

Čl. IV. „Doba plnění díla“ se mění takto:

- Odst. 2. „Termíny dílčích plnění“ se nahrazuje novým zněním následovně:

Zjištění existence a požadavků vlastníků a správců inženýrských sítí, geodetické zaměření:	do 2 měsíců od podpisu Dodatku
Předání PD k připomínkám:	do 4 měsíců od podpisu Dodatku
Podání žádosti o stavební povolení:	do 8 měsíců od podpisu Dodatku

- Odst. 3. se nahrazuje novým zněním následovně:

Termín ukončení díla, tj. předání projednaného čistopisu PD a IČ, rozpočtu a výkazu výměr:
do 31.12.2020

IV. Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1. Smlouvy se mění následovně:

Cena dle Smlouvy bez DPH:

DPH 21%:

Cena dle Smlouvy včetně DPH:

Cena méně prací dle rozpočtu bez DPH:


DPH 21%:

Cena méně prací dle rozpočtu včetně DPH:

Cena dle Smlouvy včetně Dodatku bez DPH:

DPH 21%:

Cena dle Smlouvy včetně Dodatku včetně DPH:



V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
6. Přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace ceny

V Praze dne

10. 12. 2019

V Praze dne

Za objednatele:

Mgr. Jozef Sinčák

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za zhotovitele:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

d plus [®]
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45 A
186 00 PRAHA 8

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

Příloha č. 1

Specifikace ceny

IN [REDACTED] UNIKA 2019, Tab. č. 13/III, Cstřed [REDACTED]

- 1) Zaměření
- 2) Průzkum a zakres sítí
- 3) Majetkoprávní elaborát
- 4) Kamerový průzkum
- 5) DSJ 42%
- 6) IČ SP
- 7) DIO
- 8) BOZP
- 9) Rozpočet

Celkem cena bez DPH

d p i
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ
SOKOLOVSKÁ
186 00 PR