

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C204 / 1	Číslo ZBV: 2.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Lávka přes VMO, km 3.266		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Popis Změny:

Změna vyplývá z odlišené úrovně zpracování PDPS a RDS tohoto objektu. V RDS bylo provedeno zpřesnění jednotlivých výměr. Hodnoty, které vyplývají z upřesnění PD, jsou v řádu doměrků.

- Došlo k upřesnění výkazu výztuže pro pilotové založení a upřesnění množství pro pažení.

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-65 563,33	0,00	-65 563,33

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 28. 11. 2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 28. 11. 2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 28. 11. 2019	podpis
Změna během výstavby (ZBV)			Číslo paré:



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234-01 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 204 - Lávka přes VMO, km 3,266

Číslo a název rozpočtu: C 204 - Lávka přes VMO, km 3,266

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505											
7	22694-R.	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ DOČASNÉ											
Celkem								2 278 151,00	-65 563,33	0,00	2 212 587,67	-65 563,33	-2,88

Za Zhotovitele:

Datum:

28. 11. 2019

Za Objednatele:

Datum:

28. 11. 2019

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Opěrná zeď, lávka Bráfova, km 3.220 vlevo	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C262 / 1	Číslo ZBV: 3.1
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Popis Změny:

Změna vyplývá z odlišené úrovně zpracování PDPS a RDS tohoto objektu. V RDS bylo provedeno zpřesnění jednotlivých výměr. Hodnoty, které vyplývají z upřesnění PD, jsou v řádu doměrků.

- Došlo k upřesnění výkazu výztuže pro pilotové založení.

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech.

Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-14 040,94	0,00	-14 040,94

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 28. 11. 2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 28. 11. 2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 28. 11. 2019	podpis
Změna během výstavby (ZBV)	Číslo paré:		

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:03**

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234-01 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 262 - Opěrná zeď, lávka Bráfova, km 3,221 vlevo

Číslo a název rozpočtu: C 262 - Opěrná zeď, lávka Bráfova, km 3,221 vlevo

Změna soupisu prací (SO/PS)**001**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	224365.												
Celkem								1 510 380,00	-14 040,94	0,00	1 496 339,06	-14 040,94	-0,93

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

28. 11. 2019

Datum:

28. 11. 2019

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace a chodník obsluha Žabovřeských luk

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO C 105 / 1

Číslo ZBV:

9.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi
Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

/ rámci stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – I etapa“ byl stavební objekt SO C105 Komunikace a chodník - obsluha Žabovřeských luk stavebním úřadem SO povolen (NPM) dne 10.5.2018, ale poslední stavební povolení pro stavbu „Napojení obslužní komunikace Žabovřeská louky – Brno“ bylo vydáno až 26.9.2018. Z výše uvedeného je zřejmé, že změna množství prováděných prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – I etapa“, jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat.

Na základě této koordinace staveb bylo nutno upravit délku (dochází ke zkrácení) celé komunikace SO C105 a s tím dochází vypuštění realizace opěrní zídky v km 0,922520, neboť v tomto staničení již je řešena stavba „Napojení obslužné komunikace Žabovřeská louky – Brno“.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-197 500,14	0,00	-197 500,14

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	28. 11. 2019	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	28. 11. 2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum

28. 11. 2019

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

28. 11. 2019

podpis

Číslo paré:



Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 9

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234-01 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 105 - Komunikace a chodník - obsluha Žabovřeských luk

Číslo a název rozpočtu: C 105.1 - Komunikace a chodník - obsluha Žabovřeských luk_BKOM

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 105

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	17110-01.C	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM											
24	272324-01.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)											
25	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505											
27	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)											
28	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505											
29	327324-01.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)											
30	327365.	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505											
33	45857.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
60	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY											
Celkem								197 500,14	-197 500,14	0,00	0,00	-197 500,14	-100,00

Za Zhotovitele

Datum:

28. 11. 2019

Za Objednatele:

Datum:

28. 11. 2019