

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – DODATEK Č. 2

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
adresa: Kunětická 2679, Pardubice 530 09
zastoupený: Václavem Růžičkou, jednatelem
tel./fax:
e-mail:
ID DS: r3jhi9a
v technických záležitostech je oprávněn jednat:
tel./fax:
e-mail:
bankovní spojení:

číslo účtu:
IČO: 45538093
DIČ: CZ45538093

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7.7.2016, č.j. objednatele 753-2016-514101, č.j. zhotovitele S/0027/51/2016.

Název díla: Projekt vodohospodářských opatření Horní Lánov – I. etapa

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem V. Doba plnění, bodem 4. smlouvy o dílo, se v původní smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7.7.2016, v článku V. Doba plnění bod 1. a bod 6. následujícím způsobem:

Důvodem pro změnu těchto termínů je prodloužení předpokládaného termínu podání Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova.

Původní termíny (dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.7.2016):

Původní termíny:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 30.7.2017**

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **2.8.2016**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **11.8.2016**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **30.7.2017**
- d. Termín předání a převzetí díla: **30.7.2017**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 30.8.2017**

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **30.8.2016**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **13.9.2016**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **30.8.2017**
- d. Termín předání a převzetí díla: **30.8.2017**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Současně dochází ke změně Přílohy č. 1 smlouvy o dílo, a to závazného harmonogramu postupu prací.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, neuvedená v Dodatku č. 2, zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - závazný harmonogram postupu prací s novými termíny.

V Hradci Králové dne 04.08.2016

V Pardubicích dne 04.08.2016

.....
Objednatel
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

.....
Zhotovitel
Václav Růžička
jednatel firmy LABSKÁ, strojní a
stavební společnost s.r.o.