

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, Spr 90/2016
uzavřené dne 28. 6. 2019 mezi smluvními stranami
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Okresní soud v Jablonci nad Nisou
zastoupená Mgr. Kateřinou Kupkovou, předsedkyní
okresního soudu
Sídlo: Mírové náměstí 494/5, 466 59 Jablonec nad Nisou
IČO: 00024856
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: ČNB - Ústí nad Labem, č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.
Sídlo: Hlavní 50, 403 31 Ústí nad Labem
Zastoupený: Kolařík Martin, Mrkvan Michal – jednatelé společnosti
IČO: 24187798
DIČ: CZ24187798
Bankovní spojení: Komerční banka – Ústí nad Labem, č. ú.: [REDACTED]
E-mail/telefon: kolarik@woodforyou.cz, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 2 smlouvy (dále též jen „dodatek“):

I.

1. Mezi smluvními stranami byla dne 28. 6. 2019 uzavřena smlouva o dílo na veřejnou zakázku: „**OS Jablonec nad Nisou – oprava vnějšího pláště objektu č. p. 494**“, přičemž smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že smlouva se mění tak, že v čl. IV. se za větu v odst. 1 písm. b) doplňuje následující: Maximální závaznou dobu realizace lze na dobu nezbytně nutnou přerušit, zápisem do stavebního deníku, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a dodržení technologických postupů.
2. S ohledem na postup stavebních prací při realizaci projektu (díla) dle smlouvy o dílo Spr 90/2016 se smluvní strany tímto dodatkem dále dohodly na (dílčích) změnách díla a jeho ceny, a to v rozsahu vymezeném ve změnovém listu č. ZL_1 (MP_1.1 Úprava počtu komínů, MP_2.1 Parapety a římsy, VP_1.2 Úprava počtu komínů a doplnění střechy, VP_2.2 Parapety a římsy, VP_3 Kamenická obnova atik a obelisků a VP_4 Okno na schodišti na půdě), který je nedílnou součástí (přílohou) tohoto dodatku.
3. Změny stavby (díla) byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele i zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a projektantem.

4. Tímto dodatkem se mění celková (nejvýše přípustná) cena díla následovně:

Původní cena díla:

celková (původní) cena bez DPH:	12 400 666,00 Kč
DPH z celkové (původní) ceny:	2 604 139,86 Kč
Celková (původní) cena včetně DPH:	15 004 805,86 Kč

Se snižuje o:

celkové snížení bez DPH:	46 283,04 Kč
DPH z celkového snížení:	9 719,44 Kč
celkové snížení včetně DPH:	56 002,48 Kč

Cena díla po změnách sjednaných tímto dodatkem tedy činí:

celková (nová) cena bez DPH:	12 354 382,96 Kč
DPH z celkové (nové) ceny:	2 594 420,42 Kč
Celková (nová) cena včetně DPH:	14 948 803,38 Kč

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje tento dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření (jeho podpisu smluvními stranami) a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. Spr 90/2016 tímto dodatkem nejsou dotčena.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. ZL_1 (viz čl. I. odst. 2 tohoto dodatku).

V Jablonci nad Nisou dne:

V dne:

.....
Za objednatele:
Česká republika – Okresní soud v Jablonci n. N.
Mgr. Kateřina Kupková
předsedkyně okresního soudu

.....
Za zhotovitele:
WOOD4YOU s.r.o.
Martin Kolařík
jednatel společnosti