



Dodatek č. 2 ke SoD č. 201900098/OR na akci Parkoviště B+R v nákladové části nádraží II

## Dodatek č. 2 ke SoD č. 201900098/OR

číslo smlouvy objednatele: 201900315/OR

číslo smlouvy zhotovitele: .....

*uzavřena dle ustanovení § 1764, 1765, 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

### Smluvní strany

Objednatel: Město Český Brod  
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod  
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města  
IČO: 00235334  
DIČ: CZ00235334  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kostkan, investiční technik

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.  
se sídlem: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín  
zastoupený: Mgr. Věrou Suchomelovou, Ing. Martinem Tichým, jednatelem  
IČ: 25148117  
DIČ: CZ25148117  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Lichtenberg, poradce pro ekologii  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Michal Sýkora, vedoucí provozu stavby

dále jen „zhotovitel“

**Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 201900098/OR.**

### Článek I. Cena za dílo

1.1. Bod 3.1. se mění a nově zní:

3.1. Cena za dílo je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele a skutečného provedení díla, dohodou smluvních stran v celkové výši 4.823.684,33 Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tato cena je specifikována změnovým listem ZL č. 1, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.



Dodatek č. 2 ke SoD č. 201900098/OR na akci Parkoviště B+R v nákladové části nádraží II

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 1.012.973,71 Kč.

Cena za dílo včetně DPH činí 5.836.658,04 Kč.

SoD č. 201900098/OR:

Smluvní cena bez DPH ..... 4.828.755,89 Kč

Smluvní DPH ..... 1.014.038,74 Kč

Smluvní cena s DPH ..... 5.842.794,63 Kč

ZL 001

Vícepráce bez DPH ..... 15.119,90 Kč

Vícepráce včetně DPH ..... 18.295,09 Kč

Méněpráce bez DPH ..... - 20.191,47 Kč

Méněpráce včetně DPH ..... - 24.431,68 Kč

Celkem za ZL č. 1 bez DPH ..... - 5.071,56 Kč

Celkem za ZL č. 1 včetně DPH ..... - 6.136,59 Kč

Konečná cena dle dodatku č. 2 ke SoD č. 201900098/OR:

Bez DPH ..... 4.823.684,33 Kč

DPH ..... 1.012.973,71 Kč

Celkem včetně DPH ..... 5.836.658,04 Kč

## Článek II. Ostatní ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny.

## Článek III. Závěrečná ustanovení

3.1. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem tohoto dodatku stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění platné smlouvy v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je objednatel. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

3.3. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke SoD č. 201900098/OR na akci Parkoviště B+R v nákladové části nádraží II

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.



Českém Brodě dne 15. 11. 2019

V Kolíně dne 14. 11. 2019


Objednatel

Zhotovitel:

.....  
Bc. Ja  
staros



.....  
Ing  
jed




Doložka: RM č. 439/2019 ze dne 30. 10. 2019  
potvrzuje se, že podmínky podmiňující  
platnost tohoto právního úkonu obce  
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.  
jsou splněny.







<b>Změnový list č. 1</b>		21.10.2019
<b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>		
<b>Akce :</b>	<b>Reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006477 Parkoviště B+R ČD, Český Brod-část 4-parkoviště v nákladové části nádraží</b>	
<b>SO 004-Příprava staveniště v nákladové části nádraží</b>		
Popis změny	Snížení plochy sanace podloží - prostor pod kabely ČD, zvýšení objemu zemních prací na základě geodetického zaměření dlážděné plochy	
Zdůvodnění změny	Při zemních pracích byly odhaleny kabely, které nebyly vytyčeny a jejich existenci proto nebylo možné předpokládat. Vzhledem k mělkému uložení a množství kabelů nebylo možné realizovat pod kabely výměnu podloží. Objem zemních prací byl zvětšen na základě geodetického zaměření.	
Vícepráce bez DPH:	188,00 Kč	
méněpráce bez DPH:	20 379.47 Kč	
<b>SO 104-Parkoviště v nákladové části nádraží</b>		
Popis změny	Posun oplocení z důvodu nepředvídatelné trasy kabelů, které byly v kolizi se základy oplocení, upřesnění délky obrubníků a dlážděné plochy na základě geodetického zaměření	
Zdůvodnění změny	Při zemních pracích byly odhaleny kabely, které nebyly vytyčeny a jejich existenci proto nebylo možné předpokládat. Z důvodu kolize kabelů se základy oplocení bylo nutné oplocení posunout o 1,2 m v délce 30,4m směrem k silnici II. třídy. Vlivem posunu byl zvětšen i rozsah prací na oplocení ( osazení dalších dvou sloupků a 1 pole oplocení v návaznosti na úskok a na napojení na stávající stav) a byla rozšířena plocha pro parkování z dlažby. Byla upřesněna délka osazených obrubníků a dlážděná plocha na základě geodetického zaměření. Tato změna měla vliv i na objemy a rozměry souvisejících prací.	
Vícepráce bez DPH:	25 952.00 Kč	
méněpráce bez DPH:	10 832.10 Kč	
<b>Vypracoval:</b> Petr Lichtenberg, DiS	<b>Zhotovitel:</b> AVE Kolín, s.r.o. Třídvorská 1501 280 02 Kolín	
<b>Datum :</b> 21.10.2019		

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Petr Lichtenberg, DiS		22.10.2019

**Schválil:**

<i>Správce stavby</i>		
Hana Egllová <i>projektant/AD</i>		22.10.2019
Ing. Igor Čermák <i>zadavatel/objednatel</i>		22.10.2019
Bc. Jakub Nekolný	22.10.2019	

## Změnový list

Název stavby: Reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006477		Změnový list č. 1												
Parkoviště B+R ČD, Český Brod - část 4 - parkoviště v nákladové části nádraží		Časika a výměra dle smlouvy					Skutečný provedený stav					Rozdíl a odpocíy		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	celkem	Množství	cena (Kč)	celkem	Množství	cena (Kč)	celkem	
<b>SO 004 - Příprava staveniště v nákladové části nádraží</b>														
5	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro slinice s přemístěním vykopku v příčných proflech na vzdálenosti do 1,5 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	211,28		290,00	61 271,20	205,95	290,00	59 725,50	-5,33	290,00	-1 545,70	
6	122202209	Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	63 354		25,00	1 584,60	61 781	25,00	1 544,53	-1,603	25,00	-40,08	
15	162701105	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	266 445		260,94	69 526,16	261 115	260,94	68 135,35	-5,33	260,94	-1 390,81	
16	162701109	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost <b>Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m</b>	m <sup>3</sup>	266 445		63,90	17 025,84	261 115	63,90	16 685,25	-5,33	63,90	-340,59	
17	171101104	Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vřstách a s hrubým urovňáním zhrutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s přepracovanou mírou zhrutnění v procentech výsledku zkoušek Proctor. Standard (tžale jen PS) přes 100 do 102 % P <sub>5</sub>	m <sup>3</sup>	155,00		70,00	10 850,00	139,80	70,00	9 786,00	-15,20	70,00	-1 064,00	
18	363447710	Kumuleční přírůstek dílnice (tuhne jako stávková směs) PPK (tuhne jako směs) - betonové (ČSN EN 12620) - tř. 1, 2, 3, 4 - objemová	t	338 148		390,00	131 877,72	304 989	390,00	118 945,71	-33 159	390,00	-12 932,01	
19	171201201	Uložení sypání na skládky	m <sup>3</sup>	266 445		35,00	9 325,58	261 115	35,00	9 139,03	-5,33	35,00	-186,55	
20	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skladkové)	t	479 601		300,16	143 957,04	470 007	300,16	141 077,30	-9,594	300,16	-2 879,74	
21	181951102	Úprava plané vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhrutněním	m <sup>2</sup>	753 000		8,00	6 024,00	776 50	8,00	6 212,00	23,50	8,00	188,00	
<b>SO 004 - ROZDÍL VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE</b>														
<b>SO 104 - Parkoviště v nákladové části nádraží</b>														
27	338171113	Osazení sloupků a vzpěr potových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m <sup>3</sup> do připravených jamek	ks	28 000		540,00	15 120,00	30 000	540,00	16 200,00	2 000	540,00	1 080,00	
28	55300002	Dodávka prvku oplocení - sloupek 60x60mm, délka 1,70m, Zn+PVC, ve čepíky	ks	28 000		660,00	18 480,00	30 000	660,00	19 800,00	2 000	660,00	1 320,00	
29	55300003	Dodávka prvku oplocení - kotevní plátě - materiál Zn	ks	28 000		280,00	7 840,00	30 000	280,00	8 400,00	2 000	280,00	560,00	
32	55300001	Dodávka prvku poplacení - průmyslové panely - 2500x1530 - Zn+PVC barva zelená	ks	28 000		1 950,00	54 600,00	29 000	1 950,00	56 550,00	1 000	1 950,00	1 950,00	
37	564851111	Podklad ze stěrkodrti SD s rozprostřením a zhrutněním, po zhrutnění tř. 150 mm	m <sup>2</sup>	1 354 000		160,00	216 640,00	1 401 000	160,00	224 160,00	47 000	160,00	7 520,00	
44	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro něž s ložem z kamenná březného nebo dřevného tř. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tř. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14 000		225,00	3 150,00	16 400	225,00	3 690,00	2 400	225,00	540,00	
45	592452081	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarové jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 6	m <sup>2</sup>	12 444		186,00	2 314,58	14 892	186,00	2 769,91	2 448	186,00	455,33	
47	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná březného nebo dřevného tř. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tř. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m <sup>2</sup>	m	620 000		260,00	161 200,00	643 500	260,00	167 310,00	23 500	260,00	6 110,00	
48	592452660	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST tvarové jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 8	m <sup>2</sup>	632 400		228,00	144 187,20	656 370	228,00	149 652,36	23 970	228,00	5 465,16	

## Změnový list

Název stavby: Reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006477 Parkoviště B+R ČD, Český Brod - část 4 - parkoviště v nákladové části nádraží		Změnový list č. 1										
59	916131213	Osazení sličního obrubníku betonového se zřízením lože s vyplněním a zateplením spár cementovou maltou stojateho s boční opěrkou z betonu prošleho tř. C 12/15, do lože z betonu, prostého leže značky	m	137 500	248 00	34 100 00	117 00	248 00	29 016 00	-20 50	248 00	-5 084 00
60	592174600	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 2-15 100 x 15 x 25	kus	138 875	115 00	15 970 63	118 170	115 00	13 589 55	-20 705	115 00	-2 381 08
61	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože s vyplněním a zateplením spár cementovou maltou stojateho s boční opěrkou z betonu prošleho tř. C 12/15, do lože z betonu, prostého leže značky	m	3 500	185 00	647 50	7 00	185 00	1 265 00	3 50	185 00	647 50
62	59217410	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 15 15 100 x 15 x 25	kus	3 535	86 00	304 01	7 07	86 00	608 02	3 535	86 00	304 010
63	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruzy z diazebních kostek z betonu prošleho tř. C 12/15	m3	7 100	2 680 00	19 028 00	6 041	2 680 00	16 189 88	-1 059	2 680 00	-2 838 12
64	919724121	Díla železobetonová s tuhým jádrem lamínované geotextilií jednostranně	m2	82 500	43 00	3 547 50	70 200	43 00	3 018 60	-12 300	43 00	-528 90
		<b>SO 104 - ROZDÍL VÍCEPŘÁCE A MĚNĚPŘÁCE</b>										15 119 90
		<b>SO 004 a SO 104 - ROZDÍL VÍCEPŘÁCE A MĚNĚPŘÁCE</b>										<b>-5 071,56</b>

Cena díla bez DPH SoD	4 828 755,89
DPH 21%	1 014 038,74
<b>Cena díla včetně DPH SoD</b>	<b>5 842 794,63</b>
Cena díla bez DPH včetně ZBV1	4 823 684,33
DPH 21%	1 012 973,71
Cena díla s DPH včetně ZBV1	5 836 658,03
	Rozdíl a odpovídky bez DPH
	DPH 21%
	Rozdíl včetně DPH
	<b>-5 071,56</b>
	<b>-1 065,03</b>
	<b>-6 136,59</b>

Zhotovitel/dodavatel	Datum
Petr Lichtenberg, DIS	22.10.2019
Schválit:	
TDI	Datum
Hana Egllová	22.10.2019
Projektant	Datum
Ing. Igor Čermák	22.10.2019
Zadavatel/objednatel	Datum
Bc. Jakub Několný	22.10.2019