

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1040/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 180899-18282-S19023

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace
investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **PERFECTED s.r.o.**
sídlo: Hybešova 726/42, Staré Brno, 602 00 Brno
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Roman Stuchlík, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Roman Stuchlík, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 27683028
DIČ: CZ27683028
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 51799
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 27. 5. 2019 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**PK Hořín – modernizace systémů EPS a EZS**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínů pro dokončení stavebních prací na díle a předání a převzetí dokončeného díla. Důvodem prodloužení jsou nezbytné dodatečné výkopové práce k osazení nových šachet a chrániček mezi objekty SO 01 až SO 04, jejichž potřeba vznikla až při zjištění skutečného stavu původních neprůchozích vedení, který však objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat. Dalším důvodem k prodloužení

uvedených termínů byla nutnost doplnit platný podklad k požárně bezpečnostnímu řešení stavby, jež byl nezbytný k zpracování realizační dodavatelské dokumentace .

4. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení části prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací, a změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v dodatečných pracích, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena. Tyto změny byly vyvolány objektivní okolností, kterou objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) dokončení stavebních a montážních prací na díle, vč. jeho zprovoznění:
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. d) tohoto odstavce.
 - c) zkušební provoz:
jeden měsíc od dokončení stavebních a montážních prací na díle, vč. jeho zprovoznění dle písm. b) tohoto odstavce.
 - d) předání a převzetí dokončeného díla:
270 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):1 109 878,80 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH):515 233,90 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH):- 290 731,70 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....1 334 381,00 Kč
(slovy: jedenmiliontřístatřicetčtyřitisícťristaosmdesátjedna korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (oceněný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: oceněný soupis prací

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Roman Stuchlík
jednatel
PERFECTED s.r.o.