



KUMSP00WC0R0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1
k příkazní smlouvě ev. číslo 00351/2018/KŘ


I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „příkazce“)

2. Ing. Miroslav Geryk

se sídlem: Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov
IČO: 63015820

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Krnov, živnostenským úřadem, číslo oprávnění: 5763/95/W/Uš/O

(dále jen „příkazník“)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
00351	2018	KŘ/1
sof. číslo	rok	zkr. odb.

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 1. 2018 příkazní smlouvu na výkon inženýrské činnosti, ev. č. 00351/2018/KŘ (dále jen „příkazní smlouva“) pro stavbu „Památník J.A. Komenského ve Fulneku- živé muzeum “ (dále jen „stavba“).
2. Dne 23. 4. 2019 byla uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby mezi společností TVARSTAV-REAL, s.r.o., IČO: 26815648, se sídlem Císařská 68, 741 01 Nový Jičín jakožto zhotovitelem stavby a příkazcem jakožto jejím objednatelem (dále jen „smlouva o dílo“); smlouva o dílo je evidována příkazcem pod číslem 01277/2019/IM. Příkazce předpokládá, že bude v nejbližší době uzavřen ke smlouvě o dílo dodatek č. 1, kterým bude ošetřena potřeba provedení víceprací a neprovedení méněprací, která vyvstala v průběhu realizace stavby. Vícepráce dle předchozí věty budou mít výrazný dopad na původně sjednanou dobu zhotovení stavby. Příkazce předpokládá prodloužení původně sjednané doby k provedení stavby z 8 měsíců (240 dnů) na cca 16 měsíců (492 dnů) od předání staveniště zhotoviteli stavby. Prodloužení doby realizace stavby souvisí zejména s charakterem stavby coby historického objektu a kulturní památky, kdy postupem prací na stavbě došlo ke zjištění mnoha nových skutečností, které mají významný dopad na délku výstavby (např. sanace vlhkých omítek, úprava konstrukce střechy sanktusníku atd).
3. Na základě okolností vzniklých při provádění stavby (prodloužení doby její realizace) vyvstala rovněž potřeba přímo úměrně navýšit příkazníkovi odměnu za výkon inženýrské činnosti za příslušný počet měsíců, o které bude výkon inženýrské činnosti prodloužen. Smluvní strany při uzavírání příkazní smlouvy nemohly předpokládat tak významné navýšení doby pro provedení stavby.
4. Příkazce prohlašuje, že schválení uzavření tohoto dodatku k příkazní smlouvě i dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo předloženo radě Moravskoslezského kraje na její schůzi konané dne 25. 11. 2019.
5. Původní odměna za výkon inženýrské činnosti dle čl. V odst. 1 příkazní smlouvy činí:

odměna bez DPH	168.000,00 Kč
DPH	35.280,00 Kč
odměna celkem včetně DPH	203.280,00 Kč

Smluvní strany prohlašují, že rozsah inženýrské činnosti lze rozdělit na fixní a pohyblivou část. Pro účely tohoto dodatku se fixní inženýrskou činností rozumí:

a) inženýrská činnost před zahájením stavby:

- seznámení s podklady a s projektovou dokumentací stavby – 16 hod
- vypracování plánu BOZP a zaslání oznámení na OIP – 12 hod
- předání staveniště – 6 hod

b) inženýrská činnost po dokončení stavby:

- zpracování kolaudačního souhlasu a zajištění kolaudačního souhlasu – 24 hod
- kontrola zajištění odstranění vad ze závěrečné kontrolní prohlídky – 6 hod

Celkový rozsah fixní inženýrské činnosti činí celkově 64 hodin. Hodinová odměna příkazníka v rámci fixní inženýrské činnosti činí 400 Kč bez DPH. Celková odměna za fixní inženýrskou činností činí 25.600 Kč bez DPH.

6. Smluvní strany se dohodly na následujícím výpočtu navýšení odměny příkazníka za inženýrskou činnost. Vzorec výpočtu navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti je tedy následující:

$$25.600 + (168.000 - 25.600)/8 \times 16 = 310.400 \text{ Kč bez DPH,}$$

K.

kdy je od celkové částky odměny za inženýrskou činnost odečtena částka za fixní inženýrskou činnost a tento rozdíl je vydělen součinem představujícím prodloužení doby realizace stavby z 8 na cca 16 měsíců.

III. Změna příkazní smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně příkazní smlouvy takto:

1. **Odměna za výkon inženýrské činnosti sjednaná v čl. V odst. 1 příkazní smlouvy se navyšuje o částku, která odpovídá počtu měsíců, o které bude inženýrská činnost vykonávána déle oproti původnímu předpokladu a činí:**

odměna bez DPH	310.400 Kč
DPH	65.184 Kč
odměna celkem včetně DPH	375.584 Kč

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Ustanovení předchozí věty se neuplatní, pokud by rada kraje neschválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, dle čl. II odst. 4 tohoto dodatku, v takovém případě nenabyde tento dodatek platnosti ani účinnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i v příkazní smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 75/6730 ze dne 25.11.2019.


V Ostravě dne 10 .12. 2019

V Krnově dne 28 .11. 2019



za příkazce

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



příkazník
Ing. Miroslav Geryk

Ing. MIROSLAV GERYK
inženýrská a projekční činnost ve výstavbě
koordinátor BOZP na staveništi
Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov

