



S009P00TZUJD

Číslo SOD objednatele: 2016/000769/INV/DS – DODATEK 4

Číslo SOD zhotovitele:

DODATEK č. 4 ke SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupený : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení :

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Mráček, Ph.D, tel. [REDACTED]

Ing. Jiří Svoboda, tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Projektant : Laboro ateliér s.r.o.

Sídlo : Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
Zastoupený : Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihrachem
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34604
IČ : 03706940
DIČ : CZ03706940
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení :

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Ropek, tel.: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Valihrach, tel. [REDACTED]

Odpovědný projektant: Ing. Petr Valihrach, tel.: [REDACTED]

Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Valihrach, tel.: [REDACTED]

(dále jen „projektant“).

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 4 k uzavřené Smlouvě o projektové přípravě č. 2016/000769/INV/DS ze dne 06. 06. 2016, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, na stavbu s názvem:

„Cyklistická a pěší komunikace podél silnice II/379, úsek Blansko - Skalní mlýn“

za účelem budoucí realizace cyklostezky ve městě Blansko.

Dodatek č. 4 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XI. odst. 11.15. a v souladu s článkem X. odst. 10.1. Smlouvy o projektové přípravě, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. V blízké budoucnosti není možné obdržet souhlas insolvenčního správce (Indra-Šebesta v.o.s.) na situační výkresy stavby za účelem vydání územního rozhodnutí na obě etapy stavby. Insolvenční správce v současnosti spravuje majetek společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s., kde přes její pozemky

mj. navržená stavba vede. V minulosti již proběhly dražby majetku uvedené společnosti ČKD, avšak bez úspěchu. Po několika jednáních s insolvenčním správcem, není možné z jejich strany udělit předmětné stavbě cyklistické a pěší komunikace souhlas, rovněž není možné dotčené části pozemků odprodat (město Blansko by muselo koupit veškerý majetek společnosti ČKD). Objednatel dále požádal Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad o zařazení předmětné navržené stavby do územního plánu jako stavby veřejně prospěšné. V případě, že do Územního plánu Blansko zařazena bude, bude tomu tak nejdříve v roce 2021. S ohledem na výše uvedené, se smluvní strany dohodly na ukončení spolupráce.

2.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodnuly na finančním vyrovnání doposud provedených projektových prací a vykonané inženýrské činnosti. Projektant vypracoval dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí včetně inženýrské činnosti (v minulosti došlo k rozdělení stavby na dvě etapy). Práce byly vykonány pro obě etapy stavby. Dle smlouvy o dílo náleží projektantovi částka 173.400,00 Kč bez DPH (tj. 209.814,00 Kč vč. DPH), která bude ponížena za již uhrazenou fakturu z roku 2018 ve výši 102.808,86 Kč vč. DPH. Projektant je tedy oprávněn vystavit fakturu na částku 107.005,14 Kč vč. DPH. Před vystavením faktury doručí projektant objednateli výtisky projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro obě etapy stavby v aktuálním stavu projekce včetně dokladové části, a výše uvedené bude též dodáno v elektronické podobě v otevřených a uzavřených formátech.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
- 3.2.** Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden projektant.
- 3.3.** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 4 a s celým obsahem dodatku č. 4 souhlasí.
- 3.4.** Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 4, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 4.
- 3.5.** Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6.** Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o projektové přípravě se uzavírá v souladu s usnesením č. 72 přijatém na 25. schůzi Rady města Blansko dne 10.12.2019.

V Blansku

dne 12.12.2019

Za objednatele

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V

Choceň

dne

11.12.2019

Za projektanta

Labo atelier s.r.o.
Ing. Jan Ropek, Ing. Petr Valihrach
jedenatelé společnosti