

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 49/2018/Tech  
číslo smlouvy zhotovitele: 3219690026

(dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany:

**Objednatel:** **Technické služby Zlín, s.r.o.**  
se sídlem: Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02  
IČ: 60711086  
DIČ: CZ60711086  
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600  
Zastoupený: Mgr. Pavlem Simkovičem, Ing. Jiřím Jarošem  
a Ing. Tomášem Krajíčkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat:  
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Simkovič, Ing. Jiří Jaroš, Ing. Tomáš Krajíček, jednatelé  
ve věcech technických: [redacted]

Bankovní ústav: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Telefon/ e-mail: 577 111 411 / info@tszlin.cz  
Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:  
Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**  
Název/jméno: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**  
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  
IČ / DIČ: 25751018 / CZ25751018  
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 66926  
Jednající/ zastoupený: Ing. Vítězslavem Chmelíkem a Ing. Petrem Formánkem, jednatelem  
Osoby oprávněné jednat:  
ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Chmelík a Ing. Petr Formánek, jednatelé  
ve věcech technických: [redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Telefon / e-mail: 261 343 752 / tender.ec@eltodo.cz

(dále jen „zhotovitel“)

## I. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně:

**Přijímají se změny v článku:**

### 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

V odst. 2.1.1 se za stávající text doplňuje tento text:

**Rozsah díla se zužuje o méněpráce a rozšiřuje o vícepráce týkající se objektu DSO 105 – RVO 019 část 2, které jsou specifikovány v příloze č. 1c smlouvy – Méněpráce a v příloze č. 1d smlouvy – Vícepráce.**

Přijímají se změny v článku:

#### 4. CENA DÍLA

Odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

**4.1. Za provedené dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu:**

**13 484 791,28 Kč bez DPH**

Výpočet sjednané ceny:	Cena v Kč bez DPH
Sjednaná cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1	13 908 630,15
cena méněprací	545 172,91
cena víceprací	121 334,04
Sjednaná cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2	13 484 791,28

Výpočet ceny DSO 105 – RVO 019 část 2:	Cena v Kč bez DPH
cena sjednaná ve smlouvě ve znění dodatku č. 1	1 222 552,02
cena méněprací	545 172,91
cena víceprací	121 334,04
Sjednaná cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2	798 713,15

**Ruší se příloha č. 2 – Harmonogram pro objekty DSO 104, 105, 106 a nahrazuje se novou přílohou č. 2 – Harmonogram pro objekty DSO 104, 105, jejíž znění je připojeno k tomuto dodatku č. 2. Smluvní strany přijímají tuto změnu Harmonogramu v návaznosti na změnu výzvy č. 2 k zahájení realizace díla a dále v návaznosti na vícepráce a méněpráce specifikované v nových přílohách smlouvy č. 1c – Méněpráce a 1d – Vícepráce.**

**Doplňují se nové přílohy č. 1c – Méněpráce a č. 1d – Vícepráce, jejichž znění je připojeno k tomuto dodatku č. 2.**

Přijímají se změny v článku:

#### 22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 22.7. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

**22.7. Součástí smlouvy jsou její přílohy:**

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet**
- Příloha č. 1a – Méněpráce**
- Příloha č. 1b – Vícepráce**
- Příloha č. 1c – Méněpráce**
- Příloha č. 1d – Vícepráce**
- Příloha č. 2 – Harmonogram DSO 104, 105**

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen ZRS).
2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak nemění.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel.
4. Dodatek je sepsán ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po 1 vyhotoveních.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednan v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou nové přílohy č. 1c, č. 1d a č. 2, které se stávají nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1c – Méněpráce

Příloha č. 1d – Vícepráce

Příloha č. 2 – Harmonogram DSO 104, 105

Ve Zlíně dne: 26. 11. 2019

Ve Zlíně dne: 9. 12. 19

**Technické služby Zlín, s.r.o.**

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

Podpis:   
Mgr. Pavel 

Podpis:   
Ing. Vítěz 

Podpis:   
Ing. Jiří Jaros, jednatel

Podpis:   
Ing. Petr Formánek, jednatel

Podpis:   
Ing. Tomáš Krajíček, jednatel

 **Technické služby Zlín, s.r.o.**  
Louky, Záhumení V 321  
763 02 Zlín  
IČ: 507 11 086

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**  
Novodvorská 1010/14  
142 01 Praha 4  
IČ: 25751018  
DIČ: CZ25751018 (9)

**Příloha č. 1c**  
**Měněpráce celkem**

**545 172,91 Kč**

pol.	Název	Mj	MP	Počet PD	Počet skut	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
1	<b>Elektromontáže</b>										
2	<i>Stožár ocelový</i>										
3	Silniční stožár JB10 (8,2m nad zemí)	ks	12,00	21,00	9,00	5 362,47	64 709,64	1 382,55	16 590,80	6 775,02	81 300,24
3	Silniční stožár JB10 (8,2m nad zemí)	ks	2,00	2,00	2,00		0,00	1 382,55	2 765,10	1 382,55	2 765,10
4	Výložník 1,5m	ks	11,00	15,00	4,00	391,40	10 905,40	734,10	8 075,10	1 725,50	18 980,50
4	Výložník 1,5m	ks	2,00	2,00	2,00		0,00	734,10	1 468,20	734,10	1 468,20
5	Dvouvýložník 1,5m 90stupňů	ks	1,00	1,00	1,00		0,00	734,10	734,10	734,10	734,10
8	<i>Svorkovnice stožáru</i>								0,00		
9	EKM xxxx - 1poj.,2poj.,3poj.	ks	13,00	21,00	8,00	282,90	3 677,70	251,41	7 168,85	834,35	10 846,55
10	Redukce na výložník	ks	21,00	28,00	7,00	2,15	45,15	19,40	218,40	12,55	263,55
11	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>										
12	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	112,00	400,00	288,00	9,18	1 028,16	11,54	1 294,72	20,74	2 322,88
13	CYKY-J 4x16 mm2 , pevně	m	365,00	910,00	545,00	124,99	45 508,20	15,03	5 485,95	139,71	50 994,15
16	KF 09063 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	365,00	850,00	485,00	18,19	7 004,35	11,94	4 219,40	30,75	11 223,75
17	<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>										
18	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	415,00	850,00	435,00	17,21	11 317,05	27,75	11 516,25	55,02	22 833,30
29	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>										
32	Demontáž stávajících stožárů	ks	14,00	21,00	7,00	0,00	0,00	462,43	6 474,02	462,43	6 474,02
33	Demontáž stávajících svítidel	ks	16,00	28,00	12,00	0,00	0,00	208,09	3 329,44	208,09	3 329,44
34	Montáž svítidel	ks	16,00	28,00	12,00	0,00	0,00	374,57	5 993,12	374,57	5 993,12
35	Repase svítidel, čištění, opravy, příp. výměna zdrojů	ks	16,00	28,00	12,00	0,00	0,00	208,09	3 329,44	208,09	3 329,44
61	<b>Elektromontáže - celkem</b>					0,00	<b>144 195,65</b>	<b>0,00</b>	<b>78 662,69</b>		<b>222 858,34</b>
59	<b>Zemní práce</b>										
66	<i>POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.</i>										
67	<i>OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU</i>								0,00	0,00	0,00
68	900x900x1700 mm	ks	9,00	21,00	12,00	1 204,30	10 838,70	231,21	2 080,89	1 435,51	12 919,59
71	<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY</i>								0,00	0,00	0,00
72	<i>V ZEMINĚ TŘÍDY 3</i>								0,00	0,00	0,00
73	Šíře 350mm,hloubka 1200mm	m	540,00	750,00	210,00	0,00	0,00	213,87	115 489,80	213,87	115 489,80
74	<i>ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ</i>								0,00	0,00	0,00
75	<i>Šíře do 65cm,tloušťka 10cm</i>	m	420,00	750,00	330,00	0,00	0,00	53,18	22 335,60	53,18	22 335,60
77	<i>ZÁHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3</i>								0,00	0,00	0,00
78	Šíře 350mm,hloubka 1200mm	m	420,00	750,00	330,00	0,00	0,00	213,87	89 825,40	213,87	89 825,40
79	Folie	m	420,00	750,00	330,00	1,23	520,80	30,40	4 368,00	11,64	4 888,80
84	<i>PROTLAK POD KOMUNIKACÍ</i>								0,00	0,00	0,00
85	Protlak pod komunikací	m	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1 190,75	71 445,00	1 190,75	71 445,00
86	<i>JAMA PRO PROTLAK</i>								0,00	0,00	0,00
87	Startovací jámy pro protlaky	m3	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	801,73	5 410,38	901,73	5 410,38
100	<b>Zemní práce - celkem</b>						<b>11 359,50</b>		<b>310 955,07</b>		<b>322 314,57</b>



Příloha č. 1d  
Vícepráce celkem

121 334,04 Kč

pol.	Název	Mj	VP	Počet PD	Počet skut	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
1	<b>Elektromontáže</b>										
14	AES 4x16	m	29,00	30,00	50,00	13,80	633,80	34,28	693,60	66,37	1 327,40
15	Svorka kotevní/nosná 2 x 10-35mm2	ks	6,00	2,00	8,00	34,98	325,98	24,99	208,08	89,01	534,06
61	<b>Elektromontáže - celkem</b>						<b>959,78</b>		<b>901,68</b>		<b>1 861,46</b>
62	<b>Zemní práce</b>										
94	<b>ODVOZ STAVEBNÍ SUTĚ</b>										
95	Odvoz stavební sutě na skládku	m3	6,00	50,00	56,00	0,00	0,00	774,57	4 647,42	774,57	4 647,42
	<b>Položky v položkovém ceníku neuvedené</b>										
	132301101 - Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	550,00	66 000,00	550,00	66 000,00
	783306805 Odstranění nátěr ze zámečnických konstrukcí pálením s obroušením	m2	13,10	0,00	13,10	0,00	0,00	145,27	1 899,50	145,00	1 899,50
	783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	13,10	0,00	13,10	0,00	0,00	50,72	664,43	50,72	664,43
	783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	13,10	0,00	13,10	0,00	0,00	61,37	803,95	61,37	803,95
	783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,10	0,00	13,10	0,00	0,00	114,49	1 499,82	114,49	1 499,82
	783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,10	0,00	13,10	0,00	0,00	106,31	1 392,66	106,31	1 392,66
	Heř Báže Soldecoll PUR SG B 5 L	ks	1,00	0,00	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Pronájem plošiny	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Trubka pevná Kopus 6036 ZNM PG 36 pancéřová se závitem	m	48,00	0,00	48,00	400,00	19 200,00	0,00	0,00	400,00	19 200,00
	Bandimex	m	100,00	0,00	100,00	30,00	3 000,00	0,00	0,00	30,00	3 000,00
	Bandimex sponky	ks	100,00	0,00	100,00	6,00	600,00	0,00	0,00	6,00	600,00
	Trubka KOPOFLEX 50 černá UV stabilní	m	50,00	0,00	50,00	50,00	2 500,00	0,00	0,00	50,00	2 500,00
	460650161 Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého	m2	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	186,20	7 812,00	186,00	7 812,00
	451577877 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100mm	m2	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	46,40	1 948,80	46,40	1 948,80
	HZS 1321 Hodinové zúčtovací sazby betonář/železář (pozn. napojení CYKY kabelu do stávajícího sloupu po protlaku)	hod	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	313,00	2 504,00	313,00	2 504,00
97	<b>Zemní práce - celkem</b>						<b>27 300,00</b>		<b>92 172,58</b>		<b>119 472,58</b>

**Příloha č. 2**

**Oprava veřejného osvětlení - areál Baťovy závody**

Harmonogram provádění prací stavebního objektu

DSO 104, DSO 105	Týden											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	7.10.	14.10.	21.10.	28.10.	4.11.	11.11.	18.11.	25.11.	2.12.	9.12.	16.12.	23.12.
DSO 105												
DSO 104 protlak												

V souladu s platnou normou ČSN EN 206-1 změna Z3 kapitola 5.2.8 je nutno dodržovat požadavky, kdy nesmí být teplota čerstvého betonu v době jeho dodávání menší než +5 °C

25. 10. 2019

Vypracoval: Ing. Josef Klepáček

Schválil: Ing. Sylva Košacká

Schválil: Ing. Tomáš Krajíček, jednatel TS Zlín