

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany:

1. Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
AXVIII, vložka 520
týká se:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č.účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného
závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu dodatku:
xx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
Odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

2. Zhotovitel: **ENERGON stavební, s.r.o.**
Květnového vítězství 332/31, Chodov, 149 00 Praha 4
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 82617

Zastoupení: Ing. Martin Cimala- jednatel společnosti
Osoba zmocněná k jednání
ve věcech plnění dodatku: Ing. Martin Cimala
IČO: 26443571
DIČ: CZ26443571
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek**“)

II. Úvodní ustanovení:

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 18.10.2019, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Odvodňovací vrt – Okrouhlá Radouň (2.etapa zakázky)**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-017480 a to v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

III. Předmět dodatku:

1. Při realizaci stavebních prací nastala situace, kterou nebylo možné předpokládat. Bylo zjištěno, že stavební objekt SO 01 Odvodňovací vrt není způsobilý a dostatečně vydatný pro jeho budoucí účel užití. Jsou nutná další opatření, která zajistí budoucí účel užití. Z tohoto důvodu není možné realizovat vícepráce, které byly sjednány v dodatku č.1 , dále není možné realizovat stavební objekt SO 02 Odvodňovací potrubí, který spojuje odvodňovací vrt a akumulární nádrž s čerpací

jímkou a navazující stavební objekty SO 04 Zpevněné plochy akumulární a čerpací jímky a SO 05 Oplocení.

2. Smluvní strany se proto dohodly na změně soupisu provedených prací dle čl. III odst. 1 tohoto dodatku č.2. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy mění tak, že se vypouští vícepráce z dodatku č.1 a zužuje se o méněpráce spočívající v činnostech uvedených v odst. 1 tohoto čl. a ve změnovém listě č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s tím dochází k odpovídajícímu snížení ceny díla.

IV. Cena za dílo:

1. Cena za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo (bez DPH): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cena sjednaných víceprací dle dodatku č.1 (bez DPH): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cena sjednaných méněprací dle dodatku č.2 (bez DPH): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Cena za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo činí nově:
Cena díla celkem (bez DPH): **17 703 095,79 Kč**

V. Doba provedení díla:

1. Termín plnění se nemění . Smluvní strany se dohodly, že dílo je ukončeno v rozsahu tak ,jak je upřesněno v čl. III. tohoto dodatku smlouvy.

VI. Závěrečná ujednání:

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran .
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, které mají platnost originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Zhotovitel a objednatel výslovně prohlašují a svými podpisy stvrzují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by jim bránily v uzavření tohoto dodatku, že si jej řádně přečetli a po jeho přečtení potvrzují, že její obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání.

Příloha:

Změnový list č. 1

V Příbrami dne 29.11.2019

V Praze dne 29.11.2019

.....
Za objednatele

Ing. Zbyněk Skála
vedoucí o. z. Správa uranových ložisek

.....
Za zhotovitele

Ing. Martin Cimala
jednatel společnosti