

CES

LN055097 Podbořany, Bedřicha Smetany, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dodatek č. 1

k CES 2983/18 Smlouvě ze dne 02. 01.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem.

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**Severočeská stavební, a.s.**Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1460

sídlo: Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupen: Vítězslavem Chalupěckým, předsedou představenstva

zástupce pro věci technické [REDACTED]

IČ: 25458426

DIČ: CZ25458426

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.:1077005904/5500

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 2983/18 dne 2.1.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 3. Cena díla a čl. 4. Termín provedení díla.

3. CENA DÍLA

3.1 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednává v následující výši:

Původní cena dle SOD

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
7.904.222,94	21	9.564.109,75

Dodatek č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
-126.969,11	21	-153.632,62

Celkem vč. Dodatku č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
7.777.253,83	21	9.410.477,13

4. Termín provedení díla

4.7.3 stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě maximálně do 30.6. 2020.

Odůvodnění:

Odpočet neprovedených Vymezených činností.

Dodatek se týká prodloužení termínu dokončení díla a důvodem jsou nové požadavky města Podbořany na rozsah a způsob provedení konstrukčních vrstev a finálních povrchů komunikace, které město Podbořany uplatnilo v průběhu realizace stavby.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.


Příloha č. 1 - Změnový list č. 01/2019

Příloha č. 2 - Změnový list č. 02/2019

V Ústí nad Labem, dne: 2.8.11.2019

V Teplicích dne:.....

Za Zhotovitele:




Severočeská stavební, a.s.
Vítězslav Chalupecký
předseda představenstva

Za Objednatele:

06-12-2019



Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2019	
Zhotovitel: Severočeská stavební, a.s., Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem					
Komu: Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice				Datum: 30.09.2019	
Název akce: LN055097 Podbořany, Bedřicha Smetany, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:	ne		
		na výkresy:	ne		
		na rozpočtové podklady:	příloha č. 1 – méně práce – vymezené činnosti		
		na jinou část smlouvy:	ne		
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Cenová změna Vymezené činnosti – odpočet neprovedených vymezených činností.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
	ANO	ne	ne	ne	ne
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem –126.969,11 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
7.777.253,83 Kčbez DPH			bez dopadu na termín		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: –126.969,11Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí –126.969,11Kč bez DPH, tj. 1,61 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 a ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí –126.969,11Kč bez DPH, tj. 1,61 %nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4x A4					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 Podpis:		 Datum: 30. 9. 2019			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 1,61 % a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny


Roman Fiedák

Podpis:

Datum:

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny




Podpis:

Datum:

2.1 -10- 2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .



Podpis:

Datum:

26.10.2019



Podpis:

Datum:

14.10.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / neoprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.