

Dodatek č. 5

**k uzavřené smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Opavské Předměstí, č. smlouvy objednatele: 4/2011, č. smlouvy
zhotovitele: 109-2418-11 ze dne 11.5.2011**

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Bruntál
Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
jednající: Ing. Bohumil Dolanský
vedoucí pobočky Bruntál
tel./fax: +420 /+420
e-mail: bruntal.pk@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zouhar
tel./fax: +420 /+420
e-mail: p.zouhar@spucr.cz
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Adresa: Slavičková 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený: Ing. Luděk Střítecký, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 2171.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím:

A.

Při zpracování návrhu pozemkových úprav v k.ú. Opavské Předměstí došlo ke zpoždění postupu prací z následujících důvodů nezaviněných zhotovitelem:

- Vzhledem ke změně oceňovací vyhlášky, změnám, které přinesla nová vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav a změnám v účastnících řízení, bylo nutno aktualizovat Soupisy nároků a tyto znovu rozeslat dotčeným vlastníkům.
- Je nutno vyřešit zápis duplicitního vlastnictví na LV č. 1228 a 2191 ve smyslu § 8a zákona 139/2002 Sb.
- Probíhá vydávání pozemků oprávněným osobám podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
- V obvodu pozemkové úpravy jsou pozemky, které jsou dotčeny probíhajícím řízením o umístění stavby a výkupy pozemků – silniční obchvat Krnova, úpravy vodních toků a ochranné hráze.
- Nutnost schválení návrhu nového uspořádání pozemků a Soupisu nových pozemků zastupitelstvem Města Krnov, které se schází jednou za 3 měsíce.

Na základě výše uvedeného se sjednávají nové termíny ukončení fakturačních celků 2.4., 2.5. a proto se mění příloha č. 1 smlouvy o dílo. Změněná příloha tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

B.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

C.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech při čemž každý z nich má platnost originálu, s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednatele.

V Bruntále dne 9.6.2015

V Brně dne 27.5.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohumil Dolanský
vedoucí pobočky Bruntál

.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel

Příloha č. 1 k SOD č. obj. 4/2011 č. zhotov. 109-2418-11 - KPÚ Opavské Předměstí

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce - ucelená část č. 1						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1327	100	132 700	10.12.2011
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění	ha	1327	550	729 850	10.12.2011
1.3.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace	100bm	406	1500	609 000	10.06.2012
1.4.	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace	100bm	16	1200	19 200	10.06.2012
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků	ha	1327	200	265 400	10.11.2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)					1 756 150	
2. Návrhové práce - ucelená část č. 2						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a schválení RDK)	ks ²⁾	1	450 000	450 000	31.10.2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	40	700	28 000	30.04.2014
2.3.	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	150	1 000	150 000	31.10.2014
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1327	1 000	1 327 000	30.09.2015
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	pare	3	5 000	15 000	30.12.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)					1 970 000	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100bm	440	500	220 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1327	250	331 750	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč)					551 750	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)	1 756 150
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)	1 970 000
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč)	551 750
Celková cena bez DPH (Kč)	4 277 900
DPH	855 580
Celková cena díla včetně DPH (Kč)	5 133 480

- 1) Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
- 2) Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Bruntále dne 9.6.2015

V Brně dne 27.5.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohumil Dolanský
vedoucí pobočky Bruntál

.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel