

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 2019/1431/ORBR ze dne 1. 10. 2019**



Název:  
se sídlem:  
zastoupené:  
IČ:  
DIČ:  
(dále jen „objednatel“)

**Statutární město Kladno**  
náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
Ing. Dan Jiránek, primátor  
002 34 516  
CZ00234516

a

Firma:  
se sídlem:  
zapsaná:  
  
zastoupená:  
IČ:  
DIČ:  
(dále jen „zhotovitel“)

**ALTRON, a.s.**  
Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4  
v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B  
3609  
Ing. Martin Souček, člen představenstva  
649 48 251  
CZ64948251

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)**

**I.**

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci s názvem: „**Úprava serverové místnosti MP**“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 1. 10. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku II. odst. II. 7) a článku VII. odst. VII. 4) Smlouvy.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla a prodloužení termínu plnění.
2. Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností spočívající ve zjištění nových skutečností po předání staveniště, tj. že při předchozích stavebních úpravách (vestavba stávající serverovny) byly provedeny 3 ks jádrových vrtů o průměru cca 150 mm do stávající stropní konstrukce (nosná část dle PD SPIROLL tl. 200 mm) pro potřeby přívodu optických kabelů. Z tohoto důvodu stavební dozor vznesl požadavek na důkladné statické prověření a posouzení stávající nosné konstrukce stropu, a to zejména ve vazbě na v minulosti provedené jádrové vrty. Z nového statického posouzení vzešel požadavek na změny v provedení roznesení podlahy a podepření průvlaku.
3. V článku Smlouvy – Článek III. Doba a místo plnění, se text odst. III. 1) věta první, nahrazuje tímto novým zněním:

„1) Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit a předat objednateli nejpozději do 28. 2. 2020.“

4. V článku Smlouvy – Článek VII. Cena a platební podmínky, se text odst. VII. 2) nahrazuje tímto novým zněním:

„2) Cena díla činí částku ve výši:	3 040 061,01 Kč bez DPH
DPH ve výši 21% činí:	638 412,81 Kč
Cena díla celkem včetně DPH činí:	3 678 473,82 Kč včetně DPH

Cena za dílo vícepráce bez DPH: + 427 328,69 Kč“

5. V článku Smlouvy – Článek VII. Cena a platební podmínky, se text odst. VII. 10) nahrazuje tímto novým zněním:

„10) Nejpozději do 19. 12. 2019 předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených do konce uvedeného období, odsouhlasený objednatelem nebo v jeho zastoupení technickým dozorem objednatele. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura. Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Objednatel není povinen částku účtovanou konečnou fakturou zaplatit dříve, než budou odstraněny vady a nedodělky díla, s nimiž bylo dílo převzato.“

6. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

#### Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Ing. Dan Jiránek  
primátor  
Statutární město Kladno

za objednatele

Praha 9.12.2019

ALTRON, a.s.

Ilavodvorská 994/138, 142 21 Praha 4  
IČO: 64948251, DIČ: CZ64948251

Ing. Martin Souček  
člen představenstva  
ALTRON, a.s.

za zhotovitele