

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 04PU-000188

na realizaci zakázky

„I/16 Luníkov - Ješín oprava komunikace a odvodnění - DSP, ZDS, IČ, AD“
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

2. FORVIA CZ s.r.o.

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady
IČO: 02992485
DIČ: CZ02992485
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 226198
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 5.2 Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 04PU-000188 na vypracování projektové dokumentace

„I/16 Luníkov - Ješín oprava komunikace a odvodnění - DSP, ZDS, IČ, AD“, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

Článek 5. Lhůty plnění

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
ZDS koncept	31. 1. 2020
IČ	29. 2. 2020
ZDS čistopis	30. 4. 2020
AD (v případě, že bude zadavatelem vyžadován)	31. 12. 2021

Zdůvodnění:

K úpravě termínu došlo z důvodu nedostatečné kapacity laboratoře pro dodatečné zajišťování zkoušek pro zatřídění asphaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Na základě těchto zkoušek je nezbytná následná aktualizace projektové dokumentace a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001398 ze dne 13. 6. 2019, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech a Poskytovatel obdrží po jednom (1) stejnopisu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Praze dne **29. 11. 2019**

Za objednatele:

Za poskytovatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Fortvia CZ s.r.o.