

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na stavební práce ze dne 18. 10. 2019

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapíše se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“)

a

STAVIX s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221003
se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ 27526984, DIČ CZ27526984
zastoupena: Ivanem Kalynyčem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce pro technická a věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku V. smlouvy o dílo na stavební práce ze dne 18. 10. 2019, jejímž předmětem je **ČRo Ostrava – rekonstrukce veřejných prostor a zázemí Radioklubu, jako částečné rekonstrukce budovy č. 1626/2** (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)

I. Předmět a účel dodatku

1. S ohledem na potřebu úpravy rozsahu předmětu díla vyplývající jednak ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace, ani při přípravě výběrového řízení na tuto akci a dále z důvodu změn na díle, které jsou vyvolány požadavky objednatele, je nezbytné upravit dobu zhotovení díla, jakož i rozsah prací tak, aby byly naplněny potřeby Českého rozhlasu a požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo. S ohledem na tyto okolnosti se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě v následujícím znění.

II. Změny ve smlouvě

1. Objednatel mění rozsah předmětu díla o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 1 až 5, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho přílohy č. 1 až 5.
2. Článek III., odstavec 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo objednateli do 31. 12. 2019“.

3. Článek IV., odstavec 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Cena díla je dána nabídkou zhotovitele a činí 4.176.294,84 Kč bez DPH. Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZodPH“). Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách této smlouvy“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho
 - a) Příloha č. 1 - Změnový list č. 1;
 - b) Příloha č. 2 - Změnový list č. 2;
 - c) Příloha č. 3 - Změnový list č. 3;
 - d) Příloha č. 4 - Změnový list č. 4;
 - e) Příloha č. 5 - Změnový list č. 5;

V Praze dne:	V Novém Městě nad Metují dne:
Za objednatele: Český rozhlas Mgr. René Zavoral generální ředitel	Za zhotovitele: STAVIX s.r.o. Ivan Kalynyč jednatel společnosti

Věcný garant: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx