

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 16. 12. 2015

Smluvní strany

Úřední název	Královéhradecký kraj
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
statutární zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
bankovní spojení	Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ na straně jedné a

Obchodní firma **ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.**

osoba zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9867

IČO	647 92 374
DIČ	CZ64792374
se sídlem	Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
zastoupený	
ve věcech smluvních	Ing. Jiří Hájek, pan Jiří Hájek - jednatel
ve věcech technických	Ing. Jiří Hájek, pan Jiří Hájek - jednatel
bankovní spojení	Komerční banka a.s.
č. účtu	606260237/0100

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 12. 2015 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Vybudování výjezdové stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl – Zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ ve znění dodatku č. 1–3 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. S ohledem na průběh a opakování zadávání veřejné zakázky na stavební práce dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem a nutnost nového vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným stavbou je nezbytné prodloužit maximální lhůtu objednatele pro vyzvání zhotovitele k plnění části díla dle článku 3 odst. 4 smlouvy o dílo – činnost autorského dozoru. Zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce bylo čtyřikrát zrušeno z důvodu nepodání nabídky. Na základě pátého opakování došlo k uzavření smlouvy se zhotovitelem stavebních prací.
3. Změna závazku dle tohoto dodatku není změnou podstatnou ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

Předmět dodatku

1. V článku 5 smlouvy o dílo se odst. 3 mění následujícím způsobem:

Realizaci díla dle článku 3 odst. 4, tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části

díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do pěti (5) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním ve smyslu § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv ve smyslu výše uvedeného v celém jeho rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen vážně a svobodně a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem, jak je uveden výše, připojují své podpisy.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Hradci Králové dne 11. 12. 2019

V Hradci Králové dne

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK
OR u KS v HK od 1. 1. 2018 a 9867
DIČ: 792 4
Jižní 87 ec Králové

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtm

Ing. Jiří Hájek
jednatel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové