

Evidenční číslo		
PR/540-1	2019	NTP
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/39/2019		OV [REDACTED]

## Dodatek č. 1

# Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

#### **STROMMY COMPANY, s.r.o.**

se sídlem: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora  
zastoupená: [REDACTED] ákladě plné moci  
IČO: 01919652 DIČ: CZ01919652  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel

dále jako **zhotovitel**

a

#### **Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupená: [REDACTED] MNO  
IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO

dále jako **objednatel**

1. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 23.09.2019, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení méně prací, na základě požadavku objednatele.
2. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení méně prací dle položkových rozpočtů, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. V článku IV. Doba plnění odst. 2 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné bourací práce a současně z důvodu klimatických podmínek nutných pro výsadbu rostlin a dřevin mění lhůta dokončení díla tak, že zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 15.05.2020.
4. V článku V. Cena díla odst. 1 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce a neprovedení méně prací mění celková cena díla.

#### Rekapitulace ceny:

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 5.798.750,02 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 1.568.545,05 Kč bez DPH

Neprovedené práce, snížení ceny o: - 91.800,67 Kč bez DPH

**Celková cena díla po provedení všech úprav činí 7.275.494,40 Kč bez DPH.**

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/540/2019, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

### Přílohy Dodatku č. 1


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a neprovedených prací

#### Za zhotovitele

V Brně dne 3.12.2019  
STROMMY COMPANY, s.r.o.

#### Za objednatele

V Ostravě dne - 9 -12- 2019  
Městská nemocnice Ostrava,



va  
OCNICE!!!

**Soupis víceprací "Rekonstrukce zahrady Dětského  
rehabilitačního stacionáře v Ostravě Porubě, opakované  
vyhlášení"**



Zpracovatel:  
**STROMMY COMPANY s. r. o.**  
Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora  
IČ: 01919652

Objednatel:  
**Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**  
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČ: 00635162

P. č.	kód	popis	MJ	množství	cena/MJ	celkem /Kč
		<i>Práce</i>				
1	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	475,35	2500,00	1188375
2	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	800,358	80,00	64028,64
3	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	800,358	120,00	96042,96
4	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu	t	800,358	275,00	220098,45

DPH 21 %

329 394,46 Kč


Cena celkem bez DPH

1 568 545,05 Kč


Cena celkem s DPH

1 897 939,51 Kč

V Brně  
1.12.2019



**Soupis méněprací "Rekonstrukce zahrady Dětského rehabilitačního stacionáře v Ostravě Porubě, opakované vyhlášení"**



Zpracovatel:  
**STROMMY COMPANY s. r. o.**  
 Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora  
 IČ: 01919652

Objednatel:  
**Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**  
 Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava  
 IČ: 00635162

P. č.	kód	popis	MJ	množství	cena/MJ	celkem /Kč
		<b>Méněpráce</b>				
1	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 150-200 mm	m2	572,46	95,00	54383,7
2	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	t	80,12	255,00	20430,6
3	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů	t	1,887	310,00	584,97
4	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	82,007	80,00	6560,56
5	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	82,007	120,00	9840,84

DPH 21 %

19 278,14 Kč

Cena celkem bez DPH

91 800,67 Kč

Cena celkem s DPH

111 078,81 Kč

V BmĚ  
 1.12.2019

