

DODATEK Č. 1

SML/32/1130/0190/2019

ke smlouvě o dílo na provedení akce „Oprava klánovických komunikací 2019“ č. SML/32/1130/0172/2019 ze dne 30. 10. 2019 uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterou uzavřely smluvní strany:

Městská část Praha-Klánovice,

se sídlem: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice,
zastoupená: Mgr. Zorka Starčevičová - starostka MČ Praha-Klánovice
IČO: 002 40 281, DIČ: CZ00240281
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „**objednatel**“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupená: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem,
výrobním ředitelem, oběma na základě plné moci
IČO: 281 69 522
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

registrace v Městském soudě Praze, oddíl B, vložka 12459
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou smlouvu o dílo č. SML/32/1130/0172/2019 ze dne 30. 10. 2019 na provedení akce „Oprava klánovických komunikací 2019“. Předmětem tohoto dodatku je dodatečné odvodnění ulic Malá Smidarská a Voňkova, rozšíření komunikace dle skutečného stavu a obnovení připojení nemovitostí na pozemní komunikaci. Smluvní strany si přejí tímto Dodatkem provést dodatečné práce, jejichž potřeba nastala v důsledku okolností, které objednavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jedná se o provedení víceprací, které spočívají v odvodnění výše uvedených ulic, rozšíření komunikace dle skutečného stavu, obnovení připojení nemovitostí na pozemní komunikaci a o navýšení ceny díla uvedeného v čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky.
Realizací prací spojených s touto změnou nedojde ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnoty změny, resp. všech změn v součtu nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a proto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

II. **Změny smlouvy**

1. Článek II. Vymezení odst. 1 se doplňuje takto:
„Rozsah díla jsou opravy dle čl. I., odst. č. 1 smlouvy a Nabídkového rozpočtu ze dne 20. 11. 2019, který je přílohou č. 1.
2. Článek III. Doba plnění a místo plnění odst. 1 se doplňuje takto:
Termín ukončení díla: 15. 12. 2019.
3. Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky odst. 2 Smlouvy se mění tak, že cena díla včetně se navyšuje o částku za odvodnění ulic Voňkova a Malá Smidarská 89 765,00 Kč (108 615,65 Kč vč. DPH). Rozšíření komunikace dle skutečného stavu a obnovení připojení nemovitostí na pozemní komunikaci o 116 m² za cenu 154 280,00 Kč (odpovídající jednotkové ceně 1.330,00 Kč za 1 m² bez DPH). Celková cena tak činí:

Cena díla bez DPH	2 712 525,00 Kč
DPH 21%	569 630,25 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3 282 155,25 Kč

III. **Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednavatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden.
3. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.
4. Městská část Praha-Klánovice ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha-Klánovice na jejím jednání konaném dne 27. 11.2019 (usnesení č. RMČ 33/266/2019), čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

Přílohy č. 1: nabídkový rozpočet odvodnění ulic a rozšíření komunikace

Příloha č. 2: plné moci zástupců

V Praze-Klánovicích dne 9.12.2019

V Praze dne 5.12.2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Mgr. Zorka Starčevičová
starostka MČ Praha-Klánovice

.....
Ivan Havel, výkonný ředitel

.....
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel