

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3798/2019**
číslo smlouvy Zhotovitele: **19230**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706
IČO 62743881, DIČ CZ62743881

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě:

Zastoupená: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Vladimírem Jehličkou,
Miroslavou Bosmanovou, Bc. Vlastimilem Polákem a Pavlem Holzknemtem, členy
představenstva.

Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva
společně.

bankovní spojení: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: viz. sídlo Zhotovitele

Úvodní ustanovení

- 1.1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Chomutov ON - oprava VPP“ ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek:
65019174 uzavřely dne **17.10. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní stanovenou dobu plnění.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 4.2.1 Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
*„4.2.1 Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: **do 31.5. 2020.**“*
- 2.2 K prodloužení termínu trvání Smlouvy o dílo dochází z důvodu nepředpokládané nutnosti zajištění
vytýčení inženýrských sítí ve vnitřních i vnějších prostorech dotčených stavbou, drážních (ČD-T,
ČD a.s., SŽDC s.o.), mimodrážních (plyn, O²), kdy jejich správci, zejména mimodrážní, mají své lhůty

na tato vytýčení. Dále vyřízení záborů cizích pozemků, se zajištěním DIO (dopravního opatření a značení projednaného s příslušnými odbory, Policií ČR a Technickými službami). Součástí prací dle SoD je provádění injektáže obvodového zdiva objektu proti stoupající vlhkosti, která je prováděna technologií injektáže silikonovou mikroemulzí na bázi silikonové pryskyřice a modifikujících aditiv a lze ji provádět pouze za teplot vyšších +5°C, aby byla doržena technologie výrobce a bylo dosaženo požadované účinnosti. Je vysoce pravděpodobné, že v zimním období, tj. prosinec-březen nebude možné tyto práce provádět.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č.1 Požadavek SPS na zpracování Dodatku č.1

V Ústí nad Labem dne 26.11.2019

V Litoměřicích dne 25.11. 2019

Objednatel
Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel
Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva

Miroslava Bosmanová, člen představenstva
člen představenstva

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 533678

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 77818d61-9a7f-43f2-a36c-3086f9f71d0e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.12.2019 12:16:00



e03100b7-c9b0-41f2-a64c-ee5a93b46731