

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/02/086/Li, uzavřené dne 09.08.2019
(dále jen „dodatek“)

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech tech

telefon: [REDACTED]
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. G-Consult, spol. s r. o.

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena: Ing. Michalem Kofroněm, jednatelem společnosti
IČO: 64616886
DIČ: CZ64616886
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“.

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/086/Li, uzavřené dne 09.08.2019 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Při plnění díla „**Třinec – Via – Sosna – podklady a průzkumy pro DÚR (EIA)**“ zhotovitel písemně požádal o prodloužení termínu na shromáždění podkladů a provedení průzkumných prací pro zpracování projektové dokumentace. Důvodem pro žádost o prolongaci termínu dokončení díla je zejména:
 - prodloužení původně předpokládaného termínu jednání s úřady, se správci inženýrských sítí a majiteli pozemků
 - vzhledem k výše uvedenému byl narušen původní harmonogram provádění vrtaných prací
 - v přímé souvislosti s předcházejícím bodem byly laboratořemi prodlouženy termíny jejich subdodavatelského plnění

II.
Změna smlouvy

1. V článku II. „Doba a místo plnění“ smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
„Zhotovitel je povinen provést a předat dílo objednateli nejpozději do **20.01.2020.**“

III.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla na své 33. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2019/1132 ze dne 18.11.2019.

20. 11. 2019

V Třinci

✓ *WITRAVĚ*
.....

25-11-2019

Za objednatele:

Za zhotovitele: