



KUMSP00RK1VQ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-

00418

2019

KŘ 1/1

poř. číslo

rok

zkr. odb.

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo ev. číslo 00418/2019/KŘ

**I.  
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

Ing. Jaroslavem Kaniou

náměstkem hejtmána kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

200184-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

**2. CLIMART s.r.o.**

se sídlem:

Bivojova 872/11, 703 00 Ostrava Vítkovice

zastoupena:

IČO:

27845061

DIČ:

CZ27845061

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

43-1875630237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 31371

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

**II.****Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2019 smlouvu o dílo evidenční č. 00418/2019/KŘ (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Integrované bezpečnostní centrum – dovybavení – úprava klimatizací“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“):

3.1. Nahrazení prvků některých zařízení, které se již nevyrábí nebo byly zastaralé, podle specifikace v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky uchazeče podané v rámci veřejné zakázky a které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

4.1. původní zařízení v projektové dokumentaci nebude provedeno a bude nahrazeno pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 1) tohoto článku dodatku.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky uchazeče, a které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací** činí 55.929,00 Kč bez DPH, DPH 21 % je 11.745,09 Kč a cena víceprací včetně DPH je 67.674,09 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 65.842,00 Kč bez DPH, DPH 21 % je 13.826,82 Kč a cena méněprací včetně DPH je 79.668,82 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje** a činí:

cena bez DPH	641.239,00 Kč
DPH 21 %	134.660,19 Kč
<b>cena včetně DPH</b>	<b>775.899,19 Kč</b>
6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním „Souhrnný rozpočet stavby vč. specifikace víceprací a méněprací“, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 76/6931 ze dne 9. 12. 2019.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Specifikace víceprací a méněprací.

V Ostravě dne 12.12.2019

v OSTRAVĚ dne 10.12.2019



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania  
na základě pověření  
hejtmana kraje



**ATE**<sup>®</sup>  
SYSTÉMY  
s.r.o.  
Ostrava-Vitkovice  
CZ27845061

za zhotovitele



**Příloha č. 1:** Specifikace víceprací a méněprací

**Integrované bezpečnostní centrum – dovybavení – úprava klimatizací**

Zkrácený popis	Označení	Cena bez DPH			
		Kč/jed.	mn.	jed.	Kč
<b>Zařízení č. 1 – Objekt A – m.č. 206, 207</b>					
Odsátí chladiwa		860 Kč	1	kpl	860 Kč
Demontáž stávající nástěnné jednotky		3 500 Kč	2	kpl	7 000 Kč
Vnitřní jednotka kanálová	chladičí výkon 2,8kW	25 767 Kč	1	ks	25 767 Kč
Vnitřní jednotka kanálová	chladičí výkon 2,2kW	26 986 Kč	1	ks	26 986 Kč
Dekorační sací panel	RAL9010	3 956 Kč	2	ks	7 912 Kč
Stěnová mřížka	RAL9010	587 Kč	4	ks	2 348 Kč
VZT potrubí hranaté pozink sk.1	vč. 30% tvarovek	440 Kč	8	m2	3 520 Kč
Tepelná izolace vzduchotěsná samolepící tl. 10 mm	EF PI 10 R SK	381 Kč	8	bm	3 048 Kč
Cu potrubí, izolace, mont.materiál		720 Kč	9	bm	6 480 Kč
Komunikační kabeláž	HT -32	450 Kč	1	kpl	450 Kč
Odvod kondenzátu vč. tvarovek		350 Kč	4	bm	1 400 Kč
Plnění chladiwa		3 200 Kč	1	kpl	3 200 Kč
Úprava přívodu elektro, krabice, prodloužení		1 250 Kč	1	kpl	1 250 Kč
Montáž, zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy		15 000 Kč	1	kpl	15 000 Kč
Posunutí požárního čidla		1 500 Kč	1	kpl	1 500 Kč
Zářivkové svítidlo do rastru 600x600 vč. připojení		1 500 Kč	2	kpl	3 000 Kč
Úprava stávajícího podhledu		3 500 Kč	1	kpl	3 500 Kč
SDK konstrukce (kufr)		990 Kč	15	m2	14 850 Kč
Zapravení a přemalování po nástěnných jednotkách		2 400 Kč	1	kpl	2 400 Kč
Zapravení a přemalování dotčených konstrukcí		2 400 Kč	1	kpl	2 400 Kč
<b>Zařízení č. 2 - Objekt D – m.č. 260</b>					
<b>Textilní vyústka</b>	<b>7000 mm</b>	<b>10 216 Kč</b>	<b>1</b>	<b>kpl</b>	<b>10 216 Kč</b>
<b>Vnitřní jednotka kanálová</b>		<b>29 565 Kč</b>	<b>1</b>	<b>ks</b>	<b>29 565 Kč</b>
Cu potrubí, izolace, mont.materiál		720 Kč	4	bm	2 880 Kč
Komunikační kabeláž		200 Kč	1	kpl	200 Kč
Čerpadlo kondenzátu	MINI	2 950 Kč	1	ks	2 950 Kč

Odvod kondenzátu vč. tvarovek	HT · 32	350 Kč	4	bm	1 400 Kč
Odsátí chladiwa, zpětné plnění chladiwa		4 000 Kč	1	kpl	4 000 Kč
Úprava přívodu elektro		650 Kč	1	kpl	650 Kč
Demontáž a zpětná montáž, zkouška těsnosti, uvedení do provozu		2 600 Kč	1	kpl	2 600 Kč
Zakrytí zadního čela podstropní jednotky laminátovým zákrytem		3 100 Kč	1	kpl	3 100 Kč
Zapravení a přemalování po npo podstropní jednotce		2 400 Kč	1	kpl	2 400 Kč
<b>Zařízení č. 3 – Objekt D – m.č. 262</b>					
Odsátí chladiwa		860 Kč	1	kpl	860 Kč
Demontáž stávající nástěnné jednotky		3 500 Kč	1	kpl	3 500 Kč
<b>Textilní vyústka</b>	<b>4000 mm</b>	<b>6 642 Kč</b>	<b>1</b>	<b>kpl</b>	<b>6 642 Kč</b>
Vnitřní jednotka kanálová	chladičí výkon 2,8kW	27 212 Kč	1	ks	27 212 Kč
Dekorační sací panel	RAL9010	3 956 Kč	1	ks	3 956 Kč
Stěnová mřížka	RAL9010	-587 Kč	3	ks	-1 761 Kč
VZT potrubí hranaté pozink sk.1	vč. 30% tvarovek	440 Kč	9	m2	3 960 Kč
Tepelná izolace vzduchotěsná samolepící tl. 10 mm		381 Kč	9	bm	3 429 Kč
Cu potrubí, izolace, mont.materiál		720 Kč	3	bm	2 160 Kč
Komunikační kabeláž		150 Kč	1	kpl	150 Kč
Odvod kondenzátu vč. tvarovek	HT · 32	350 Kč	3	bm	1 050 Kč
Plnění chladiwa		3 200 Kč	1	kpl	3 200 Kč
Úprava přívodu elektro, krabice, prodloužení		1 250 Kč	1	kpl	1 250 Kč
Montáž, zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy		7 500 Kč	1	kpl	7 500 Kč
Úprava stávajícího pohledu		3 500 Kč	1	kpl	3 500 Kč
SDK konstrukce (kufř)		990 Kč	7	bm	6 930 Kč
Zapravení a přemalování po nástěnných jednotkách		2 400 Kč	1	kpl	2 400 Kč
Zapravení a přemalování dotčených konstrukcí		2 400 Kč	1	kpl	2 400 Kč
<b>Zařízení č. 4 - Objekt C – m.č. 237</b>					
Odsátí chladiwa		860 Kč	1	kpl	860 Kč
Demontáž stávající kanálové jednotky a VZT potrubí		4 500 Kč	1	kpl	4 500 Kč
Zaslepení a úprava stávajícího rozvodu VRV		1 100 Kč	1	kpl	1 100 Kč
Venkovní jednotka Seasonal Smart 400 V		-47 781 Kč	1	ks	-47 781 Kč



	chladičí výkon viz technická specifikace					
Vnitřní jednotka kanálová s invertním ventilátorem						
<b>Mřížka vč. plenum boxu</b>						
Ovladač nástěnný		24 261 Kč	1	ks		24 261 Kč
Doplňení chladiva	R410A	<b>1 432 Kč</b>	<b>2</b>	<b>ks</b>		<b>2 864 Kč</b>
Úprava stávajícího VZT potrubí		3 120 Kč	1	ks		3 120 Kč
Tepelná izolace vzduchotěsná samolepící tl. 10 mm		1 800 Kč	1	kg		1 800 Kč
Cu potrubí, izolace, mont.materiál		10 000 Kč	1	kpl		10 000 Kč
Plnění chladiva		381 Kč	15	bm		5 715 Kč
Montáž, zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy		720 Kč	25	bm		18 000 Kč
		3 200 Kč	1	kpl		3 200 Kč
Demontáž, úprava a zpětná montáž dvojitých podlah 30 m2		24 000 Kč	1	kpl		24 000 Kč
Prostup obvodovým pláštěm		25 000 Kč	1	kpl		25 000 Kč
Prostup stropní konstrukcí		-5 000 Kč	1	kpl		-5 000 Kč
SDK konstrukce (kufr)		-1 100 Kč	2	kpl		-2 200 Kč
Protipožární ucpávky		990 Kč	9	m2		8 910 Kč
Hromosvod		-1 000 Kč	4	kpl		-4 000 Kč
Ochranná plastová trubka		-1 500 Kč	1	kpl		-1 500 Kč
Žlab pozinkovaný vč. tvarovek		-50 Kč	7	bm		-350 Kč
		-650 Kč	5	bm		-3 250 Kč
<b>Zařízení č. 5 – Objekt C – m.č. 253</b>						
Odsátí chladiva		860 Kč	1	kpl		860 Kč
Demontáž stávající nástěnné jednotky		3 500 Kč	1	kpl		3 500 Kč
<b>Textilní vyústka</b>	<b>4000 mm</b>	<b>6 642 Kč</b>	<b>1</b>	<b>kpl</b>		<b>6 642 Kč</b>
Vnitřní jednotka kanálová (parapetní)	chladičí výkon 2,8kW	32 289 Kč	1	ks		32 289 Kč
Čerpadlo kondenzátu		2 950 Kč	1	ks		2 950 Kč
Cu potrubí, izolace, mont.materiál		720 Kč	11	bm		7 920 Kč
Komunikační kabeláž		550 Kč	1	kpl		550 Kč
Odvod kondenzátu vč. tvarovek	HT -32	350 Kč	5	bm		1 750 Kč
Plastový krycí systém vč. tvarovek		350 Kč	3	bm		1 050 Kč
Plnění chladiva		3 200 Kč	1	kpl		3 200 Kč
Úprava přívodu elektro, krabice, prodloužení		1 250 Kč	1	kpl		1 250 Kč
Montáž, zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy		7 500 Kč	1	kpl		7 500 Kč

